

आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालित बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरुको  
अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम

## प्रतिवेदन



२०८१ फागुन २१ गते



जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, धनकुटा

तयार गर्ने

राजिव सुवेदी

नायव सुब्बा

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, धनकुटा।

प्रमाणित गर्ने

प्रविनहाङ योडहाङ

नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, धनकुटा।

नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी

## Contents

१. परिचय .....	1
१.१ अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम परिचय .....	1
१.२ कार्यक्रमको उद्देश्य .....	1
१.३ कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धी .....	1
१.४ अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको उपस्थिति .....	1
१.५ कार्यक्रमको उद्घाटन .....	2
१.६ स्वागत मन्तव्य .....	2
१.७ कार्यक्रमको उद्देश्य मार्थी प्रकाश .....	2
१.८ मन्तव्य .....	2
१.९ अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रगति विवरण प्रस्तुतीमा संलग्न स्थानीय तह, कार्यालय तथा संघ संस्थाहरु .....	3
१.९.१ स्थानीय तहहरु .....	3
१.९.२ सरकारी कार्यालयहरु .....	3
१.९.३ गैर सरकारी संघ संस्थाहरु .....	4
१.१० कार्यक्रम प्रस्तुतीकरणमा अनुपस्थित भएता पनि अर्धवार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सरकारी कार्यालयहरु .....	4
१.१०.१ अनुपस्थित हुने गैर सरकारी संघ संस्थाहरु .....	4
२. अर्धवार्षिक प्रगति विवरण .....	5
२.१ स्थानीय तह, कार्यालय तथा संघ संस्थाको विवरण अनुसारको बजेट, खर्च तथा प्रगति विवरण: .....	5
२.२ स्थानीय तहगत प्रगति विवरण .....	5
२.२.१ धनकुटा नगरपालिका .....	5
२.२.२ पाख्वीवास नगरपालिका .....	7
२.२.३ महालक्ष्मी नगरपालिका .....	9
२.२.४ छठर जोरपाटी गाउँपालिका .....	11
२.२.५ सहिदभूमि गाउँपालिका .....	13
२.२.६ साँगुरीगढी गाउँपालिका .....	15
२.२.७ चौविसे गाउँपालिका .....	18
२.३.१ सड्गीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना .....	20
२.३.१.१ खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन .....	22
२.३.१.२ सडक डिभिजन .....	24
२.३.१.३ सधन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना .....	25
२.३.१.४ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय .....	26
२.३.१.५ पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर, किल्ड युनिट धनकुटा .....	29
२.३.१.६ जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन .....	30
२.३.१.७ डिभिजन वन कार्यालय .....	31
२.३.१.८ भूतथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय .....	32

१८-

जिल्ला समन्वय आयोजना



२.३.१० स्वास्थ्य कार्यालय .....	34
२.३.११ जिल्ला अस्पताल .....	35
२.३.१२ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र .....	38
२.३.१३ कृषि ज्ञान केन्द्र .....	39
२.३.१४ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र .....	41
२.३.१५ कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाख्नीवास .....	42
२.३.१६ राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम .....	44
२.३.१७ राष्ट्रिय बड्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम, पाख्नीवास .....	45
२.३.१८ राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम, पारीपाले .....	47
२.३.१९ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यालयन इकाई, तेहथुम (सिंधुवा धनकुटा) .....	49
२.३.२० आर्थिक करिडोर कार्यालय, पाख्नीवास .....	52
२.३.२१ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय .....	53
२.३.२२ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई .....	55
२.३.२३ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिमिजन .....	57
२.३.२४ नेपाल विद्युत प्राधिकरण, धनकुटा वितरण केन्द्र .....	58
२.३.२५ नेपाल टेलिकम .....	60
२.४ संघ संस्थाको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण .....	61
२.४.१ पडेप नेपाल .....	61
२.४.२ प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र .....	63
२.४ छलफल/सुझाव .....	64
३. समापन कार्यक्रम .....	65
३.१ निश्कर्षः- .....	66
३.२ सल्लाह/सुझाव .....	

१/

४/

५. जिल्ला समन्वय अधिकारी



## १.१ अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम परिचय

धनकुटा जिल्ला स्थित सात वटे स्थानीय तह, जिल्ला स्थित विकास निर्माण संग सम्बन्धित संघ तथा प्रदेश सरकार मात्रातः सरकारी कार्यालयहरु तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले आ.व. आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालन गरेको बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरुको अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम मिति २०८१ साल फागुन २१ गते जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री निरेन तामाङ्गज्यूको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय राजेन्द्रकुमार राईज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा तथा प्रदेश सभाका सदस्य माननीय इन्द्रमणी पराजुलीज्यूको विशेष आतिथ्यता एवम् सातवटे स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्लास्थित क्रियाशिल राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित क्रियाशिल गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रमुख, नागरिक समाजका प्रमुख, पत्रकार लगायतको उपस्थितिमा जिल्ला समन्वय समिति, धनकुटाको सभाहालमा सम्पन्न भयो ।

## १.२ कार्यक्रमको उद्देश्य

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १२ को जिल्ला सभा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९२ (ब) मा “जिल्ला भित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागी वर्षको कम्तिमा एक पटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने संघीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद-सदस्यहरुलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने” भन्ने व्यवस्था अनुरूप यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको पछाडी यस कार्यक्रमका निम्नानुसार उद्देश्य रहेका छन् ।

- जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संघीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नु हुने संसद-सदस्यज्यूहरुलाई संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगति अवस्थाको वारेमा अवगत गराउनु ।
- योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वपक्षिय समन्वय गर्नु ।
- संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका साथै जिल्लास्थित क्रियाशिल संघ संस्थाहरुबाट सञ्चालित बजेट, योजना तथा कार्यक्रमले लिएका लक्ष्यहरु समयमै हासिल गर्नु ।
- जिल्ला भित्र सञ्चालित योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पहल तथा समन्वय गर्नु ।
- जिल्लाको समग्र सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा देखिएका व्यवधानहरुको पहिचान गरी समाधानका उपायहरु पत्ता लगाउनु ।

## १.३ कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धी

यस जिल्लाका स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालन गरेको बजेट, योजना तथा कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने अपेक्षा अनुरूप आयोजना गरिएको अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम तथ गर्नुको पछाडी देहाय बमोजिम उपलब्धी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

- यस जिल्लाका सातवटे स्थानीय तह, सरकारी कार्यालयहरु तथा गैर सरकारी संस्थाहरुबाट आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालित कार्यक्रम समयमै सम्पन्न हुने ।
- संघ तथा प्रदेश सरकारबाट जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुमा प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालन गरी समयमै सम्पन्न गर्ने ।
- तीनै तहका सरकाराची आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको विकास गर्ने ।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्या एवम् चुनौतिहरु छलफल गरी उपयुक्त विकल्प सहितको समाधानका उपायहरु प्रस्तुत हुने ।

## १.४ अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको उपस्थिति

यस धनकुटा जिल्लाबाट सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय राजेन्द्रकुमार राईज्यू, प्रदेश सभा सदस्य माननीय इन्द्रमणी पराजुलीज्यू, धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख विन्तन तामाङ्ग, पाख्रीवास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुड,

१/१

१  
१.  
१.



महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख ध्वंवराज राया, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सावित्रा राई, छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बा, सहिदभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राई, साँगुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र राई, चौविसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार लिम्बु, धनकुटा नगरपालिकाका उपप्रमुख भीमादेवी खनाल, पाखीवास नगरपालिकाका उपप्रमुख नम्रता गौतम, प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुबराज पोखरेल, सहिदभूमि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रत्नाश्वरी राई, साँगुरीगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मुना राई, चौविसे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष टंकमाया पाङ्गी मगर, जिल्ला समन्वय समितिका सचै सदस्यहरू, जिल्लास्थित क्रियाशिल राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू, जिल्लास्थित सङ्घीय तथा प्रदेश स्तरीय सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, सातवटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूका साथै सम्बन्धित सरोकारवालाहरू, नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष तथा विभिन्न संचारकर्मी पत्रकारहरू लगायतका महानुभावहरूको उपस्थिति रह्यो ।

#### १.५ कार्यक्रमको उद्घाटन

अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभाका सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राईज्यूले पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो ।

#### १.६ स्वागत मन्तव्य

अर्धवार्षिक समीक्षा वैठकमा उपस्थित प्रमुख अतिथि लगायत कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिका तर्फबाट उपप्रमुख श्री सावित्रा राईले आफ्नो मन्तव्य सहित स्वागत गर्नुभयो ।

#### १.७ कार्यक्रमको उद्देश्य माथी प्रकाश

अर्धवार्षिक समीक्षा वैठकमा उपस्थित प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई नि.जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री प्रविनहाड योडहाडले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथी विस्तृत रूपमा प्रकाश पार्नुभयो ।

#### १.८ मन्तव्य

आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा तथा अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा निम्न महानुभावहरूबाट कार्यक्रमका सन्दर्भमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाई तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा यस धनकुटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री टुबराज पोखरेलज्यूले अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमबाट नेपाल सरकार/प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भइ आएका योजना/कार्यक्रमका लक्ष्य हासिल गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सचै इमान्दारिताका साथ समीक्षा कार्यक्रममा उपस्थित भइ आफ्नो कार्यालयले हालसम्म गरेको प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने साथै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समय समयमा जिल्लास्तरीय घुम्ती समन्वय बैठकको आयोजना गर्नुपर्ने र जिल्लास्तरीय सर्वपक्षीय ऐक्यवद्धता कायम गरी सहज रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता एवम् मितव्ययिता समेत कायम गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुभयो ।

विशेष अतिथिको रूपमा रहनुभएका प्रदेश सभाका सदस्य माननीय इन्द्रमणी पराजुलीज्यूले यस कार्यक्रमबाट सचै स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयहरू तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले आफुले गरेका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्ने र भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नका लागि पृष्ठपोषण समेत प्राप्त हुने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा जिल्ला समन्वय समितिलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । आगामी आ.व.देखि कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक बनाउने र उक्त आयोजना बैंकमार्फत प्राथमिकताका आधारमा रु. ५० लाखभन्दा कम लागत भएका योजना प्रदेश सरकारले सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको ब्यहोरा जानकारी गराउनुभयो । ५० लाखभन्दा कम लागत भएका आयोजना प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नै कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना बैंकमा रहने योजनाको छनौट तथा प्राथमिकताका लागि प्रदेश योजना आयोगबाट प्रदेशभरिका जिल्ला जिल्लाबाट छलफल तथा अन्तरक्रियाका माध्यमबाट आयोजना संकलन तथा प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने र उक्त कार्यका लागि यही २०८१ चैत्र ६ गते धनकुटा जिल्लामा योजना माग तथा प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो । यसै सन्दर्भमा आगामी २०८१ चैत्र महिनाभित्र सचै स्थानीय तहले अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । उक्त समीक्षा कार्यक्रमबाट आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्य प्रगतिको अवस्थाका

१:

२

  
जिल्ला समन्वय अधिकारी



सम्बन्धमा जानकारी हुने हुँदा सबै स्थानीय तहले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्नुपर्ने र सो कार्यक्रममा सबै कार्यालयबाट आफ्नो स्थानीय तहभित्रका कार्यक्रमको कार्य प्रगतिको अवस्थाको समेत जानकारी लिनुपर्ने व्यहोरा अवगत गराउनुभएको । योजना कार्यक्रमको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका समस्या हल गर्नका लागि तीनै तहका सरकार र सरकारका निकायहरूबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम गरी देखिएका समस्याहरू हल गरी कार्यक्रमबाट उपलब्धी हासिल गर्न, विकासमा सबै सँगसँगै हातेमालो गरी अघी बढ्नुपर्ने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने योजनाहरूको मापदण्ड बनाइ संघीय शासन प्रणालीको अनुभुत हुनेगरी सम्बन्धित स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयहरूका आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने साथै प्रभावकारी अनुगमन गरी अनुगमनबाट देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष लेखी पठाउने कार्यमा जिल्ला समन्वय समिति जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् यस जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय राजेन्द्रकुमार राईज्यूले धनकुटा जिल्ला भूमोल, जनसंख्या, हावापानी तथा वातावरणीय हिसाबले पयुक्त तथा महत्त्वपूर्ण रहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिबाट यस जिल्लामा संघ र प्रदेशबाट आएको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगतिका सम्बन्धमा गहन समीक्षा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई महत्त्व दिइ उपलब्धी हासिल गर्नका लागि निरन्तर रूपमा समन्वय, सहजीकरण तथा पहल गरिरहनुपर्नु सुझाव दिनुभएको । हाल यस जिल्लामा सुशासन, आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेका पूर्वाधारहरू, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो घाटो, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य संस्था, खेलमैदान लगायतको स्थिति के कस्तो रहेको छ सो को समेत विश्लेषण गरी कार्य अगाडी बढाउनुपर्ने । धनकुटा जिल्ला कोशी प्रदेशकै उत्कृष्ट जिल्ला रहेको समेत हुँदा जिल्लास्थित सम्पुर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई जनताले सुशासन तथा विकासका सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने हुँदा त्यस तर्फ सबै चनाखो भइ सजगतापूर्वक कार्य गर्नुका साथै सबै जनतालाई खुसी राख्न सबै इमान्दार भएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । धनकुटाको हाल विकासको अवस्था तिब्र गतिमा बढिरहेको, जनताको आय बढ्दै गएको र गरीबि घट्दै गएको भएतापनि यतिले मात्रै नपुग्ने भएको हुँदा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त बजेट कार्यक्रम तथा यसको मूल्याङ्कन समय समयमा गरिनुपर्दछ । कार्यालयबाट पेश गरिने तथ्याङ्कहरू सूचकाङ्कका आधार स्पस्ट तथा बस्तुगत आधारमा हुनुपर्दछ जस्तै कृषि विकासबाट कति तरकारी निर्यात भयो, पशु विकासबाट कति परिमाणमा मासु तथा दुधको निर्यात भयो, शिक्षाको सुचकाङ्कमा साक्षरता दर कति भयो लगायत । यस जिल्लामा खानेपानीको आपूर्ति तथा व्यवस्थापनका लागि यस आ.व. २०८१/८२ मा यस जिल्लामा २ अर्ब ५० करोडको हाराहारीमा बजेट प्राप्त भएको हुँदा त्यसको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा सम्बन्धित पक्ष चनाखो हुनुपर्ने । जिल्लाको पाख्रिवास नगरपालिकास्थित भुल्के खानेपानी मुहानको विवादलाई सुल्जाउनका लागि एउटा दलिय संयन्त्र बनेको र सो संयन्त्र मार्फत उक्त विवाद समाधान हुने जानकारी गराउनुभएको । यस आर्थिक वर्षमा सडकमा पनि रकमान्तर भइ रु. १ अर्बको हाराहारीमा बजेट प्राप्त भएको हुँदा सो को कार्यान्वयनमा समेत सम्बन्धित पक्ष इमान्दार भइ समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने । समीक्षा बैठकमा सबै कार्यालयका प्रमुखहरू उपस्थित भइ स्पष्ट रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने र यदी कुनै कार्यालयका प्रमुखहरू अनुपस्थित भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपस्थित गराउन पहल गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिनुभयो । जनप्रतिनिधिहरूले राजनैतिक पूर्वाग्रहका आधारमा काम नगरी सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्न र कोरोना लगायतका कारणबाट विग्रदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सम्बन्धित सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीताका साथ भूमिका निर्वाह गरी समग्र देश विकासमा लाग्नका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभयो ।

### १.१ अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रगति विवरण प्रस्तुतीमा संलग्न स्थानीय तह, कार्यालय तथा संघ संस्थाहरू

#### १.१.१ स्थानीय तहहरू

स्थानीय तहको नाम	प्रस्तुतकर्ता
धनकुटा नगरपालिका, धनकुटा	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दशरथ राई
पाख्रिवास नगरपालिका, पाख्रिवास	अधिकृतस्तर आठों श्री अनिश काप्ले
महालक्ष्मी नगरपालिका, जितपुर	योजना शाखा प्रमुख श्री शान्ता लम्बा
साँगुरीगढी गाउँपालिका, भेडेटार	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री राजकुमार शाक्य
शहिदभूमी गाउँपालिका, खोकु	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सूर्यबहादुर भण्डारी
छथर जोरपाटी गाउँपालिका, जोरपाटी	आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख श्री मातृका घिताल
चौविसे गाउँपालिका, राजारानी	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री पर्शुराम दाहाल

#### १.१.२ सरकारी कार्यालयहरू

श्री शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई

श्री स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटा

श्री भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र

३  
८.  
जिल्ला समन्वय अधिकारी



श्री कृषि ज्ञान केन्द्र  
श्री सडक डिभिजन धनकुटा  
श्री शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा ।  
श्री सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना  
श्री डिभिजन वन कार्यालय  
श्री भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, धनकुटा  
श्री खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, धनकुटा ।  
श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन  
श्री खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन  
श्री घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय  
श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर, फिल्ड युनिट धनकुटा ।  
श्री जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटा ।  
श्री खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन  
श्री जिल्ला अस्पताल, धनकुटा  
श्री आर्थिक करिङ्गेर कार्यालय, पाख्रीवास  
श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण, धनकुटा  
श्री नेपाल टेलिकम, धनकुटा ।

#### १.९.३ गैर सरकारी संघ संस्थाहरु

श्री पर्देप नेपाल धनकुटा ।  
श्री हुसाङ्के नेपाल, धनकुटा ।  
श्री प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र

उपरोक्तानुसार आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरुको अर्धवार्षिक प्रगति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण तथा छलफल भयो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उठेका जिज्ञासाहरुका बरेमा पनि सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखबाट जवाफ दिने कार्य भयो ।

१.१० कार्यक्रम प्रस्तुनीकरणमा अनुपस्थित भएता पनि अर्धवार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने सरकारी कार्यालयहरु अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा केही सरकारी कार्यालयहरु आफ्नो कार्यालयको काममा अन्यत्र जानुभएका कारण उपस्थित हुन असमर्थ भएतापनि अर्धवार्षिक प्रगति विवरण भने पठाउनुभएको थियो । ती कार्यालयहरु निम्न रहेका छन् ।

श्री राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम पारीपात्ते  
श्री कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाख्रीवास  
श्री राष्ट्रिय व्यवसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, पाख्रीवास  
श्री राष्ट्रिय बड्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम, पाख्रीवास  
श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यान्वयन इकाई, सिंधुवा

#### १.१०.१ अनुपस्थित हुने गैर सरकारी संघ संस्थाहरु

उल्लेखित केही संघ संस्थाहरुले आफुले गेरेको कार्यक्रमको प्रस्तुतीका लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट पत्राचार गरिएता पनि कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थिएन । ती संस्थाहरु निम्न रहेका छन् ।

श्री नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जिल्ला शाखा, धनकुटा ।  
श्री सामुदायिक विकास मञ्च, धनकुटा ।  
श्री नेपाल परिवार नियोजन संघ, धनकुटा ।

श्री सल्भ नेपाल, धनकुटा



## २. अर्धवार्षिक प्रगति विवरण

नेपालको संविधानको धारा २१० मा जिल्ला सभा/जिल्ला समन्वय समितिले संघीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तहका बीच समन्वय गर्ने, तिनीहरुद्वारा सम्पादन भएका कार्यहरुको अनुगमन गर्ने लगायतका कार्यहरुको व्यवस्था भए अनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ मा जिल्ला स्थित संघीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तहका विकास निर्माण, सेवा प्रवाहका कार्यहरुको बारेमा समीक्षा गर्ने कार्य तोकिए अनुसार जिल्लास्थित सातवटै स्थानीय तह, संघीय तथा प्रदेश सरकारका सरकारी कार्यालयहरु र जिल्लास्थित विभिन्न संघ संस्थाहरुले आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालन गरेको बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरुको अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम मिति २०८१ साल फाल्गुन २१ गतेका दिन प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय राजेन्द्र कुमार राईज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा एवम् प्रदेश सभाका सदस्य माननीय ईन्द्रमणी पराजुलीज्यूको विशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न गरियो । कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तथ्याङ्कलाई निमानुसार एकीकृत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

### २.१ स्थानीय तह, कार्यालय तथा संघ संस्थाको विवरण अनुसारको बजेट, खर्च तथा प्रगति विवरण:

यस धनकुटा जिल्लाका सबै स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र संघ संस्थाहरुमा आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त बजेट तथा सो को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको खर्च तथा औषत रूपमा भएको प्रगतिको विवरण तलको तालिकामा एकमुष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. १

बजेट तथा खर्चको समग्र प्रगति: जिल्लागत स्थिति

सि.नं	स्थानीय तह /कार्यालय/ संघसंस्था	विनियोजित वार्षिक बजेट रु. (हजारमा)	औषत बजेट खर्च रु. (हजारमा)		औषत खर्च प्रतिशत		औषत भौतिक प्रगति %
			पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	
१	स्थानीय तह	४४२०८०९.२५	२७२७९०.४३	१२५०९७५.८४	१७.४७	४६.६६	३९
२	सरकारी कार्यालयहरु	३५६८९४५.००	२५००३२.१२	१९५०१८.४४	२८	४५	४०
३	गैर सरकारी संघ संस्थाहरु	३०२८.५	०	६७८८.०	०	८९	
	जम्मा	७९९२७८२.७५	५२२८२२.५५	१४५१९८२.२८	२९.२४	५७.५५	३९.५

स्रोत: अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१/८२

माथीको तालिका नं १ बाट यस धनकुटा जिल्लामा आ.व. २०८१/८२ मा लगभग ८ अर्बको हाराहारीमा बजेट प्राप्त भएको देखिन्छ । जसको अर्धवार्षिक अवधिमा ५२ करोडको हाराहारीमा पूँजीगत खर्च र १ अर्ब ४५ करोडको हाराहारीमा चालु खर्च रहेको छ । जसको औषत पूँजीगत खर्च २१ प्रतिशत र चालु खर्च ५८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

### २.२ स्थानीय तहगत प्रगति विवरण

#### २.२.१ धनकुटा नगरपालिका

आ.व. २०८१/८२ मा यस धनकुटा जिल्लाको सदरमुकाम एवम् जिल्लाकै पुरानो नगरपालिका समेत रहेको यस धनकुटा नगरपालिकामा देहाय बमोजिमको चालु, पूँजीगत बजेट तथा सञ्चालित योजना कार्यक्रमहरु रहेका छन् । धनकुटा नगरपालिकाबाट प्राप्त प्रगति विवरण देहाय बमोजिम तालिका नं २,३,४ ४ मा प्रस्तुत गरिनुका साथै तालिका नं ५ मा धनकुटा नगरपालिकास्थित हिले मध्यांग सडकको हालसम्मको प्रगतिको स्थिति समावेश गरिएको छ ।

तालिका नं २

धनकुटा नगरपालिकाको बजेट प्राप्ति तथा खर्चको वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण

क्र.स.	प्राप्त भएको जम्मा वार्षिक बजेट	वार्षिक विनियोजन रकम रु	हालसम्म खर्च भएको रकम रु	हालसम्मको औसत वित्तीय प्रगति (%)	हालसम्मको औसत भौतिक प्रगति (%)
१	चालु तर्फ (कार्यक्रम समेत)	५३,६५,८३,४७६/-	३१,३०,०९,६६५।९०	५८.३३%	
२	पूँजीगत तर्फ	५८,५९,३९,५२४/-	१३,१६,१८,९४०/-	२२.४६%	
	जम्मा	१,१२,२५,२३,०००/-	४४,४६,२०,६०५।९०	४०.३९%	

स्रोत: धनकुटा नगरपालिका

४

५

नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी



तालिका नं ३

धनकुटा नगरपालिकाबाट आ.व. २०८१/८२ मा स्वीकृत भइ सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण

क्रस	विवरण	योजना कार्यक्रम संख्या	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा गएका संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हालसम्मको औषत वित्तिय प्रगति (%)	हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
१	रु एक लाख सम्मका योजना कार्यक्रम	१७४	६५,२०,४७४/-	१००	७४	६०.००%	६५.००%	
२	रु एकलाख देखि पाँच लाख सम्मका	१६७	४,९७,९७,२२९/-	१३०	३७	४०.००%	५०.००%	
३	रु पाँचलाखदेखि पचासलाख सम्मका	२४	२,६२,२३,४८७/-	२४	-	३०.००%	३०.००%	गत वर्षकोले गर्दा
४	रु पचासलाखदेखि पचास लाख सम्मका	-	-	-	-	-	-	
५	रु पचास लाखदेखि एक करोड सम्मका	३	२,१६,१४,०००/-	३	-	४०.००%	४०.००%	२ वडा कार्यालय ३ र ७ र विद्यालय सका
६	रु एक करोड देखि तीन करोड सम्म	२	४,८०,००,०००/-	२	-	२०.००%	१०.००%	सङ्ग्रहालयहरू को गार्डरूपमर भित्र
७	रु तीन करोड भन्दा माथिका	१	३६ करोड	१	-	२८.००%	३१.००%	हिले-मधुगंगा सडक

स्रोत: धनकुटा नगरपालिका

तालिका नं ४

धनकुटा नगरपालिकाको वडा कार्यालय विषयगत शाखागत कार्यक्रम प्रगति विवरण

क्र.स.	विवरण	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु	योजना कार्यक्रम संख्या	सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा गएका संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हालसम्मको औषत वित्तिय प्रगति (%)	हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
१	सबै वडा कार्यालयहरू	४,३५,००,०००/-	२८०	१५३	१२७	४१.००%	३९.००%	
२	शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा	२६,४७,३२,०००/-	६६	३६	३०	६६.१६%	५४.५४%	
३	आर्थिक विकास शाखा	१२७१५,०००	२५	१८	७	७५.३८%	८०.००%	
४	स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास	१३,९०,१९,५००/-	१०५	६९	२६	६१.५८%	७०.००%	
५	कृषि विकास शाखा	३६,६०,०००/-	८	६	२	१०.७८%	१२.००%	
६	पशुपन्छि विकास शाखा	३५,६५,०००/-	७	६	१	२०.००%	२५.००%	
७	महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता कार्यक्रम	५९,५१,०००/-	५	४	१	७.३९%	-	
८	वातावरण संरक्षण विपद् व्यवस्थापन	४९,००,०००/-	६	३	३	४०.००%	५०.००%	
९	अन्य (प्रशासनीक खर्च)	१३,२३,२५,३१०/-	-	-	-	-	-	

स्रोत: धनकुटा नगरपालिका

माथीको तालिका नं २ मा धनकुटा नगरपालिकाको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको चालु तथा पुँजीगत खर्चको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । हालसम्म चालु खर्च औषतमा ५८% को हाराहारीमा र पुँजीगत खर्च २२% को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी यस नगरपालिकामा

४/१

रु. एकलाखसम्मका योजना स्वैभन्दा बढी १७४ वटा रहेका देखिन्छ जसको औषत भौतिक प्रगति ६५% र वित्तिय प्रगति ६०% को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै रु. एकलाख देखि पाँचलाखसम्मका योजना तथा कार्यक्रमहरु १६७ वटा रहेको देखिन्छ जसको औषत भौतिक प्रगति ५०% र वित्तिय प्रगति ४०% रहेको देखिन्छ । त्यस्तै यस नगरपालिकामा रु ३ करोड भन्दा बढीको योजना संख्या १ (हिले मधुगंगा सडक) रहेको छ जसको हालसम्मको प्रगति तल प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै यस नगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयको बजेट साढेचार करोडको हाराहारीमा रहेको छ जसको हालसम्मको औषत वित्तिय तथा भौतिक प्रगति ४०% को हाराहारीमा रहेको छ । समग्रमा धनकुटा नगरपालिकाले अर्धवार्षिक अवधिमा औषत ४०% वित्तिय र औषत ४२% भौतिक प्रगति रहेको देखिन्छ ।

### हिले - मधुगंगा सडक धनकुटा नगरपालिका १ र २

धनकुटा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित हिले मधुगंगा सडकको प्रगति देहाय बमोजिम रहेको छ ।

#### Contractor Detail

- Name: M/S Aashish-Aashirbad-Swaminarayan JV, Triyuga, Udaypur
- Contract ID : NP-DUDBC-396323-CW-RFB
- Contract Date: 12th April, 2024 (30th Chaitra 2080)
- Contract Period: 15th July, 2025 (31st Ashar 2082, 15 month)
- Contract Amount: NRs. 32,72,03,718.44 (Excluding Contingency, Including VAT & PS)
- Physical Progress: 36.74% up end of February 2025
- Financial Progress: NRs. 12,46,83,478.30 (42.56% with mobilization and IPC 1,2,3,4&5 upto end of Jan 2025)
- Time lag: 66.23%



तालिका नं. ५

#### Physical Progress Component wise

S.N	Description	As per Original Design (Total Quantity)	Physical progress as per completed on actual site (Total Quantity)	Remarks
1	Plum (Retaining+Breast) m3	11,228.29	5,836.01	64.53% Completed
2	Drain (RM)	7,000	1700	24.28% Completed
3	Gabion M3	3,151	3021	95.87% Completed
4	Grade Cutting (m3)	29,246.93	22376	76.50% Completed
5	Carriage way Filling (m3)	14,031.73	9850.75	70.20% Completed
6	Hume Pipe(rm)	277.5	135	48.64% Completed

स्रोत: धनकुटा नगरपालिका

#### Social safeguard status

- GRC Level 1 meeting has Complete : 3 July, 11 August and 20 Nov. 2024 (Three times) At site
- GRC Level 2 meeting has Complete: 11 Aug 2024 and 21 Aug 2024 (Two times) Municipality
- Municipal Implementation Committee meeting held on 27 Nov.2024, Municipality
- Awareness Program held on Road Safety and Community Health : 25 Aug 2024 (one time), At site
- Awareness of Training on Communicable & Sexually Transmitted Disease : 25 August 2024 (one times), At site
- The C-ESMP final report has been published on the Municipality website  
[Contractor Environmental and Social Management Plan]

धनकुटा नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण योजनाको रूपमा रहेको हिले-मधुगंगा सडक योजनाको हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति ३७% को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । यो योजना २०८२ को असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

#### २.२.२ पाख्रीवास नगरपालिका

स्थापनाको हिसाबले धनकुटा जिल्लाको दोश्रो नगरपालिका पाख्रीवास नगरपालिकाको आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रमको हालसम्म भएको प्रगतिको विवरण तलको तालिका नं. ६,७ र ८ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

१०८

७  
नि. जिल्ला सचिव्य उद्धिकारी



तालिका नं. ६

बजेट प्राप्तिको खर्च तथा प्रगति (वित्तीय र भौतिक) को विवरण

सि.नं.	प्राप्त भएको जम्मा वार्षिक बजेट	वार्षिक विनियोजन रकम रु.	हाल सम्पर्क भएको रकम रु.	हाल सम्पर्को औषत वित्तीय प्रगति (%)	हाल सम्पर्को औषत भौतिक प्रगति (%)
१	चालु तर्फ (कार्यक्रम समेत)	३६३४१८१०३	१२४६८०९५१	३४.००%	५२.००%
२	पुँजीगत तर्फ	२४२४७८८७७	५४४८१८२	२.३०%	३५.००%
	जम्मा	६०५८९६९८०	१३०१२९१३३	२२.००%	

स्रोत: पाखीवास नगरपालिका

तालिका नं. ७

आ.व. २०८१/८२ मा स्वीकृत भइ सञ्चालनमा रहेका आयोजना/कार्यक्रमको प्रगति विवरण

सि.नं.	विवरण	योजना/कार्यक्रम संख्या	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हालसम्पर्को औषत वित्तीय प्रगति (%)	हालसम्पर्को औषत भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
१	रु. एकलाख सम्पर्क योजना कार्यक्रम	१४५	७४ लाख ७२ हजार	१३०	१५	३०.००%	६०.००%	
२	रु. एक लाख देखि पाँच लाख सम्पर्क	२०७	४ करोड ७४ लाख १४ हजार	११५	१२	२३.००%	५०.००%	
३	रु. पाँच लाख देखि पच्चीसलाख सम्पर्क	६७	६ करोड ४५ लाख १२ हजार	५०	१७	९.००%	२५.००%	
४	रु. पच्चीसलाख देखि पचास लाख सम्पर्क	१०	३ करोड १३ लाख ५६ हजार	१०	०	११.००%	२५.००%	
५	रु. पचास लाख देखि एक करोड सम्पर्क	२	१ करोड ३० लाख	२	०	१०.००%	१५.००%	-
६	एक करोड देखि तीन करोड सम्पर्क	३	४ करोड ९२ लाख	३	०	१०.००%	२०.००%	
७	रु. तीन करोड भन्दा माथिका	१	५ करोड ८८ लाख	१	०	३०.००%	५०.००%	

स्रोत: पाखीवास नगरपालिका

तालिका नं. ८

वडा कार्यालय, विषयगत महाशाखा/शाखागत कार्यक्रम प्रगति विवरण

सि.नं.	विवरण	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	योजना/कार्यक्रम संख्या	सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हालसम्पर्को औषत वित्तीय प्रगति (%)	हालसम्पर्को औषत भौतिक प्रगति (%)	कैफियत
१	सबै वडा कार्यालयहरु	५ करोड ४० लाख	३२४	२३१	९३	१६.००%	२५.००%	
२	शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा	१ करोड ९० लाख	१०	८	२	३५.००%	२०.००%	
३	आर्थिक विकास शाखा	-	-	-	-	-	-	-
४	स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा	८२ लाख ३० हजार	२६	१०	१६	२०.००%	२३.००%	
५	कृषि विकास शाखा	४१ लाख	१३	६	७	२०.००%	१३.००%	
६	पशुपन्थी विकास शाखा	५९ लाख ८२ हजार	१७	६	११	४.००%	८.००%	
७	महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाइगता कार्यक्रम	२३ लाख ५३ हजार	१८	६	१२	३७.१८%	२.१२%	
८	वातावरण संरक्षण विपद् व्यवस्थापन	३० लाख	२	१	१	५२.००%	६०.००%	
९	अन्य							

स्रोत: पाखीवास नगरपालिका

माथीका तीनवटै तालिकाहरूबाट पाख्रीवास नगरपालिकामा चालु आ.व.को अर्धवार्षिक अवधिमा चालु खर्च ३४% को हाराहारीमा रहेको छ भने पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून २.३०% को हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ भने उक्त नगरपालिकामा ४३% को हाराहारीमा भौतिक प्रगति रहेको देखिन्छ । यस नगरपालिकामा सवैभन्दा बढी एकलाखदेखि पाँचलाख सम्मका योजना कार्यक्रम २०७ वटा रहेका छन् जसको औषत वित्तीय प्रगति २३% र भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै गरी यस नगरपालिकामा रु एकलाख सम्मका योजना तथा कार्यक्रमहरू १४५ वटा रहेका छन् जसको औषत वित्तीय प्रगति ३०% र भौतिक प्रगति ६०% को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । यस नगरपालिकामा ठुला योजना कम रहेका छन् जसमा रु तीनकरोड र सोभन्दा माथीका योजना संख्या १ रहेको छ जसको औषत वित्तीय प्रगति ३०% र भौतिक प्रगति ५०% को हाराहारीमा रहेको छ । त्यस्तै यस नगरपालिकाका सवै वडा कार्यालयहरूको बजेट रु पाँचकरोड चालिस लाख योजना संख्या ३२४ र जसको औषत वित्तीय प्रगति १५% र भौतिक प्रगति २५% को हाराहारीमा रहेको छ ।

### स्थानीय तहले अनुभूत गरेका प्रमुख समस्या तथा चुनौती

- आन्तरिक आय न्यून हुनु ।
- स-साना र टुक्रे योजनाहरूको संख्या बढी हुनु ।
- कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधीहरूलाई क्षमता विकास सम्बन्धी पर्याप्त तालिम नहुनु ।
- संघीय एवं प्रदेश सरकारबाट छुट्टै स-साना योजनाहरूमा सशर्त बजेट विनियोजन हुनु ।
- योजनाहरूको कार्यान्वयनमा घट्टो जनसहभागीता ।
- लामो समय लाग्ने ठेक्का प्रकृया ।
- संघीय र प्रदेश सरकारबाट निर्धारित अनुदानहरू समयमा निकाशा नहुने र बजेट कटौती हुने ।



### समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू

- आन्तरिक आय बढ़ावा दायरा बढाउन प्रयास गरिएको ।
- जनशक्तिको अभावको समस्या समाधानको लागि O & M सर्वेक्षण गरिएको ।
- अत्यावश्यक र अति जरूरी बाहेक वडामा ३ लाख र नगरमा ५ लाख भन्दा कमका योजना/कार्यक्रम छनौट नगर्ने नीति लिईएको ।
- वार्षिक कार्यक्रममा क्षमता विकास तालिमहरू समावेश गरिएको ।

### २.२.३ महालक्ष्मी नगरपालिका

यस जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको महालक्ष्मी नगरपालिकाको आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण तालिका नं ९, १० र ११ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. ९

बजेट प्राप्तिको खर्च तथा प्रगति (वित्तीय र भौतिक) को विवरण

क्र.सं.	प्राप्ति भएको जम्मा वार्षिक बजेट	वार्षिक विनियोजन बजेट रु.	हालसम्म खर्च भएको रकम रु	हालसम्मको औषत वित्तीय प्रगति(%)
१	चालु तर्फ (कार्यक्रम समेत)	४५,२५,४३,०००	२०,१५,१७,०००	४४.५२
२	पुँजीगत तर्फ	१७,९७,६२,०००	२,५८,४०,०००	१४.३७
	जम्मा	६३,२३,०५,०००	२२,७३,५७,०००	३५.९४

स्रोत: महालक्ष्मी नगरपालिका

(लालाराम रामाराम)



क्र.सं.	विवरण	योजना कार्यक्रम संख्या	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु	समझौता भई कार्यान्वयनमा गएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन वाँकी योजना संख्या	हालसम्मको औषत वित्तीय प्रगति(%)	हालसम्पूर्णकी औषत भौतिक प्रगति(%)	कै
१	१ लाख सम्मको योजना	६५	३८ लाख	३०	३५	३०%	५३.८४%	
२	१ लाख देखि ५ लाख सम्मको योजना	३५	१ करोड २८ लाख ४७ हजार	२५	१०	१५.२१%	६५%	
३	५ लाख देखि २५ लाख सम्मको योजना	२५	२ करोड २४ लाख ७५ हजार	१६	९	८.८९%	४५.२५%	
४	२५ लाख देखि ५० लाख सम्मको योजना	६	२ करोड ४१ लाख ३६ हजार	६	०	भुक्तानी नभएको		
५	५० लाख देखि १ करोड सम्मको योजना	२	१ करोड ९९ लाख १८ हजार	२	०	भुक्तानी नभएको		
६	१ करोड देखि ३ करोड सम्मको योजना	३	७ करोड ९६ लाख	१	२	भुक्तानी नभएको		

स्रोत: महालक्ष्मी नगरपालिका

तालिका नं. ११

## बडा कार्यालय, विषयगत/शाखागत कार्यक्रमको प्रगति विवरण

क्र.सं.	विवरण	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट	योजना/ कार्यक्रम संख्य	समझौता भई कार्यान्वयनमा गएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन वाँकी योजना संख्या	हालसम्मको औषत वित्तीय प्रगति(%)	हाल सम्पूर्णकी औषत भौतिक प्रगति(%)	कै
१	सबै बडा कार्यालयहरु	२ करोड ९० लाख ९८ हजार	३०९	१५०	१५९	१८.२६		
२	शिक्षा युवा तथा खेलकुद	१५ करोड २३ लाख	१७	९	८	४५.४		
३	आर्थिक विकास शाखा	६ करोड ४८ लाख ५९ हजार						
४	स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास	३८ करोड ५५ लाख	२३	९	१४	४०.६६		
५	कृषि बिकास शाखा	७० लाख ३९ हजार	६	३	३	३२.५४		
६	पशुपन्थी विकास शाखा	५५ लाख १९ हजार	६	४	१	५३.८८		
७	महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता कार्यक्रम	४९ लाख ८४ हजार	२०	११	१	७.६९		
८	वातावरण संरक्षण विपद्य व्यवस्थापन	३२ लाख ३ हजार	३	३	०	३०.७८		

स्रोत: महालक्ष्मी नगरपालिका

महालक्ष्मी नगरपालिकामा प्राप्त भएको बजेट तथा कार्यक्रमहरुमध्ये अर्धवार्षिक अवधिसम्म चालुतर्फ औषत ४५% को हाराहारीमा र पुँजीगत तर्फ औषत १४% को हाराहारीमा खर्च भएको छ। त्यस्तै योजना तथा कार्यक्रमतर्फ हेर्दा यस नगरपालिकामा रु. एकलाखसम्मका योजना तथा कार्यक्रम सबैभन्दा बढी ६५ वटा रहेको देखिन्छ जसको औषत वित्तीय प्रगति ३०% को हाराहारीमा र औषत भौतिक प्रगति ५४% को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै रु. एकलाख देखि पाँचलाखसम्मका योजना तथा कार्यक्रम संख्या ३५ रहेको छ जसको औषत वित्तीय प्रगति १५% को हाराहारीमा र औषत भौतिक प्रगति ६५% को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ। यस नगरपालिकामा ठुला योजना तथा कार्यक्रमको संख्या भने न्यून रहेको देखिन्छ जसमा रु. एक करोड माथी तीन करोडसम्मका योजना संख्या तीनवटा रहेको छ जसको हालसम्मक प्रगति देखिन्दैन। समग्रमा यस नगरपालिकामा हालसम्म औषत ३६% वित्तीय प्रगति र २७% को हाराहारीमा भौतिक प्रगति रहेको देखिन्छ। यद्यपी सबै योजना तथा कार्यक्रमको औषत भौतिक प्रगति उल्लेख नगरेको हुँदा तथ्याङ्क केही फरक पर्न सक्दछ।

10  
मि. जिल्ला समन्वय अधिकारी

## पालिकाकाले अनुभुत गरेका मुख्य समस्याहरु



- पर्याप्त आन्तरिक श्रोत नहुनु
- दरबन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु
- संघिय/प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित श्रोत प्राप्त नहुनु
- कर्मचारी/जनप्रतिनिधि क्षमता विकास कार्यक्रम नहुनु
- तिनै तहका सरकारहरु विच उचित समन्वय नहुनु
- कानुनी जटिलता (ऐन, कानुन निर्माण नहुन)
- न्यायिक समिति क्षमता अभिवृद्धि गर्न कठिनाई,
- बजेट निर्माण तथा कोडिङ्गमा समस्या
- योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकिकरण तथा छनौटमा समस्या
- उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कामको गुणस्तरीयता कायममा समस्या
- ठेक्काबाट हुने काम समयमा नै सम्पन्न गर्ने

समस्या समाधानका लागि गरिनुपर्ने प्रयासहरु:-

- प्रतिवद्ता अनुरूपको श्रोतको सुनिश्चितता
- प्रदेश तथा स्थानिय तह सग सम्बन्धित कानुन निर्माण
- राजश्व व्यवस्थापन, नीति निर्माण, विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, समन्वय र सहजिकरण
- कर्मचारी व्यवस्थापन
- स्थानिय तह सम्बन्धी कानुन निर्माण
- नीतिगत तथा पुर्वाधार विकास सग समन्धित आवश्यक समन्वय
- स्थानिय तहको क्षमता विकास सन्दर्भमा प्रदेश र संघसग समन्वय गर्नुपर्ने
- जिल्लाभरी रहेका संघीय, प्रदेश र स्थानिय तहवीच समन्वय कायम गर्ने
- अन्तरपालिका समन्वय तथा अनुगमन

### २.२.४ छथर जोरपाटी गाउँपालिका

यस जिल्लाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा प्राप्त बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरुको चालु आ.व.को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विस्तृत विवरण तलको तालिका नं १२, १३ र १४ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. १२  
बजेट प्राप्तिको खर्च तथा प्रगति

क्र.सं.	प्राप्त भएको जम्मा वार्षिक बजेट	वार्षिक विनियोजन रकम रु.	हालसम्म खर्च भएको रकम रु.	हालसम्मको औषत वित्तीय प्रगति (%)	हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति (%)
१	चालू तर्फ (कार्यक्रम समेत)	रु. २९,४२,७७,८४९/-	रु. १३,२८,६२,४३०/-	४५.१४%	५०.००%
२	पुँजिगत तर्फ	रु. १७,८७,३१,३१८	रु. १,५२,५४,१२३/-	८.५३%	३८.००%
३	जम्मा	रु. ४७,३०,०९,१५९/-	रु. १४,८१,१६,५५३/-	३१.३०%	४४.००%

स्रोत: छथर जोरपाटी गाउँपालिका

तालिका नं. १३  
२०८१०८२ मा स्वीकृत भई सम्बालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण



क्र.सं.	विवरण	योजना/कार्यक्रम संख्या	सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हालसम्मको औषत अवधारणामा वित्तीय प्रगति (%)	हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति (%)
१	रु. एकलाख सम्मका योजना/कार्यक्रम	३२	२५	७	१०	६०
२	रु. एकलाख देखि पाँच लाख सम्मका	११५	९८	१७	९	४५
३	रु. पाँच लाख देखि पच्चीस लाख सम्म	२८	२१	७	९	३४
४	रु. पच्चीस लाख देखि पचास लाख सम्म	८	७	१	६	५१
५	रु. पचास लाख देखि एक करोड सम्म	७	७	०	९	३८
६	रु. एक करोड देखि ३ करोड सम्म	५	५	०		३७

स्रोत: छथर जोरपाटी गाउँपालिका

तालिका नं. १४

बडा कार्यालय तथा विषयगत शाखागत कार्यक्रमको प्रगति विवरण

क्र.सं.	विवरण	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	योजना कार्यक्रम संख्या	सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएको योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हालसम्मको औषत वित्तीय प्रगति (%)	हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति (%)
१	सबै बडा कार्यालय	रु. १,९३,५०,०००/-	२०८	१५०	५८	३३.५७%	७२.११%
२	शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा	रु. १६,९९,६४,०००/-	९२	७०	२२	४४.५४%	७६.००%
३	आर्थिक विकास शाखा	रु. ५,८४,५४,०००/-	१०६	७४	३२	१०.८५%	६९.००%
४	स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा	रु. २०,९७,७३,०००/-	२००	१५०	१००	४०.७०%	७५.००%
५	कृषि विकास शाखा	रु. ४३,५०,०००/-	१६	७	११	०	३८.००%
६	पशुपन्थी विकास शाखा	रु. ४३,६०,०००/-	१४	७	७	६.१५%	५०.००%
७	महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरक तथा अपाङ्गता कार्यक्रम	रु. ३८,६१,०००/-	२४	१०	१४	३२.००%	४१.६६%
८	वातावरण संरक्षण विपद् व्यवस्थापन	रु. ४१,५०,०००/-	-	-	-	३३.३३%	३३.३३%
९	अन्य (सदक बोर्ड, औद्योगिक ग्राम, अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थपना कार्यक्रम)	रु. ७४,१७,०२७/-	२५	२०	५	६०.९०%	८०.००%

स्रोत: छथर जोरपाटी गाउँपालिका

माथीको तालिका नं. १२, १३ र १४ बाट आ.व. २०८१/८२ मा छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा प्राप्त भएको बजेट, योजना तथा कार्यक्रम सो को विभाजन तथा हालसम्म भएको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा हालसम्म औषत वित्तीय प्रगति ३१% र औषत भौतिक प्रगति ४४% रहेको छ। जसमा चालुतर्फ ४५% र पुँजीगतर्फ ९% को हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ। त्यस्तै यस गाउँपालिका भित्र रु. एकलाखदेखि पाँचलाखसम्मका योजना कार्यक्रम सबैभन्दा बढी ११५ वटा रहेको छन् जसको औषत वित्तीय प्रगति ९% र भौतिक प्रगति ४५% को हाराहारीमा रहेको छ। त्यस्तै रु. पाँचलाखदेखि पच्चीस लाखसम्मका योजना तथा कार्यक्रम संख्या २८ वटा रहेका छन् जसको औषत वित्तीय प्रगति ९% र भौतिक प्रगति ३४% को हाराहारीमा रहेको छ। यस गाउँपालिकामा पनि ठूला योजना तथा कार्यक्रमहरू न्यून रहेका छन्। जस अन्तर्गत रु. एक करोडदेखि तीन करोडसम्मका योजना ५ वटा रहेका छन् जसको भौतिक प्रगति ३७% को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ भने रु. तीन करोडभन्दा माथीका योजना कार्यक्रम रहेको देखिन्दैन। यस गाउँपालिकाका सबै बडाहरूको कुल बजेट

रुदूई करोडको हाराहारीमा रहेको छ भने बडाका योजना तथा कार्यक्रम संख्या २०८ वटा रहेक छन् जसको हालसम्मको औषत वित्तिय प्रगति ३४% र भौतिक प्रगति ७२% को हाराहारीमा रहेको छ ।

### समस्या तथा चुनौतीहरू

- प्रशासनिक क्षमताको कमी: पर्याप्त कर्मचारी, तालिम प्राप्त जनशक्ति, र प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रणालीको अभाव ।
- वित्तीय स्रोतको अभाव: सीमित आमदानीको स्रोत, केन्द्र सरकारमाथिको निर्भरता, विनियोजित बजेटको कटौती ।
- भौतिक पूर्वाधारको कमी: सडक, खानेपानी, बिजुली, र अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव ।
- जनसहभागिताको कमी: योजना र कार्यक्रमहरूमा नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिताको कमी ।
- राजनीतिक अस्थिरता: केन्द्रिय राजनीतिमा अस्थिरता, सरकार परिवर्तनका कारण विकासका कामहरू प्रभावित हुने ।
- बसाइँसराइ: गाउँबाट सहरमा बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढ्दो, विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको अभाव ।
- सूचना प्रविधिको अभाव: सूचना प्रविधिको पर्याप्त प्रयोग हुन नसक्नु ।



### २.२.५ सहिदभूमि गाउँपालिका

यस जिल्लाको सहिदभूमि गाउँपालिकामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालित बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगति विवरण तत्को तालिका नं १५, १६ र १७ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. १५

बजेट प्राप्तिको खर्च तथा प्रगति (वित्तीय र भौतिक) को विवरण:

क्र.सं.	प्राप्त भएको जम्मा वार्षिक बजेट	वार्षिक विनियोजित रकम रु.	हालसम्म खर्च भएको रकम रु.	हालसम्मको औषत वित्तिय प्रगति %	हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति %
१	चालु खर्च (कार्यक्रम समेत)	३३,४४,८१,७८०।००	१५,८७,४६,९१।२००	६३.००%	
२	पूँजीगत खर्च	१५,६४,४९,२२०।००	३,७२,३६,९२९।४०	१९.००%	३०.००%
	जम्मा	४८,९२,२५,०००।००	१९,५९,८३,८४९।५४	४१.००%	

स्रोत: सहिदभूमि गाउँपालिका

तालिका नं. १६

पालिकाबाट आ.व. २०८१/८२ मा स्वीकृत भइ सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण

क्र.सं.	विवरण	योजना को संख्या	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट	सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा गएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हाल सम्मको औषत वित्तिय प्रगति %	हाल सम्मको औषत भौतिक प्रगति %	कैफि यत
१	रु. १ लाखसम्मका योजना कार्यक्रम	६८	४०,८०,०००।०	९	५९	१३.२०%	२५.००%	
२	रु.एक लाख देखि पाँच लाखसम्मका	५४	१,६२,००,०००।००	४	५०	७.०५%	२२.००%	
३	रु.पाँच लाख देखि पच्चीस लाखसम्मका	१४	१,१२,००,०००।००	१	१३	७.१४%	५५.००%	
४	रु. २५ लाख देखि रु. ५० लाख सम्मका	६	१,९५,५४,०००।००	२	४	०	६०.००%	
५	रु. ५० लाख देखि रु. १ करोड सम्मका	२	१,४७,७०,०००।००	२	०	०	५१.००%	
६	रु.१ करोड देखि रु. ३ करोड सम्मका	३	३,३०,००,०००।००	३	०	२२.००%	६३.००%	
७	रु.३ करोड भन्दा माथिका	०	०	०	०	०	०	

स्रोत: सहिदभूमि गाउँपालिका

१४-



तालिका नं. १७

वडागत विषयगत शाखागत कार्यक्रम प्रगति विवरण

क्र.सं.	विवरण	योजनाको संख्या	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट	सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा गएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हाल सम्मको औषत वित्तीय प्रगति %	प्रगति / हाल		कैफियत
							२०१३	२०१४	
१	सबै वडा कार्यालयहरु	८१	₹.६५,०४,४९१००	१५	७६	१०.७१%	२७.००%		
२	शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा	३२	₹९,९३,७१,०००००	२२	१०	६३.४०%	५९.००%		
३	कृषि विकास शाखा	१६	₹७,००,०००००	६	१०	५.७५%	२१.००%		
४	पशुपन्थी विकास शाखा	१८	₹५,२२,०००००	६	१२	२९.१७%	४३.००%		
५	महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता कार्यक्रम	४९	₹५,८०,०००००	१०	३९	५.१७%	४९.००%		
६	वातावरण संरक्षण विपद् व्यवस्थापन	६	₹०,००,०००००	०	६	०.००%	०		
७	सहकारी शाखा	४	₹०,००,०००००	१	३	५.६८%	४१.००%		
८	स्वास्थ्य शाखा	२५	₹५,३४,१६९१००	१३	१२	४०.१५%	५७.००%		
९	अन्य	२४	₹७,८७,०००००	११	१३	१३.१५%	५४.००%		

स्रोत: सहिदभूमि गाउँपालिका

माथीका तीनवटै तालिकाहरु अध्ययन गर्दा यस जिल्लाको सहिदभूमि गाउँपालिकामा प्राप्त बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको प्रगतिको अवस्थाका सम्बन्धमा यस गाउँपालिकामा अर्धवार्षिक अवधिसम्मा जम्मा ४१% को हाराहारीमा वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ जसमा चालुतर्फ ६३%, पुँजीगततर्फ १९% बजेट खर्च भएको देखिन्छ भने जसको औषत भौतिक प्रगति ३०% को हाराहारीमा रहेको छ। योजना तथा कार्यक्रमतर्फ हेर्दा रु. एकलाख सम्मका योजना तथा कार्यक्रमहरु सबैभन्दा बढी ६८ वटा रहेका छन् जसको औषत वित्तीय प्रगति १३% को हाराहारीमा र भौतिक प्रगति २५% को हाराहारीमा रहेको छ। त्यस्तै गरी रु. एकलाखदेखि पाँचलाखसम्मका योजना तथा कार्यक्रमहरु योजना कम रहेका छन् रु. एक करोडदेखि तीन करोडसम्मका योजना संख्या ३ वटा रहेका छन् जसको औषत वित्तीय प्रगति २२% को हाराहारीमा र भौतिक प्रगति ६३% को हाराहारीमा रहेको छ। वडा कार्यालय तर्फको प्रगति हेर्दा यस गाउँपालिकाका सबै वडा हालसम्मको औषत वित्तीय प्रगति ११% र औषत भौतिक प्रगति २७% को हाराहारीमा रहेको छ।

### समग्र उपलब्धि

- भैतिक पुर्वाधारहरु सडक, भवन, खानेपानी सिंचाइको विस्तारबाट नागरिको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव।
- शिक्षाको पहुँचमा विस्तार/ मातृभाषामा शिक्षण सिकाई/ अतिरिक्त कृयाकलाप सञ्चालन।
- स्थानीय भाषा, काला संस्कृतिको प्रवर्द्धन एवं विकासमा टेवा पुगेको।
- खेलकुद पुर्वाधारको निर्माण एवं खेलकुद गतिविधि मार्फत यूवा शक्तिको विकासमा टेवा पुगेको।
- रोजगारी सिर्जना भएको ९२७ (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम)
- कृषि सामग्रीहरु वितरण मार्फत कृषिको यान्त्रीकरणमा सहयोग
- विकास प्रकृयामा नागरिको सहभागिता/ उपभोक्ता समितिका योजना ८०% रहेको।
- एकीकृत घुम्ती शिविरमार्फत नागरिको घर दैलोमा सेवा प्रवाह भएको।
- धार्मिक पूर्णिमाय स्थानहरुको संरक्षण तथा संवर्द्धन।

२१

## समस्या तथा चुनौती

- पर्याप्त आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको।
- आन्तरिक श्रोतको न्यूनता रहेको।
- भौगौलिक विकटताले विकास विस्तारको कार्यमा बढी लागत र कठिनाई उत्पन्न भएको।
- संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुदान रकम समयमा प्राप्त हुन नसकेको।



## समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरु

- जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि O&M को प्रतिवेदन तयार गरिएको।
- संभावित राजश्व श्रोतको पहिचान गर्ने कार्य भईरहेको।

### २.२.६ साँगुरीगढी गाउँपालिका

यस जिल्लाको साँगुरीगढी गाउँपालिकामा आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण तालिका नं. १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४ र २५ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. १८  
बजेट प्राप्तिको खर्च तथा प्रगतिको विवरण

क्र.सं.	प्राप्त भएको जम्मा बजेट रकम रु.	वार्षिक विनियोजन रकम रु.	हालसम्म खर्च भएको रकम रु.	हालसम्म औषत वित्तीय प्रगति (%)	हालसम्म औषत भौतिक प्रगति (%)
१	चालु तर्फ (कार्यक्रम समेत)	४०,९६,४३,०००	१७,१७,८८,०००	४१.९४%	
२	पुँजीगत तर्फ	१५,०४,०१,०००	२,२५,२४,०००	१४.९८%	
	जम्मा	५६,००,४४,०००	१६,६५,४४,०००	३४.६९%	

स्रोत: साँगुरीगढी गाउँपालिका

तालिका नं. १९

पालिकाबाट आ.व. २०८१/८२ मा स्वीकृत भइ सञ्चालनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण

क्र.सं.	विवरण	योजना/कार्यक्रम संख्या	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हालसम्मको औषत वित्तीय प्रगति (%)	हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति (%)
१	रु. एकलाख सम्मका योजना/कार्यक्रम	१२९	१,४६,४३,०००	६५	६४		
२	रु. एकलाख देखि पाँचलाख सम्मका योजना/कार्यक्रम	२८९	९,११,३०,०००	१८१	१०८		
३	रु. पाँचलाख देखि पच्चसलाख सम्मका योजना/कार्यक्रम	८०	७,९८,९५,०००	४९	३१		
४	रु. पच्चसलाख देखि पच्चसलाख सम्मका योजना/कार्यक्रम	१२	४,३८,४३,०००	१०	२		
५	रु. पच्चसलाख देखि एककोड सम्मका योजना/कार्यक्रम	३	१,७२,४९,०००	३	०		
६	रु. एककोड देखि तीन करोड सम्मका योजना/कार्यक्रम	३	९,४४,९६,०००	३	०		
७	रु. देखि तीन करोड देखि माथीको योजना/कार्यक्रम	१	११,९१,९३,०००	१	०		
		५११	४६,०४,४९,०००	३०६	२०५		

स्रोत: साँगुरीगढी गाउँपालिका

तालिका नं. २०  
बडा स्तरीय प्रगति विवरण



क्र.सं.	विवरण	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	योजना कार्यक्रम संख्या	सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हालसम्मको औषत वित्तिय प्रगति (%)	हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति (%)
१	बडा नं. १	४३,२०,०००	११	९	२	२९.००%	
२	बडा नं. २	४२,८८,०००	२१	१५	६	१०.९५%	
३	बडा नं. ३	४४,२७,०००	१४	४	१०	२.७६%	
४	बडा नं. ४	४३,४७,०००	१७	१६	१	१२.७७%	
५	बडा नं. ५	४४,४७,०००	१८	१३	५	१२.८७%	
६	बडा नं. ६	४५,०९,०००	१५	१४	१	४०.००%	
७	बडा नं. ७	४३,६०,०००	२१	१८	३	२१.१६%	
८	बडा नं. ८	४४,१४,०००	२२	९	१३	१५.४६%	
९	बडा नं. ९	४३,९७,०००	१७	१३	४	७.१२%	
१०	बडा नं. १०	४३,८८,०००	२३	१२	११	११.१७%	
	जम्मा	४,३८,९७,०००	१७९	१२३	५६	१६.३३%	

क्षेत्रगत प्रगति विवरण

स्रोत: सांगुरीगढ़ी गाउँपालिका

तालिका नं. २१  
आर्थिक विकास

क्र.सं.	विवरण	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	योजना/कार्यक्रम संख्या	सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हालसम्मको औषत वित्तिय प्रगति (%)	हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति (%)
१	कृषि	१,२५,५८,०००	५६	२४	३२	१६.६८%	
२	उद्योग	३४,५०,०००	१०	४	६	८.०२%	
३	पर्यटन	१,४१,०६,०००	२१	१६	५	१५.८९%	
४	सहकारी	४,००,०००	१	०	१	०	
५	जलश्रोत तथा सिचाई	६,५०,०००	३	३	०	२६.३४%	
६	पशुपन्थी विकास	२८,१५,०००	१७	१०	७	६३.९०%	
	जम्मा	३,३९,७९,०००	१०८	५७	५१	१९.३७%	

स्रोत: सांगुरीगढ़ी गाउँपालिका

तालिका नं. २२  
सामाजिक विकास

क्र.सं.	विवरण	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	योजना कार्यक्रम संख्या	सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हालसम्मको औषत वित्तिय प्रगति (%)	हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति (%)
१	शिक्षा	२२,४८,८२,०००	५६	१८	३८	४३.५५%	
२	स्वास्थ्य	५,३७,८८,०००	४७	१८	२९	४३.११%	
३	खानेपानी तथा सरसफाइ	१९,५०,०००	४४	३७	७	११.८४%	
४	भाषा तथा सस्कृति	६६,०२,०००	२४	१८	६	२०.०२%	
५	लैंगिस समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण	२२,४५,०००	१३	७	६	११.८८%	
६	युवा तथा खेलकुद	१,०४,९०,०००	३४	८	२६	१४.४८%	
७	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	३६,९८,०००	१२	७	५	२०.८३%	
	जम्मा	३१,१६,५५,०००	२३०	११३	११७	४०.६४%	

स्रोत: सांगुरीगढ़ी गाउँपालिका



तालिका नं. २३  
पूर्वाधार विकास

क्र.सं.	विवरण	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	योजना/ कार्यक्रम संख्या	सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हालसम्मको प्रकृति (%)	हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति (%)
१	सडक पुर्वाधार	६,१२,०१,०००	६६	५८	८	१३.५६%	
२	भवन, आवास तथा सहरी विकास	३,२५,१९,०००	५९	५३	६	१५.१५%	
३	सम्पदा पुर्वाधार	५,५०,०००	३	३	०	०	
	जम्मा	९,४२,७०,०००	१२८	११४	१४	१४.०६%	

स्रोत: साँगुरीगढी गाउँपालिका

तालिका नं. २४

### सुशासन तथा संस्थागत विकास

क्र.सं.	विवरण	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	योजना/ कार्यक्रम संख्या	सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हालसम्मको औषत वित्तिय प्रगति (%)	हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति (%)
१	विपद व्यवस्थापन	४०,००,०००	७	४	३	४.३६%	
२	मानव संशोधन विकास	३,५०,०००	३	२	१	२८.५०%	
३	शान्ति तथा सुव्यवस्था	८,०९,०००	३	२	१	२३.०९%	
४	कानुन तथा न्याय	९,००,०००	३	१	२	३६.४०%	-
५	शासन प्रणाली	५८,००,०००	१२	३	९	१८.३६%	
६	तथ्यांक प्रणाली	४,७५,०००	२	२	०	४५.९७%	
७	गरिबी निवारण	३,००,०००	१	१	०	०	
८	श्रम तथा रोजगारी	७५,११,०००	१९	१२	७	८.३२%	
९	अनुगमन तथा मुल्यांकन	४,००,०००	१	१	०	३२.५०%	
	जम्मा	२,०५,४५,०००	५१	२८	२३	१३.७२%	

स्रोत: साँगुरीगढी गाउँपालिका

तालिका नं. २५

### कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक

क्र.सं.	विवरण	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	हालसम्मको औषत वित्तिय प्रगति (%)
१	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक	९,९५,९५,०००	४५.९७%

स्रोत: साँगुरीगढी गाउँपालिका

माथीका तालिका नं. १८ देखि २५ बाट साँगुरीगढी गाउँपालिकामा प्राप्त बजेट, योजना तथा कार्यक्रम र सो को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको अवस्था प्रस्तुत गरिएको छ। साँगुरीगढी गाउँपालिकाको समग्र वित्तिय प्रगति ३५% रहेको छ जसमा चालुर्तफ ४२% र पुँजीगत तर्फको १५% औषत प्रगति रहेको छ। यद्यपी यस पालिकाले भौतिक प्रगति भने उल्लेख गरेको छैन। योजना तथा कार्यक्रमतर्फको विभाजन र प्रगति हेर्दा यस पालिकामा सबैभन्दा बढी रु. एकलाखदेखि पाँचलाखसम्मका २८९ वटा योजना कार्यक्रम रहेका छन् जसको कार्यान्वयनका लागि रु. नौ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। त्यस्तै गरी रु. एकलाखसम्ममा १२९ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरु रहेका छन् जसका लागि रु. एक करोडदेखि तीन करोड सम्मका योजना संख्या ३ वटा रहेको छ। उक्त गाउँपालिकाले उपरोक्त सबै योजना तथा कार्यक्रमको हालसम्मको वित्तिय र भौतिक प्रगति उल्लेख गरेको छैन। वडा कार्यालयहरूका लागि रु. ४ करोड ३८ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। जसका योजना संख्या १७९ वटा रहेका छन् भने वडा कार्यालयतर्फको हालसम्मको औषत वित्तिय प्रगति १६% रहेको देखिन्छ।

## कार्यक्रम तथा योजना संचालनमा समस्याहरु

- भौगोलिक विकटता
- एकीकृत बसोबास नहुनु,
- समयमा निकासा नहुनु (वैदेशिक स्रोत)
- विनियोजित बजेट कठौती हुनु,
- प्रविधि मैत्री हुन नसक्नु
- टुक्रे योजनाहरू अत्याधिक हुँदा काममा अनावश्यक चाप
- योजना कार्यान्वयनको क्रममा जग्गा विवाद सम्बन्धी समस्या
- वितरणमुखि कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता प्राप्त गर्ने
- नीति तथा कानून निर्माणमा विज्ञताको अभाव
- सरोकारवालाहरूको सहभागिता न्युन हुनु
- तुलनात्मक लाभको आधारमा लगानी गर्ने परिपाटी नहुनु
- स्थानीय स्तरमा प्राप्त स्रोतसाधन परिचालनमा उदासिनता रहनु
- खरिद प्रक्रिया झाङझाटिलो हुनु।



### २.२.७ चौविसे गाउँपालिका

यस जिल्लाको चौविसे गाउँपालिकामा आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त भएको बजेट, योजना तथा कार्यक्रम तथा अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण तालिका नं २६, २७ र २८ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. २६

बजेट प्राप्तिको खर्च तथा प्रगति (वित्तिय र भौतिक) विवरण

क्र.सं.	प्राप्त भएको जम्मा वार्षिक बजेट	वार्षिक विनियोजन रकम रु.	हालसम्म खर्च भएको रकम रु.	हालसम्मको औषत वित्तीय प्रगति(%)	हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति(%)
१	चालु तर्फ (कार्यक्रम समेत)	३७,१६,०७,०००।-	१४,७५,७८,८८६.५३।-	३९.७१	
२	पुँजिगत तर्फ	१६,६१,९९,१०६।-	३,४८,६८,२५२।-	२०.९८	
३	जम्मा	५३,७८,०६,१०६।-	१८,२४,४७,९३८.५३।-	३३.९२	

स्रोत: चौविसे गाउँपालिका

तालिका नं. २७

आ.व. २०८१/८२ मा पालिकाबाट स्वीकृत भइ सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रम

क्र.सं.	विवरण(योजना तथा कार्यक्रम)	योजना/कार्यक्रम संख्या	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	सम्झौता भइ कार्यान्वयन गएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हालसम्मको औषत वित्तीय प्रगति(%)	हालसम्मको 'औषत भौतिक प्रगति(%)	कैफियत
१	रु १ लाख सम्म	७१	६२,७०,०००।	३५	३६	४५	४८	
२	रु. १ देखि ५ लाख सम्मका	१३९	३,९८,५१,५००।	६०	७९	४६	५०	
३	रु. ५ लाख देखि २५ लाख सम्मका	५३	५,४९,६६,०००।	२०	३३	४५	४८	
४	रु. २५ लाख देखि ५० लाख सम्मका	४	१,४५,३५,६०६।	४	१	१०	१५	
५	रु. ५० लाख देखि १ करोड सम्मका	३	२,९४,००,०००।	३	-	२०	२५	
६	रु. १ करोड देखि ३ करोड सम्म	१	१,५०,००,०००।	१	-	२०	२५	
७	रु. तीन करोड देखि मात्र	-	-	-	-	-	-	

स्रोत: चौविसे गाउँपालिका

तालिका नं. २८  
बडा कार्यालय, विषयगत महाशाखा, शाखागत कार्यक्रम:



क्र.स.	विवरण	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	योजना/कार्यक्रम संख्या	समझौता भइ कार्यान्वयन गएका योजना संख्या	कार्यान्वयन हुन बाँकी योजना संख्या	हालसम्मको औषत वित्तीय प्रगति(%)	हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति(%)	कैफियत
१	सबै बडा कार्यालयहरु	१,९८,१५,०००	८५	४५	४०	४७	५०	
२	शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा	३,३७,३५,५००	५०	२६	२४	५२		
४	स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा(स्थानिय)	६८,७७,०००	१०	११	७	३५.८८		
५	स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा(संघ)	३,९३,५८,५००	१८	९	९	४०.५८		
६	कृषि विकास शाखा	४४,५०,०००	१५	५	१०	३३	-	
७	पशुपन्थी विकास शाखा	२८,३९,०००	१२	७	५	५४.५९		
८	महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक	१४,६०,०००	११	३	८	१८		
९	अपाङ्गता कार्यक्रम	१५,४५,०००	१६	५	११	२६.५७		
१०	विपद् व्यवस्थापन	१६,८०,५६०.७।	१३,२८,६७८। (खर्च)	-	-	-	-	

स्रोत: चौविसे गाउँपालिका

माथीको तालिका नं. २६, २७ र २८ बाट चौविसे गाउँपालिकामा प्राप्त बजेट, योजना, कार्यक्रम तथा सो को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको स्थिति अवगत गराउँदछ । जस अनुसार हालसम्म चौविसे गाउँपालिकामा औषत ३४% वित्तीय प्रगति र ३५% को हाराहारीमा भौतिक प्रगति रहेको देखिन्छ । जसमा चालुतर्फ ४०% र पुँजीगततर्फ २१% को हाराहारीमा वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ । कार्यक्रमगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी रु. एकलाख देखि पाँचलाख सम्मका योजना तथा कार्यक्रम रहेको देखिन्छ जस अन्तर्गत १३९ वटा कार्यक्रम रहेका छन् भने जसको कार्यान्वयनका लागि लगभग ४ करोडको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ भने जसको औषत वित्तीय प्रगति ४६% र भौतिक प्रगति ५०% रहेको छ । त्यस्तै रु. एकलाख सम्मका ७१ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरु रहेका छन् जसका लागि ६२ लाख सतरी हजार बजेट विनियोजन भएको छ भने जसको औषत वित्तीय प्रगति ४५% र भौतिक प्रगति ४८% को हाराहारीमा रहेको छ । त्यस्तै गरी रु. एककरोड देखि तीनकरोड सम्मका योजना तथा कार्यक्रम १ वटा रहेको छ जसका लागि रु. एक करोड पचासलाखको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ जसको औषत वित्तीय प्रगति २०% को हाराहारीमा र २५% को हाराहारीमा भौतिक प्रगति रहेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी सबै बडा कार्यालयहरुको कुल बजेट एक करोड अन्ठानब्बे लाख रहेको र योजना संख्या ८५ रहेका छन् । हालसम्मको औषत वित्तीय प्रगति ४७% र औषत भौतिक प्रगति ५०% को हाराहारीमा रहेको छ ।

#### प्रमुख समस्याहरु

- जन सहभागिता/अपनत्व को अभाव
- टुक्रे योजनाको बाहुल्यता (तिनवटै तहको)



दि. जिल्ला समन्वय आधिकारी



- श्रमिकको अभाव
- आर्थिक श्रोत साधनको अभाव (आन्तरिक राजश्व उठानिमा कम)
- अत्यधिक बसाई सराई
- अन्तर तह समन्वयको अभाव

## २.३ सरकारी कार्यालयहरुको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण

यस धनकूटा जिल्लास्थित संघ तथा प्रदेशस्तरीय विकास तथा निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरुद्वारा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालित बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण कार्यालयगत रूपमा विस्तृतमा तल प्रस्तुत गरिएको छ।

### २.३.१ सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना

सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, धनकूटाद्वारा आ.व. २०८१/८२ सञ्चालन गरेका बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको विवरण तालिका नं. २९ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. २९  
बजेट, योजना तथा कार्यक्रम विवरण

क्र. सं.	योजनाको नाम	जिल्ला	आ.व. २०८१/०८२ मा बिनियोजित बजेट	बोलपत्रको अवस्था	भौतिक प्रगति (%)	वित्तीय प्रगति (%)	कै
क	खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम (ब.उ.शि.नं. ३१३०/११०३)						
१	धनकूटा जिल्लाका सामुदायिक विध्यालयहरुमा खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, धनकूटा	धनकूटा	१००००	सुचना प्रकाशन भईसकेको।			
	खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम जम्मा:		१००००		-		
ख	जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना (ब.उ.शि.नं. ३१३०/११०५)						
१	महालक्ष्मी बृहत लिफ्ट खा.पा.आ., चैनपुर-१, धनकूटा	धनकूटा	५८५००	आयोजनामा निर्माणको कार्य भईरहेको।	६५	५८	
२	अरुण लिपिट्रॉफ खा.पा.आ., महालक्ष्मी न.पा., छथरजोरपाटी गा.पा., पारिवास न.पा., र धनकूटा न.पा.	धनकूटा	२०००	DPR को क्रममा रहेको।			
३	शहिद भूमि बृहत खा. पा. आ., शहिदभूमि-१, धनकूटा	धनकूटा	६३००	Bid Document स्विकृतिको क्रममा रहेको।			
४	डुवा लिफ्ट, मझुवा, डम्फे दाडसिंड, भारती उमावि, स्वास्थ्य चौकी आसपास क्षेत्र खानेपानी आयोजना, पारिवास-७, ९, १०	धनकूटा	४०५००	सुचना प्रकाशन भईसकेको।			
५	ध्वजे, ओखे, लुम्काजुङ्ग डाँडावजार तुँखा, लाप्चेटार, निगाले, त्रिवेणी फार्मिसी, कमुवा मादेन थाम्लिखाम खा.पा.आ., साँगुरीगढी गा.पा.-३,४,५, धनकूटाको डि. पी. आर. गरी कार्यान्वयन गर्ने	धनकूटा	३८७००	सुचना प्रकाशनको क्रममा रहेको।			
६	चानुवा बृहत खा.पा.आ., महालक्ष्मी न.पा.-४, धनकूटाको डि. पी. आर. गरी कार्यान्वयन गर्ने।	धनकूटा	२५२००	Evaluation को क्रममा रहेको।			
७	आलेगाउँ लिपिट्रॉफ जौबारी मुहान लक्ष्मीखोला कागरे नेताचोक निगाले, सिम्लेखोला माडमार्याँ मुहान खा.पा.आ., महालक्ष्मी न.पा.-७, ८ र ९, धनकूटाको डि. पी. आर. गरी कार्यान्वयन गर्ने	धनकूटा	२५२००	Evaluation को क्रममा रहेको।			
८	अर्होले ढोडे, मूर्तिङुगा, तमुटोल चैते याडलाबुड जितपुर लाटेभन्ज्याड लेगुवा, ढिङ्डीखोला, भालुखोला, अरुणोदय मा. चि., जितपुर क्याम्पस रातमाटे, परखालेखोला, शिवरात्री, खा.पा.आ., महालक्ष्मी न.पा.-३,५,६,७,९ धनकूटाको डि.पी.आर. गरी कार्यान्वयन गर्ने	धनकूटा	२५२००	Evaluation को क्रममा रहेको।			
९	छाँगे गैरीबारी खा.पा.आ., पाखीबास न.पा.-९, १०, धनकूटाको डि. पी. आर. गरी कार्यान्वयन गर्ने	धनकूटा	२५२००	DPR भईसकेको।			
१०	भधेबारी बाहुनबारी कसेनी आलेटोल तल्लो। माथिल्लो साने बृहत खा.पा.आ., पाखीबास न.पा.-१, २, ३, ४ धनकूटाको डि.पी.आर. गरी कार्यान्वयन गर्ने	धनकूटा	२५२००	DPR भईसकेको।			
११	सामिडूगटार, नियापोखरी, बरबोटे, सुकेआहाल, माडतिन लिफ्ट, चेप्लाखोला, पाखा, चाम्चा, डाँडाकटेरी, खानीखोला बेलटार सहिदभूमि-६, ७	धनकूटा	२९०००	Evaluation को क्रममा			

				रेहेको ।	
१२	निगाले, सिजालीटोल, स्कुलडॉँडा, फाप्रे किन्ताङ्ग खा.पा.आ., धनकुटा न.पा. - १,२ धनकुटाको डि. पी. आर. गरी कार्यान्वयन गर्ने ।	धनकुटा	२५२००	Evaluation को क्रममा रेहेको ।	मिर्ची भन्नुटा २०८३
१३	काप्रे, बैकुण्ठे, घामे, जिमीगाउँ गैरीगाउँ खा.पा.आ., पाख्रीबास न.पा.-८, धनकुटाको डि. पी. आर. गरी कार्यान्वयन गर्ने ।	धनकुटा	२०७००	सुचना प्रकाशन भईसकेको ।	
१४	चुडोरोडगाखोला पञ्चकण्ठ लिफ्ट/लुधोडग, चुच्चेहुंगा खापाथो	धनकुटा	२२५००	Evaluation को क्रममा रेहेको ।	
१५	अँधेरीखोला चौकीडॉँडा लिफ्टड खा.पा.आ., छथर जोरपाटी गा.पा.-५, र ६, धनकुटाको डि.पी.आर. गरी कार्यान्वयन गर्ने	धनकुटा	१६२००	Evaluation को क्रममा रेहेको ।	
१६	तम्फुवा, सिम्ले, तेम्वाङ्ग, खाडगुरी कुसेटार, वायम रातामाटे, इयाम्टेवर, लावरबोटे, गैरीगाउँ, दानावारी खा.पा.आ., साँगुरीगढी-१,२,३,४, धनकुटाको डि.पी.आर. गरी कार्यान्वयन गर्ने	धनकुटा	१६२००	DPR भईसकेको ।	
१७	जिमीगाउँ ढोडेनी ओलानटार मालबासे, फेदी सिस्ते गर्जुवा सिस्ते नेपुटार, कामिचा थाच्चुवा, हातीखोर बधुवा, ताडकेरा साँगुरीगढी गा.पा.-६,७,९,१०	धनकुटा	१८०००	Evaluation को क्रममा रेहेको ।	
१८	चौबिसे बृहत खानेपानी योजना चौबिसे गा.पा-(१-८)	धनकुटा	१८०००	आशयको सुचना जारी भईसकेको ।	
१९	बगाले लिफ्ट, केत्रेनी, शिखपुर, कटुवाल गाउँ खापाथो चौबिसे गा.पा-५,६,७	धनकुटा	१८०००	आशयको सुचना जारी भईसकेको ।	
ग	ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम (ब.उ.शि.नं. ३१३०११०६)				-
१	सार्वजनिक शौचालय निर्माण, धनकुटा	धनकुटा	२०००	निरन्तर छलफलको क्रममा सहेको ।	
२	राजारानी र बुधबारे ढल निर्माण प्रशोधन कार्यक्रम, धनकुटा	धनकुटा	२००००	DPR को क्रममा रहेको ।	
घ	खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी कार्यक्रम (ब.उ.शि.नं. ३१३०११०७)				
१	भुल्के पाख्रीबास सहलगानी खा.पा. तथा स.आ., धनकुटा	धनकुटा	३६०००	मुल विवादका कारण आयोजनाको काम ठप्प छ ।	५५ ४९
ड	केन्द्रीय खानेपानी आयोजना (ब.उ.शि.नं. ३१३०१११३)				
१	छथर जोरपाटी बृहत खा.पा.आ., छथरजोरपाटी गा.पा. १-७, धनकुटा	धनकुटा	९००००	आयोजनामा निर्माणको कार्य भईहेको ।	७० ६२
२	तकुवा आलेगाउँ खापाआ, पाख्रीबास न.पा-९,१०	धनकुटा	८०००	DPR भईसकेको ।	
३	तमोर चुलीबन लिफ्टडग, रुद्रबारी, खुरिला, गुठीटार, ढोडेनी, देवीटार बेलाहारा, बेलाहारा बेसी, दुम्रे खा.पा.आ., धनकुटा नारपालिका-८,९,१० निर्माण सम्पन्न गर्ने	धनकुटा	३०५,००	Evaluation को क्रममा रेहेको ।	
४	ओकमालुङ-चुलिबन तमोर चुलीबन स्कुलडॉँडा याक्चानाखा.पा.आ., धनकुटा-१, र ८ तथा छथर जोरपाटी-३	धनकुटा	१००००	Evaluation को क्रममा रेहेको ।	
५	सोगुम, शुक्रवार, भिरगाउँ, सिरवानी, सरजेम्बा, ऐसेलु, चामाबुङ्ग खापाथो चौबिसे गा.पा-२,३,४	धनकुटा	४००००	आशयको सुचना जारी भईसकेको ।	
६	जेफाले, समेवा, सोक्रोपा, साराटोप्पा, देत्राली बृहत खानेपानी आयोजना चौबिसे गा.पा-८	धनकुटा	३५०००	Evaluation को क्रममा रेहेको ।	
७	अधेरीखोला, पाखाखर्क ओलड भुल्के, लेगुवाखोला टिपिकमेल हुँदै ठुलो दमार केवा थामडॉँडा जौवारी मुहान, खा.पा.आ., सिम्लेखोला माडमाथा लक्ष्मीखोला महालक्ष्मी-३,४,६,८,९	धनकुटा	२९७००	Evaluation को क्रममा रेहेको ।	

८	साँचाखोला नाम्जे थुम्की बृहत र कोलबोटे धारापानी खा.पा.आ., साँगुरीगढी गा.पा.-६, धनकुटाको डि. पी. आर. गरी कार्यान्वयन गर्ने ।	धनकुटा	५५,०००	Evaluation को क्रममा रेहेको ।
९	बुढिमोरड्ग बृहत लिफ्टड्ग खा.पा.आ., साँगुरीगढी गा.पा.-१, २ धनकुटाको डि. पी. आर. गरी कार्यान्वयन गर्ने ।	धनकुटा	५,०००	Evaluation को क्रममा रेहेको ।
१०	माखावादहोल ढुंगे सिंक्ला लिफ्टड्ग र आहाले खा.पा.आ., साँगुरीगढी गा.पा.-७,८,९,१०, धनकुटाको डि. पी. आर. गरी कार्यान्वयन गर्ने ।	धनकुटा	५,०००	Evaluation को क्रममा रेहेको ।
११	निगुरेखोला, राम्चे मुहान, डाँडाखर्क लिफ्ट खापायो, पाखीबास न.पा.-५,६,८,७, धनकुटाको डि. पी. आर. गरी कार्यान्वयन गर्ने	धनकुटा	३,०००	DPR भईसकेको ।
१२	हातिखर्क बृहत र गुराँसे जोरपाटी, ताङडखुवा, खामडाँडा नामड, तेलिया खानेपानी योजना छथरजोरपाटी गा.पा. १,२,३,४,५ निर्माण सम्पन्न गर्ने	धनकुटा	४,०००	मुचना प्रकाशन भईसकेको ।
१३	अधेरीखोला, रातमाटे, सिमले धाप, जन्तरपानी गुरुद्धम, माथिल्लो हँगुवा तल्लो हँगुवा पुढथुऱ्ड पोखरे, त्रिवेणी, सफाईटार, खापायो सहिदभूमि-१	धनकुटा	१५,०००	मुचना प्रकाशन भईसकेको ।
१४	फलमेटार, फाक्युवा दुमे, तल्लो इनामे, तिनतले खोरखोले, सिद्धिबन, (बस्तेतडाँडा द्यांकी निर्माण) खा.पा.यो. साँगुरीगढी-१,३,४,५	धनकुटा	१५,०००	Evaluation को क्रममा रेहेको ।
१५	तिनतले, लुड्हाड, वार्सी, दुरुमटार, त्रिभुङ्कुखोला, छपौली, टाकुरे, कागुने, ललाहाड्ग, ललाहानी, सेलेले बुखार्खाखानेपानी सहिदभूमि-२,३	धनकुटा	१,०००	मुचना प्रकाशन भईसकेको ।
१६	बेशाड, कटहरे, धारापानी, बुर्जाखोला बेलाराड्ग बाघहुट खा.पा.यो. साँगुरीगढी-९,१० निर्माण सम्पन्न गर्ने	धनकुटा	१,५,०००	Evaluation को क्रममा रेहेको ।
	कुल जम्मा:		१,१०,१७००	

स्रोत: सङ्गीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, धनकुटा

माथीको तालिका नं २९ बाट यस धनकुटा जिल्लामा संघीय सरकारबाट खानेपानी योजना सञ्चालनका लागि लागभग २ अर्व ५० करोडको हाराहारीमा बजेट प्राप्त भएको जानकारी यस जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय राजेन्द्र कुमार राईज्यूले जानकारी गराउनु भएको भएतापनि सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना धनकुटाले अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा लागभग १ अर्व १० करोडको हाराहारीमा बजेट भएका जम्मा ३८ वटा योजनाहरूको विवरण उपलब्ध गराएको छ जसको प्रगतिको स्थिति हेर्दा एकदम न्यून अवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा १, २ आयोजना बाहेक कुनै पनि आयोजनाको हालसम्म काम शुरू हुन सकेको देखिन्दैन । कतिपय योजनाहरु Evaluation को क्रममा रहनुका साथै कतिपय आयोजनाहरु भर्खैर DPR को क्रममा रहेका देखिन्छन् । यी आयोजनाहरूको हालसम्म वित्तीय र भौतिक प्रगति भएको देखिदैन ।

### २.३.२ खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन

कोशी प्रदेश सरकार मातहत रहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धनकुटाको आ.व. २०८१/८२ मा बजेट योजना तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक अवधिसम्ममा भएको प्रगति विवरण तालिका नं ३०, ३१ र ३२ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. ३०

आ.व. २०८१-०८२ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति सारांश (रु. हजारमा)

	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, धनकुटा	वार्षिक बजेट	हाल सम्मको खर्च	त्रैमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशत	त्रैमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशत
क)	प्रदेश पूँजिगत स्रोत तर्फ	139200	12649	9.08	६०
ख)	संघ सञ्चार्त पूँजिगत स्रोत तर्फ	16527	3496	21.15	६०
ग)	चालु तर्फ	17300	5798	53.22	
	कुल जम्मा	173027	21943	12.68	६०

स्रोत: खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, धनकुटा



तालिका नं. ३१  
आ.व. २०८१-०८२ को अर्ध वार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम (ब.उ.शि.नं.)	जिल्ला	योजना संख्या	कुल विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	योजना सम्पूर्णता संख्या	योजना सम्पन्न संख्या	हाल सम्पर्को खर्च रु. हजारमा	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	सम्बन्धीय समिति धनकुटा कैफियतांक
१	प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन कार्यक्रम (313011024)	धनकुटा/तेहथुम	८८	139200	३५		12649	9.08	६०	
२	जलबायु अनुकूलित वृहत खानेपानी आयोजना(संघ शर्त अनुदान) (313911254)	धनकुटा/तेहथुम	११	16527	५		3496	21.15	६०	

स्रोत: खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, धनकुटा

तालिका नं. ३२  
वार्षिक प्रतिफल सूचक

विवरण	ईकाइ	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति प्रतिशत
पाइप उपलब्धी	कि.मी.	246.39	171.5	69
इन्टेक/सम्पवेल/बोरिङ निर्माण	गोटा	42	15	35
ट्रांसमिसन पाइप लाइन जडान	कि.मी.	74	15	20
वितरण पाइप लाइन जडान	कि.मी.	98	30	30
पानीपोखरी/ओभरहेड टंकी निर्माण	गोटा	37	10	27
धारा जडान निझी	गोटा	2514		
पम्पहाउस निर्माण	गोटा	5		
गार्ड हाउस निर्माण	गोटा			
समिति कार्यालय भवन निर्माण	गोटा	2		
आयोजना हस्तान्तरण	गोटा	12		
क्रमागत आयोजनाको स्किम हस्तान्तरण	गोटा	1		

स्रोत: खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, धनकुटा

माथिको तालिका नं. ३०, ३१ र ३२ अनुसार खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, धनकुटाको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको औषत वित्तीय प्रगति १३% का हाराहारीमा रहेको देखिन्छ भने औषत भौतिक प्रगति समेत ६०% कै हाराहारीमा रहेको छ । यस कार्यालयमा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट नियमित रूपमा बजेट प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ ।

**समस्या तथा समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरु**

सि.नं.	चुनौती/समस्याहरु	समस्या समाधानमा गरीएका प्रयासहरु
१	मिति २०८०।८।१५ मा राजपत्रमा प्रकाशित -अखिलयारी तथा कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था को दफा ११ को उपदफा ७ बमोजिम “बहुबर्षीय आयोजना बाहेक अन्य क्रियाकलापमा विनियोजित भएको रकमको बढीमा शत प्रतिशत भन्दा बढी रकमान्तर थप गर्न पाईनेछैन ।”	
२	हरेक आ.व बजेटको आकार घट्दो क्रममा रहेको तर आयोजना सङ्ग्रह्या बढ्दो क्रममा रहदा आवश्यक उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने ।	
३	सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशक २०७९(पहिलो संशोधन) ले कन्टेनेजेन्सि लाई पुर्ण वन्चितलगाइएको हुदा कार्यालयमा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी हुन नसकेको, इन्धन, कार्यालय संचालन तथा अनुगमन शिर्षकमा बजेट अभाव भएको हुदा कार्यालय संचालनमा समस्या रहेको ।	

*[Signature]*

### २.३.३ सडक डिभिजन

सडक डिभिजन विशेष गरी संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको धनकुटा जिल्लास्थित मूल राजमार्ग र बैकल्पिक राजमार्ग सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी कार्य क्षेत्र तोकिएर रहेको छ । यस डिभिजनको आ.व. २०८१/८२ मा देहाय बमोजिम कार्यक्रम तथा बजेट प्राप्त भइ अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको निम्नानुसार तालिका नं ३३ र ३४ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. ३३

#### वित्तीय प्रगति विवरण

सि.न.	कार्यक्रम परियोजनाको नाम	विनियोजित बार्षिक बजेट	यथार्थ खर्च		खर्च प्रतिशत	
			पुँजिगत	चालु	पुँजिगत	चालु
१	(३३७०११३८४) राजमार्ग स्तरोन्ती तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	६,५०,००,०००	८८,४५,२४५,०००		१३.६	
२	(३३७०११६९४) बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम	२२,४५,००,०००	२,४८,००,०००		११.१	
३	(३३७०११३६४) सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा	५०,००,०००	०		०	
४	(३३७०११७६४) निर्बाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक	३,६०,००,०००	९८,००,०००		२७.२	
<b>जम्मा</b>		<b>३३०५०००००</b>	<b>४,३४,४५,०००</b>		<b>१३.१४</b>	

स्रोत: सडक डिभिजन, धनकुटा

तालिका नं. ३४

#### भौतिक प्रगति विवरण

ब.उ.शा.नं	कार्यक्रमको विवरण	इकाई	आ.व. २०८१/८२ को		कैफियत
			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	
१४ १२ १० ११ १२	राजमार्ग स्तरोन्ती तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम				
	कोशी राजमार्गको भेडेटार-पाल्लेखोला-हिले सडक खण्ड (NH-08)	प्र.श	३५	१०	
	कोशी राजमार्गको लेगुवा-केवाबेशी सडक खण्ड (NH-08)	प्र.श	१००	१००	
	पुष्पलाल राजमार्गको हिले-बसन्तपुर सडक खण्ड (NH-03)	प्र.श	२५	१०	
१५ १४ १२ १० ११ १२ १३ १४ १५ १२	बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम				
	सिधुवा-मान्जाङ्ग मुर्तिहुङ्गा-जितपुर लेगुवा-हुदै भोजपुर जाने सडक कालोपत्रे	प्र.श	०	०	
	पाख्वीबास न पा बडा न ९ (उत्तरपानी) देखी बडा १० हुदै सुन बालुवा कोशी कोरिडोर जोड्ने सडक धनकुटा	प्र.श	०	०	
	पाख्वीबास-मुगा-राईधाट-भोजपुर घोडेटार-खोटाङ्ग पाप्लाखाम-दिक्केल सडक	प्र.श	०	०	
	बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम				
	मोरडूग केरावारी-सम्मेवा-धनकुटा काजिमानेछथर जोरपाटी-जितपुर डाँडागाउँ-मास्लिङ्ग	प्र.श	६५	१०	
	संखुवासभा सडक				
	धनकुटा जिल्ला मध्य चौबिसे लोक्मार्ग सिमसुवा-बुढीमोरडूग-खुवाफोक-मैनावुधुक-कुरुले सडक	प्र.श	८०	१०	
	भेडेटार-महाभारत-आहाले-बाराहक्षेत्र-सुनसरी सडक	प्र.श	४५	१०	
	बसन्तपुर-धुमाउने-मुलखर्क सडक	प्र.श	२५	१०	
१० १२ १३ १२	पाख्वा-खाल्टे-चाम्मा-चिम्राहा सडक	प्र.श	५	५	
	मांतीन-सुकेआहाल-माङ्गफिङ्ग सडक	प्र.श	०	५	
	मुदेशनिश्चेरे-डाँडागाउँ-चानुवा-दमार सडक	प्र.श	५	५	
	सिधुवा-जितपुर सडक	प्र.श	५	५	
१० १२ १३ १२	निर्बाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक				
	पाख्वीबास फलाटे भोजपुर सदरमुकाम सडक	प्र.श	४५	३९	

स्रोत: सडक डिभिजन, धनकुटा

माथीको तालिका नं ३३ र ३४ बाट यस जिल्लास्थित सडक डिभिजनमा जम्मा ४ वटा क्षेत्रमा ३३ करोडभन्दा बढीको बजेट, योजना तथा कार्यक्रम प्राप्त भएको देखिन्छ । जसको अर्धवार्षिक अवधिसम्मा १३% को हाराहारीमा वित्तीय प्रगति रहेको छ भने ४ वटा क्षेत्र अन्तर्गत जिल्लाभित्रका जम्मा १५ वटा सडक निर्माण तथा स्तरोन्तीका लागि बजेट कार्यक्रम स्वीकृत भइ आएको देखिन्छ जसको हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति २९% रहेको छ ।

समस्या तथा चुनौतीहरू -



- गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीका लागि जिल्ला भित्र आधिकारिक क्रसर नरहेकोले आवश्यक निर्माण सामग्रीमा का लागि समस्या भई समयमै गुणस्तरीय निर्माणका लागि ठुलो चुनौती भएको
- RoW Encroachment/ Un-Authorized Access Roads
- खोलाबाट अव्यवस्थित तरिकाले Material उत्खनन गर्दा सडकको foundation मा Scour भई सडक क्षतिग्रस्त हुदै गरेको र सो को जोखिम न्यूनीकरण का लागि ठुलो बजेटको खर्च हुने
- नयाँ शाखा बाटो निर्माण तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सडकउको नाला/कल्भर्ट पुरिने क्रम बढ्न गई सडकको water management failure हुने भएको र सो को समाधानका लागि उचित संयन्त्रको व्यवस्थापन हुनु पर्ने।

#### २.३.४ सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना

सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेको विशेषत धनकुटा जिल्लाका अलावा अन्य जिल्लामा समेत कार्यक्षेत्र रहेको छ। यस आयोजनाबाट धनकुटा जिल्ला अन्तर्गत यस आ.व. २०८१/८२ मा कार्यान्वयन हुने सहरी विकासका पूर्वाधार अन्तर्गतका १८ वटा कार्यक्रमहरु रहेका छन् जसको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगति निम्नानुसार तालिका नं. ३५ र ३६ मा रहेको छ।

#### आ.व. २०८१/८२ का योजना सम्बन्धी विवरण

- यस आ.व.मा प्राप्त कुल जम्मा योजनाहरु: १८ वटा
- क्रमागत योजनाहरु: ०६ वटा
- बोलपत्र आव्हान मार्फत गर्नुपर्ने नयाँ योजनाहरु: १२ वटा
- बोलपत्र आव्हान भएका योजनाहरु: ११ वटा
- फिर्ता भएको योजना: १ वटा
- बोलपत्र आव्हानको गर्न बाँकी योजनाहरु: ० वटा
- यस आ.व.मा सम्पन्न भएका योजनाहरु: ०४ वटा
- १. फार्किसव, खुवाफोक, डाडाँगाउ, मारेकटहरे, मूर्तिहुड्गा लगायतका स्वास्थ्य चौकीहरु
- २. चुड्गवाड्ग स्वास्थ्य चौकी,
- ३. आन्दुड्ग-मेलाहृचुड्ग-सँखेपिपल सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति
- ४. पाखिवास वडा नं. १० सडक स्तरोन्नति
- प्राविधिक सहयोग: ०३ वटा कार्यालयहरु (जिल्ला प्रशासनको नयाँ भवन निर्माण, कर कार्यालयको भवन रङ्गरोगन र कारागार कार्यालयको कोठा थप)

तालिका नं. ३५

आ.व. २०८१/८२ को पौष मसान्तसम्मको प्रगति

सि.न	व.उ.शी.न तथा कार्यक्रम	विनियोजित बजेट रु.लाखमा	खर्च रु. लाखमा	भौतिक प्रतिशत	वित्तीय प्रतिशत
१	३४७०१०१३ सधीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयहरु	५५	१२.३६	५०	२२.४९
२	३४७०११०१ आवास व्यवस्था कार्यक्रम	३००	०.११	१०	०.०४
३	३४७०११०२ एकीकृत कार्यमूलक योजना (शहरी विकास)	५	-	०	-
४	३४७०११०३ सघन शहरी विकास कार्यक्रम	६१८.५	२७०.३	२९	४३.७
५	३४७०११०५ भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	४००	०	५३	-
६	३४७०१११४ बस्ती विकास कार्यक्रम	८७९.९८	१५७.३	३०	१७.८८
७	३७०००११६ एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	४४	३६	४१	८१.८४
८	३४७०१०११४ शहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभाग (पुन निर्माण)	१५०	४९.९४	८८	३३.३
	जम्मा	२४५२.५	५२६	३८	२१.४५

स्रोत: सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटा

तालिका नं. ३६

लामो समयदेखी रुण तथा रुण उन्मुख रहेका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूको निर्माण व्यवसायीलाई नियमित ताकेता तथा निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरी यसै आ.व. मा सम्पन्न गराई हस्तान्तरण समेत गरेको।

सि.नं.	योजनाको नाम	सम्झौता मिति	हस्तान्तरण मिति
१	फाक्सिव स्वास्थ्य चौकी	०८/१३/२०७६	हस्तान्तरण भइसकेको
२	खुवाफोक स्वास्थ्य चौकी	०८/१३/२०७६	हस्तान्तरण भइसकेको
३	डाङाँगाउ स्वास्थ्य चौकी	०८/१३/२०७६	हस्तान्तरण भइसकेको
४	मारेककटहरे स्वास्थ्य चौकी	०८/१३/२०७६	हस्तान्तरण भइसकेको
५	मूर्तिदुड्गा स्वास्थ्य चौकी	०८/१३/२०७६	हस्तान्तरण भइसकेको
६	चुड्गावाड्ग स्वास्थ्य चौकी	१९/१०/२०७७	हस्तान्तरण भइसकेको

स्रोत: सफ्ट शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटा

माथीको तालिका नं. ३५ र ३६ मा यस जिल्ला अन्तर्गत रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाको आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। यस आ.व. को अर्धवार्षिक अवधिसम्ममा विभिन्न ८ वटा शीर्षकमा प्राप्त १८ वटा कार्यक्रमहरूको कुल बजेट २४५२.५ (लाखमा) वा २४ करोड बजेट प्राप्त भएको छ। जसको हालसम्मको वित्तिय प्रगति २१% को हाराहारीमा र औषत भौतिक प्रगति ३८% रहेको छ। यस आयोजनाबाट लामो समयदेखि रुण भएका माथी उल्लेखित ७ वटा स्वास्थ्य चौकीहरूको निर्माण तथा मर्मत पश्चात यसै आ.व. मा हस्तान्तरण समेत भइसकेको छ।

### २.३.५ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय

कोशी प्रदेश सरकार मातहत रहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटामा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट नै बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त भइरहेको देखिन्छ। धेरै धनकुटेली जनताको चासोको रूपमा रहेको धनकुटा अस्पताल भवन निर्माणको कार्य समेत यसै कार्यालयबाट भइरहेको देखिन्छ। यस कार्यालयको यस आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त भएको बजेट तथा योजना कार्यक्रम र सो को हालसम्म भएको प्रगति विवरण तलको तालिका नं ३७, ३८, ३९, ४० र ४१ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ३७

#### अर्धवार्षिक शीर्षकगत वित्तीय प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम	आ.व. २०८१/०८२		प्रगति (प्रतिशत)		ब.उ.शी.नं.
		वार्षिक विनियोजन (रु हजारमा)	अर्धवार्षिक खर्च (रु हजारमा)	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	
(क)	पुँजिगत तर्फ					
१	संघ सम्पुरक अनुदान	153600	39095	25.45%		337001404
२	प्रदेश सरकार	93100	13013.69	13.98%		337040114
	पुँजिगत जम्मा	246700	52108.69	21.12%		45.00%
(ख)	चालु तर्फ					
१	प्रदेश सरकार	25600	8660	33.83%		337040113
	कुल जम्मा (चालु+पुँजिगत)	272300	60768.69	22.32%		
समष्टिगत वित्तीय प्रगति				22.32%		

स्रोत: शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा

तालिका नं. ३८

#### योजनाहरूको सारांश

बहुवर्षिय योजनाहरू			सालवसाली योजनाहरू						कुल जम्मा	
निर्माणाधिन	सम्पन्न	जम्मा	निर्माणाधिन	सम्पन्न	टेण्डर आह्वान	प्रस्तावित वहुवर्षिय	नाम, ठेगाना संशोधन हुने	जग्गा यकिन नभएको		
१	१	२	२३	५	५	१	१	३	३८	४०

स्रोत: शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा



26  
निः जिल्ला सम्पन्न आधिकारी  
संसद



तालिका नं. ३९  
बहुविधि योजनाहरूको प्रगति अवस्था

सि.नं.	आयोजनाको नाम	आ.व. २०८१/८२ को		प्रगति (प्रतिशतमा)		कैफियत
		विनियोजित बजेट (रु हजारमा)	खर्च रकम (रु हजारमा)	वित्तीय प्रगति	भौतिक (शुरूदैरिखि हालसम्पर्को)	
१	शहरी विकास तथा भवन कार्यलय भवन निर्माण, धनकुटा	2500.	2500.	100%	100%	सम्पन्न
२	धनकुटा अस्पतालको भवन निर्माण	153600.	39095	25.45%	42.00%	निर्माणाधिन
	जम्मा	156100	41595	27.00%	71%	

स्रोत: शहरी विकास तथा भवन कार्यलय, धनकुटा

तालिका नं. ४०  
सालवसाली योजनाहरूको प्रगति अवस्था

सि.नं.	आयोजनाको नाम	परिलिका	ख.सी.नं.	बजेट (रु हजारमा)	खर्च रकम (रु हजारमा)	वित्तीय	भौतिक	कार्यान्वयनको अवस्था
१	धनकुटा अस्पतालको भवन निर्माण	धनकुटा न.पा.	31112	153600	39095	25.45	42	पहिलो तलाको स्ल्याब ढलान कार्य सम्पन्न भएको
२	शहरी विकास तथा भवन कार्यलय भवन निर्माण, धनकुटा	धनकुटा न.पा.	31112	2500	2500	100	100	सम्पन्न भएको
३	धनकुटा न.पा वडा नं. १ हिले स्थित बहुउद्देश्य भवन (कवर्ड हल)	धनकुटा न.पा.	31112	5000		0	20	निर्माण कार्य शुरू भएको
४	मदन आश्रित सृष्टि प्रतिष्ठान पुस्तकालय भवन निर्माण, धनकुटा-७	धनकुटा न.पा.	31112	2500		0	90	पहिलो तलाको फुटिङ्को काम हुँदै
५	ठोका तरकारी संकलन केन्द्र भवन निर्माण ध.न.पा. ४, धनकुटा	धनकुटा न.पा.	31112	2500		0	20	टेप्डर आह्वान भएको
६	कागारे सिंगिं कृषि भवन निर्माण ध.न.पा. ३, धनकुटा	धनकुटा न.पा.	31112	2500		0	30	निर्माण कार्य शुरू भएको
७	डा. झामक कुमारी घिमिरे पुस्तकालय निर्माण धनकुटा न.पा.-६	धनकुटा न.पा.	31159	2500		0	20	टेप्डर आह्वान भएको
८	सितलपाटी किरातचोक माथिलो बाटो हुँदै जलधार जाने सडक ध.न.पा. ७, धनकुटा	धनकुटा न.पा.	31159	2500		0	20	टेप्डर आह्वान भएको
९	जिरोप्याइन्ट-साकारनिकेतन स्कुल पक्की सडक निर्माण, धनकुटा-७	धनकुटा न.पा.	31159	2500		0	60	निर्माण कार्य भैरहेको
१०	पात्ते खोला रिड्गरोड मिलछेउदेखि पात्ते खोला कुलोसम्म शहरी सडक धनकुटा न.पा.-६	धनकुटा न.पा.	31159	2000		0	20	निर्माण कार्य भैरहेको
११	चुलिवन हक्काइको घर रबरको बोट रिड्गरोड शहरी सडक धनकुटा न.पा. ८	धनकुटा न.पा.	31159	1000	961.07	96.11	100	सम्पन्न भएको
१२	जिरोपोइन्ट कालिकास्थान सडक स्टोरनन्ती, धनकुटा न.पा. ७, धनकुटा	धनकुटा न.पा.	31159	1000	961.07	96.11	100	सम्पन्न भएको
१३	सिखरपुर सांस्कृतिक भवन निर्माण चौबिसे गा.पा.-६	चौबिसे गा.पा.	31112	2500	145	5.8	20	निर्माण कार्य शुरू भएको
१४	चौबिसे गा.प. वडा न. ६ स्थित समुदायिक भवन	चौबिसे गा.पा.	31112	2500		0	20	निर्माण कार्य शुरू भएको
१५	सामुदायिक कृषि भवन निर्माण चौबिसे-५; धनकुटा	चौबिसे गा.पा.	31112	2500	155	6.2	20	निर्माण कार्य शुरू भएको
१६	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उपशाखा कार्यलय भवन छिनाड्ग धनकुटा	सहिदभूमि गा.पा.	31112	4500		0		टेप्डर आह्वान भएको
१७	कागुने सामुदायिक भवन निर्माण सहिदभूमि गा.पा. २, धनकुटा	सहिदभूमि गा.पा.	31112	1500		0		जग्गा प्राप्ती भइनसकेको
१८	खुवालुंग क्षेत्रको गुरु योजना बमोजिम पुर्वाधार निर्माण कार्य सहिदभूमि १, धनकुटा	सहिदभूमि गा.पा.	31159	8000		0	10	बहुविधि स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पेश गरिएको
१९	पाताल सहिद पार्क पूर्वाधार निर्माण सहिदभूमि-३ धनकुटा	सहिदभूमि गा.पा.	31159	2500		0	20	निर्माण कार्य भैरहेको

**प्रशासनिक समिति**  
**धनकुटा**

२०	चोत्लुंगपार्क निर्माण सहिदभूमि-६, धनकुटा	सहिदभूमि गा.पा.	31159	2500	७३९.३८	०		जग्गा प्राप्तीको कार्य भइरहेको
२१	पिजिवाइसि क्लब भवन निर्माण, साँगुरीगढी गा.पा. २, धनकुटा	साँगुरीगढी गा.पा.	31112	1000		९६	१०	सम्पन्न भएको
२२	छथरजोरपाटी गा.पा. ४, काजिमानेमा सामुदायिक भवन निर्माण	छथरजोरपाटी गा.पा.	31112	2500		०	१५	टेप्डर आहान भएको
२३	केदारनाथ स्मृती भवन मर्मत छथरजोरपाटी २ धनकुटा	छथरजोरपाटी गा.पा.	31112	1000		०	२०	निर्माण कार्य भइरहेको
२४	जोरपाटी सिधुवा कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण, छथरजोरपाटी गाउँपलिका	छथरजोरपाटी गा.पा.	31159	5000		०		जग्गा प्राप्तीको कार्य भइरहेको
२५	छोटी बजार राईटोल बाल विकास आ. बि. ग्रामिण सडक धनकुटा न.पा. ६	छथरजोरपाटी गा.पा.	31159	2000		०		कार्यक्रम संशोधनको लागि मन्त्रालय पेश गरिएको
२६	हात्तीखुर्के पैचमी बरडाँडा ग्रामीण सडक स्तरोन्नती छथरजोरपाटी १	छथरजोरपाटी गा.पा.	31159	1500		०	४०	निर्माण कार्य भैरहेको
२७	पाख्वीबास सामुदायिक भवन निर्माण पाख्वीबास -४	पाख्वीबास न.पा.	31112	2500	१३७०	५४.८	१००	सम्पन्न भएको (टाइब्रिम सम्म)
२८	नगर स्मृती प्रतिष्ठान भवन मर्मत पाख्वीबास न.पा. १०	पाख्वीबास न.पा.	31112	५००		०	२०	ल.ई. तयार भएको
२९	महेन्द्र प्रा.वि. देखि काप्रे साठीमुरे सडक स्तरोन्नती पाख्वीबास न.पा. ८ धनकुटा	पाख्वीबास न.पा.	31159	१०००		०	५०	निर्माण कार्य भैरहेको
३०	पाख्वीबास वडा नं. ३ अन्तर्गत कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको प्रयोगात्मक कक्षा संचालन स्थलसम्म जाने बाटो धनकुटा	पाख्वीबास न.पा.	31159	५०००	२७१२.१४	५४.२४	९०	निर्माण कार्य भैरहेको
३१	कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको प्रयोगात्मक कक्षा संचालन स्थल जाने सडक स्तरोन्नती पाख्वीबास न.पा. ३ धनकुटा	पाख्वीबास न.पा.	31159	२५००		०	४०	निर्माण कार्य भैरहेको
३२	जालपादेवी स्कुलबाट खेल मैदान जाने बाटो स्तरोन्नती पाख्वीबास-४ धनकुटा	पाख्वीबास न.पा.	31159	३०००	१७०	५.६७	४०	निर्माण कार्य भैरहेको
३३	पाख्वीबास खुल्ला व्यवस्थाला तथा युथ पार्क, पाख्वीबास-४ धनकुटा	पाख्वीबास न.पा.	31159	२५००		०	४०	निर्माण कार्य भैरहेको
३४	उत्तरपानी मातिम्बु ढुंगे मजुवा ग्रामिण सडक स्तरोन्नती पाख्वीबास न.पा. ९	पाख्वीबास न.पा.	31159	१३००		०	३०	निर्माण कार्य भैरहेको
३५	मनमोहन स्मृती भवन मर्मत सम्हार महालक्ष्मी न.पा. ७ धनकुटा	महालक्ष्मी न.पा.	31112	१०००		०	६०	बाल जोड्ने काम भैरहेको
३६	महालक्ष्मी न.पा.-४ श्री जनता प्रा.वि. विद्यालय धेरावेरा तथा खेल मैदान निर्माण, धनकुटा	महालक्ष्मी न.पा.	31159	२५००		०	१००	निर्माण कार्य भैरहेको
३७	वसन्तपुर-घुमाउने ग्रा.स. महालक्ष्मी न.पा. १ धनकुटा	महालक्ष्मी न.पा.	31159	२०००	१६५०.६	८२.५३	१००	सम्पन्न भएको
३८	निगाले याड्लाबुड्ढ देउराली ग्रामीण सडक स्तरोन्नती महालक्ष्मी न.पा.-८	महालक्ष्मी न.पा.	31159	१५००	१४२८.८३	९५.२६	१००	सम्पन्न भएको
३९	कटहरे ग्रामीण सडक मर्मत स्तरोन्नती महालक्ष्मी १	महालक्ष्मी न.पा.	31159	८००		०	४०	निर्माण कार्य भैरहेको
४०	सोतीडाङा भालुखोला ग्रामीण सडक स्तरोन्नती, महालक्ष्मी न. पा ५ र ७, धनकुटा	महालक्ष्मी न.पा.	31159	१०००		०	२०	ल.ई. तयार भैरहेको
कुल जग्गा				२४६७००	५२१०८.६९	२१.१२	४६.६७	

स्रोत: शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा

तालिका नं. ४१

जनता आवास निर्माण कार्यको प्रगति अवस्था

सि.नं.	जिल्ला	आव ८१/८२ को बजेट (रु. हजारमा)	अर्धवार्षिक सम्पर्क खर्च (रु. हजारमा)	निर्माणाधिन जम्मा घर सङ्ख्या	यस आ.व. मा किस्ता भुक्तानी लानेको सङ्ख्या				
					पहिलो	दोस्रो	तेस्रो	चौथो/सम्पन्न जम्मा	
१	धनकुटा	८०००	५५४४	१०४	२	२	३२	४२	७८

स्रोत: शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा

माथीको तालिका नं. ३७ देखि ४१ सम्म यस जिल्लामा रहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटामा आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त बजेट, योजना तथा सो को हालसम्म भएको प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। जसमा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट २७ करोड हाराहारीमा बजेट प्राप्त भएको देखिन्छ भने जसको औषत वित्तिय प्रगति २२% र भौतिक प्रगति ४५% को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ। यस कार्यालयबाट २ वटा योजना बहुवर्षीय र ३८ वटा योजनाहरु सालबसाली गरी जम्मा ४० वटा योजना कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका देखिन्छन्। यस कार्यालयको ठूलो योजनाको रूपमा रहेको धनकुटा जिल्ला अस्पताल भवन निर्माण कार्यको हालसम्मको ४२% भौतिक र २५% को हाराहारीमा वित्तिय प्रगति रहेको छ। यस कार्यालयबाट जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १०४ वटा घरहरु निर्माणाधिन रहेको देखिन्छ।

### २.३.६ पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर, फिल्ड युनिट धनकुटा

कोशी प्रदेश सरकार मातहत रहेको यस कार्यालयको धनकुटा जिल्लामा मुख्य कार्यालय नरही केवल फिल्ड युनिट मात्र रहेको छ। यस जिल्लामा यस आ.व. २०८१/८२ मा जम्मा १७ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरु स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा रहेका छन् जसको विस्तृत विवरण तालिका नं. ४२ र ४३ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ४२

धनकुटा जिल्लामा सञ्चालित सालबसाली योजनाहरुको विवरण

सि.नं.	आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	लागत अनुमान रकम	सम्झौता रकम
१	Upgrading works of Landfield Amar Purushbashi-Cold store Road	२००००००.	१९९७४८७.४	१५८५८४५.६७
२	Upgrading works of Aaitbare sakropa Road	२५०००००.	२४९९४६९.६२	१४३४८८४.४५
३	Upgrading works of Bete-Khairini-Mangmaya-Lampata-Karve-Harkedhap-Road	२००००००.	१९९८९९७.७८	१४८७९५४.९
४	Upgrading works of Bhatrang-Belarang Road	२५०००००.	२४९९७३१.०३	२०८५४१९.८
५	Upgrading works of Bihebare-Karmitar-Banchare-tankhuwa-teliya-Parebadin-Shukrabare Road	३००००००.	२९९८२५९.१६	१९८०४२१.३३
६	Upgrading works of Gurungchok-Srinagi-Mulkhark -Road	२००००००.	१९९६६५४.२५	१५४८६४९.३१
७	Upgrading works of Hemla Krishi Gramin Road	२००००००.	१९९७०९२.२९	१६६१८९९.२८
८	Upgrading works of Pingdada-Bate-tari-Suntle-Sanne-Pakhribash Road	२००००००.	१९९६९०१.२५	१४८४५०१.६२
९	Upgrading works of Rudrabari-Pakhatole-Thanidada Road	२५०००००.	२४९६८४५.५८	२३७१६८५.८१
१०	Upgrading works of Singkula-Kerabari-Tatopani Road	२५०००००.	२४९४४२५.५३	१६०५६८९.६
११	Upgrading works of Sitalpati-Kiratchok-Mathilo Bato-Jaladhar Road	२५०००००.	२४९८५८३.३७	२०७३८२७.१३
१२	Upgrading works of Tallho Hemla Raghawa Khola Krishi Road, Dhankuta	२००००००.	१९९४४८१.४६	११९५७३६.९
१३	Upgrading works of Danda Bazar Dhwajedanda Road, Dhankuta	२००००००.	१९९९६१४.१५	११६२१५४.०४
१४	Upgrading works of Karmitar Majhgaun Margeshwari Road, Dhankuta	५००००००.	४९९७५९०.६१	३७४५२२२.३३
१५	Upgrading works of Dewantar Bihibare Hatiya Road, Dhankuta	२५०००००.	२४९७५१३.४४	१९४४७७४.३५
१६	Upgrading works of Rajarani-Sinkitar Roads improvement work, Dhankuta	२००००००.	१९३११०२.२१	
१७	Upgrading works of Bhaiselu Khola- Deurali-Sahakari Road,Dhankuta	१५०००००.	१४४८३०३.९०	

स्रोत: पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर, फिल्ड युनिट, धनकुटा

तालिका नं. ४३

धनकुटा जिल्लामा सञ्चालित बहुवर्षीय योजनाहरुको विवरण

सि.नं.	आयोजनाको नाम	कैफियत
१	लेमुग्वा खोला पक्की पुल	निर्माणाधिन
२	हिले-उत्तरपानी-छिन्ताङ्ग-ज्यामिरे सडक	
३	महालक्ष्मी न.पा. नामेश्वर मार्ग रामबजार गुन्ह जितपुर हुँदै सिधुवा बजार सम्म सडक-बहुवर्षीय	बहुवर्षीय श्रोत शुनिश्चितताको लागि प्रस्ताव गरिएको
४	छरुवा खोला पक्की पुल	

स्रोत: पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर, फिल्ड युनिट, धनकुटा

माथीको तालिका नं. ४२ र ४३ अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुरद्वारा यस जिल्लामा यस आ.व. २०८१/८२ मा कार्यान्वयन हुने बजेट योजना तथा कार्यक्रम विवरण प्रस्तुत गरिएको जसमा १७ वटा योजनाहरु सालबसाली रूपमा सञ्चालनको क्रममा रहेका छन् भने विभिन्न ४ वटा योजनाहरु बहुवर्षीय श्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रस्ताव पेश गरिएका छन्।

२.३.७ जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन

कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको यस कार्यालयको आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त भएको बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण तलाको तालिका नं. ४४, ४५, ४६ र ४७ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. ४४

अर्धवार्षिक प्रगति सारांश

सि.नं	कार्यक्रम	(रु.हजारमा)		प्रगति (अर्ध वार्षिकको आधारमा)	
		अर्धवार्षिक बजेट	अर्धवार्षिक खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
(क)	पूँजीगत				
१	३१३०२१०७४ (प्रदेश जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम )	१०००००,००	९३३१,	९३.३१	९५.
२	३१३०२१०६४ (प्रदेश जलस्रोत तथा सिंचाई विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम)	४०७७५,००	७००३,	१७.१८	५२.
	जम्मा	५०७७५,००	१६३३४,	३२.१६	७३.५
(ख)	चालु तर्फ	७८७५,	७११५,००	९०.३५	९०.३५
	कुल जम्मा	५८६५०,	२३४४९,	३९.९८	

स्रोत: जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, धनकुटा

तालिका नं. ४५

आ.व. २०८१/८२ को अर्ध वार्षिक प्रगति विवरण- वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम (ब.उ.शि.न.)	योजना संख्या	कुल विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	योजना सम्झौता संख्या	योजना सम्पन्न संख्या	हालसम्मको खर्च (रु. हजारमा)	वार्षिक वित्तीय प्रगति %	वार्षिक भौतिक प्रगति %	कैफियत
१	३१३०२१०७४ ( प्रदेश जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम)	२९	११५००	१८	१४	९३३१	४७.८५	६२	
२	३१३०२१०६४ ( प्रदेश जलस्रोत तथा सिंचाई विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम)	४७	८२०००	२३	८	७००३	८.५४	-	४८
३	३१३०२१०१३ ( जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन - चालु)		१६७५०			७११५	४५.२		

स्रोत: जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, धनकुटा

तालिका नं. ४६

आ.व. २०८१/८२ मा स्वीकृत भएका योजनाहरूको विवरण

सि.नं	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत (रु. हजारमा)	योजनाको प्रकार (नयाँ/पुनर्स्थापना)	आ.व. २०८१/८२ मा विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	कैफियत (हालको अवस्था)
१	पुगानो तिन चौतरे झरना सिं.यो., महालक्ष्मी -२	६८	३५९५०	पुनर्स्थापना	५०००	१६००	WUA Part शुरू भएको
२	पातलेखोला एकीकृत सिंचाई योजना, धनकुटा नया ६,१०	२०	१८५८६	पुनर्स्थापना	२०००	५०/३००	
३	लेगुवा खाडेप सिं.यो., महालक्ष्मी - ३२४	२५०	८१६१०	पुनर्स्थापना	१००००	३६२/१८१	बोलपत्र आहान भएको

स्रोत: जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, धनकुटा

तालिका नं. ४७

आ.व. २०८१/८२ मा CMIASP-AF कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरूको विवरण

सि.नं	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत (रु. हजारमा)	योजनाको प्रकार (नयाँ/पुनर्स्थापना)	आ.व. २०८१/८२ मा विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	लाभान्वित घरधुरी/जनसंख्या	कैफियत (हालको अवस्था)
१	विरेन्द्र कुलो सिंचाई उप आयोषजना, महालक्ष्मी -३२४	१०६	५१३४२	पुनर्स्थापना	४९५०	१३/५६९	आर्थिक प्रस्ताव मुल्याङ्कन रिपोर्ट (FBER)सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि योयना (JMEP)पेश गरिएको
२	तिनदोभाने केबाबारी सिंचाई उप आयोजना, धनकुटा - २	९८	४४०५५	पुनर्स्थापना	३९६०	७५/५११	

स्रोत: जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, धनकुटा

माथीको तालिका नं ४४ देखि ४७ सम्मा जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन धनकुटाको आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । जसमा यस आ.व. २०८१/८२ मा यस कार्यालयमा

30

क्रिस्टल सामाजिक आधिकारी



लगभग ६ करोडको हाराहारीमा बजेट प्राप्त भएको देखिन्छ भने जसको हालसम्मको औषत ४०% वित्तिय प्रगति र ७३% भौतिक प्रगति रहेको देखिन्छ । विशेषत ३ वटा क्षेत्रमा विभाजित कार्यक्रमहरूमा साना ठूला गरी जम्मा ७६ वटा योजना तथा कार्यक्रमहरू रहेका देखिन्छन् ।

### २.३.८ डिभिजन वन कार्यालय

कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेको यस डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाको यस आ.व. २०८१/८२ मा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त भइ कार्यान्वयन भइरहेको छ । यस डिभिजनबाट भएका कार्यक्रम तथा कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण तालिका नं. ४८ र ४९ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. ४८

#### प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगति

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	हालसम्मको प्रगति %	
		भौतिक	वित्तिय
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रमहरू			
१	डिभिजन वन कार्यालयहरू	६१.२	३३.६
२	प्रदेश वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१६.५	८.४
३	प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रम	५८.५	५७.७
४	बन्यजन्तु तथा बासस्थान संरक्षण कार्यक्रम	५०	०
५	जडीबुटी विकास कार्यक्रम	१०	०
६	वातावरण संरक्षण कार्यक्रम	५०	१.६
औषत		४१.१६	१६.९

स्रोत: डिभिजन वन कार्यालय, धनकुटा

तालिका नं. ४९

#### संघीय सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगति

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	हालसम्मको प्रगति %	
		भौतिक	वित्तिय
संघीय सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रमहरू			
१	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	५०	२५
२	जडीबुटी विकास कार्यक्रम	५०	१.३
३	वातावरण विभाग	१००	०
औषत		६६.६६	८.७

स्रोत: डिभिजन वन कार्यालय, धनकुटा

माथीको तालिका नं. ४८ र ४९ अनुसार डिभिजन वन कार्यालय धनकुटामा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रमको औषत वित्तिय र भौतिक प्रगतिको अवस्था प्रस्तुत गरिएको जसमा हालसम्म यस आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा औषत वित्तिय प्रगति १३% को हाराहारीमा र भौतिक प्रगति ५४% को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ ।

### प्रमुख उपलब्धीहरू

- निजी वन/निजी जग्गा बाट काठ उत्पादन २१,९७,७९८.३६ क्यू.फि उत्पादन भई बाहिर निकासी ।
- हालसम्म निजी वन/निजी जग्गा बाट काठ उत्पादन भई संकलन भएको मु.अ. कर रु. ५,००,२७,८७५.१२ र प्रदेश शुल्क रु. ९०,१७,८८१
- हालसम्म विरुवा उत्पादन कार्यको लागि १,४५,००० गोटा पोलिव्याग भरिसकेको
- विरुवा उत्पादन: फलफूल जन्य ६००० गोटा, काष्ठजन्य ५००० गोटा
- आ.व. को हालसम्म कूल श्रमदिनबाट १,२६,४०४ पूर्ण रोजगारी सिर्जना भएको ।
- सामुदायिक वन (श्री जलकन्या सा.व.उ.स. ध.न.पा.९, धनकुटा) वाट ३५२.२ क्यू.फि. खयर काठ स्थानान्तरण भई गएको
- गैहकाष वन पैदावार लाहा २८५० के.जी. उत्पादन भई सो वाट रु. १४८२० मु.अ.कर संकलन भएको ।
- चालु आ. व. मा मुद्दाको क्रममा वरामद भएका वन पैदावार लिलाम विक्री भई, राजश्व रु. ११५००/- मु अ कर रु. १४४९५/- र प्रदेश सेवा शुल्क रु. २५५० प्राप्त भएको
- श्री सल्लेरी राष्ट्रिय वनको चालु आ. व. ०८१०८२ का लागि रुख लिलाम विक्री सम्बन्धि Tender आव्हान भई लिलाम स्विकृत समेत भएको जसवाट रु ४०,२६,४०६/- राजश्व प्राप्त हुने देखिएको ।



- जडिवुटी विकास सम्बन्धि, पकेट क्षेत्रमा जडिवुटी खेति, जडिवुटी खेति विस्तार, कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन, जडिवुटी तथा गैहकाष वन पैदावार प्रशोधन समाग्री सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भई सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा प्रस्तावहरू पर्ने कार्य भईरहेको।
- सामुदायिक वन क्षेत्रमा वन उधम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भई प्रस्तावको लागि अब्दान गरिएको।
- वन संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि नियमित हुने वन गस्ति आदि निरन्तर संचालनमा रहेको।
- साझेदार निकायहरूसँगको समन्वयमा गोष्ठी तथा अन्तर्क्रियामा सहभागिता।
- वनडेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रचार प्रसार र सचेतना मुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको र नियन्त्रणका उपकरण समाग्री खरिद गरि विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गरिएको।

#### समस्याहरू

- जोखिमयुक्त रुख, सडक किनारका रुख, सार्वजनिक स्थानमा रहेका रुखको व्यवस्थापन
- वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजन: समन्वयको अभाव, निगाले सिमेण्ट
- सामुदायिक वनको निष्कृयता
- संघबाट प्राप्त कार्यक्रम (वातावरण विभाग)- स्थलगत अध्ययन/समन्वय/जानकारी विना कार्यक्रम स्वीकृत भई आउने
- विरुवाको माग धैरै तर विरुवा उत्पादनको कार्यक्रम कम

#### समस्या समधानका लागि गरिएका प्रयासहरू

- स्थानीय निकाय, प्रशासन, सडक कार्यालय, वन निर्देशनालय तथा अन्य सरोकारबलासँगको समन्वयमा लगत संकलन गरी नियमानुसार गरिएको
- अनुगमन कार्यलाई गतिशील बनाएको
- सामुदायिक वनमा दिगो वनको अवधारणा अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन, वन पैदावारको विक्री वितरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिएको
- Bottom-Up Approach अन्तर्गत रही प्राथमिकतामा आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा भई आउनु पर्ने

#### २.३.९ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय

कोशी प्रदेश सरकार मातहत रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, धनकुटामा संघ तथा प्रदेश दुवै सरकारबाट बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त भइ खर्च भइरहेको छ। यस कार्यालयबाट चालु आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण तालिका नं. ५०, ५१, ५२ र ५३ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ५०

#### भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू (चालु) तर्फको प्रगति विवरण

क्र.सं.	वार्षिक लक्ष्य (लाखमा)		हाल सम्मको प्रगती		वित्तीय प्रगति (%)	
	पूँजीगत तर्फ	चालु तर्फ	पूँजीगत तर्फ	चालु तर्फ	पूँजीगत तर्फ	चालु तर्फ
१	१०।००	१६।००	०	६।६६	०	३९।४

स्रोत: भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, धनकुटा

तालिका नं. ५१

#### जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम तर्फको (घोषित) प्रगति विवरण

क्रसं	जिल्ला	वार्षिक लक्ष्य (लाखमा)	हाल सम्मको प्रगती (लाखमा)	हालको अवस्था	वित्तीय प्रगति %
१	छिनाड देवीस्थान मुनिको पहिरो, सहिदभूमि-३	१०।००	१।७३	विरुवा रोपण बार्की	१।७।३
२	घुमाउने पोखरी निर्माण/व्यवस्थापन, महालक्ष्मी-१	१०।००	०	सम्पन्न हुने चरणमा	०
३	फंसुवाखोला पहिरो नियन्त्रण, सहिदभूमि-७	१०।००	०	सम्झौता	०
४	पानी भरण पोखरी निर्माण/व्यवस्थापन, सहिदभूमि-२	१०।००	०	सम्झौता	०
जम्मा		४०।००	१।७३		२४।३

स्रोत: भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, धनकुटा



क्रसं	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट		कार्यान्वयन भएको			कार्यान्वयनको अवस्था	कैफियत
		परिमाण	बजेट	स्थानीय तह	बडा	स्थान		
१	सडकसंग भू संरक्षण	१	१०	धनकुटा	१	ओकमालुंग	सबै सम्पन्न	प्रदेश सरकार मार्फतको कार्यक्रम
				महालक्ष्मी	८	पिपलडाँडा		
२	बायो इन्जी. खोला किनार संरक्षण	१	१५	साँगुरीगढी	३	रघुवा खोला	संचालनमा सम्पन्न	संचालनमा
				धनकुटा	४	सन्नेसी खोला		
३	आकस्मिक भू संरक्षण	१	५	महालक्ष्मी	६	नारेश्वर मन्दिर	संचालनमा	संचालनमा
४	एकीकृत भूस्थलन नियन्त्रण	२	२०	सहिदभूमि	२	गाहाखोला	सबै सम्पन्न	संचालनमा
				सहिदभूमि	३	पंचकन्या		
				धनकुटा	१	आइतबारे रातीवन		
				धनकुटा	७	जिरो पोइन्ट		
५	एकीकृत सुखाक्षेत्र व्यवस्थापन	१	१०	साँगुरीगढी	३	बेशिटोल	सबै सम्पन्न	संचालनमा
				छधर जोरपाटी	१	माकलुंग		
				पाख्विबास	१०	गोगनबोटे		
६	सिमसार/पोखरी व्यवस्थापन	१	५	साँगुरीगढी	१	दुर्गा चोक	भुक्तानीमा सम्पन्न	संचालनमा
७	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नमुना गाउँ	१	१०	चौविसे	५	सदाम		
				छधर जोरपाटी	३	दाहाल रातमाटे		
				धनकुटा	९	बेलहारा		
जम्मा		८	७५					

स्रोत: भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, धनकुटा

## मुख्य उपलब्धीहरूको सारांश

क्रसं	विवरण	इकाई	धनकुटा
१	खोला किनार संरक्षण (२ स्थान)	मिटर	७००
२	सडक किनार संरक्षण (२ स्थान)	मिटर	८०
३	टनेल घर निर्माण	वटा	७४
४	पदमार्ग निर्माण	मिटर	११०
५	प्लास्टिक पोखरी निर्माण	वटा	११०
६	सिमसार/ पोखरी संरक्षण/निर्माण	वटा	३
७	पहिरो नियन्त्रण	वटा	६
८	फलफूलको विरुद्ध रोपण	वटा	११३७
९	लाभान्वित घरधुरी	घरधुरी	१८३५
१०	रोजगार सिर्जना	श्रमदिन	२७३५

स्रोत: भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, धनकुटा

माथीको तालिका नं. ५० देखि ५३ सम्मका तालिकाहरूमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयद्वारा आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको अवस्थालाई विश्लेषण गरिएको छ जस अनुसार यस कार्यालयबाट अर्धवार्षिक अवधिमा औषत २४% वित्तीय प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ जसको भौतिक प्रगति उल्लेख गरिएको छैन। संघ तथा प्रदेश सरकारबाट जम्मा ११ वटा शीर्षकमा बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त गरी कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यस कार्यालयबाट खोला/सडक किनार संरक्षण/पदमार्ग निर्माण प्लास्टिक पोखरी निर्माण, सिमसार/पहिरो नियन्त्रण लगायतका कार्यहरू रहेका छन्। यस कार्यालयका कार्यक्रमबाट १८३५ घरधुरीमा २७३५ श्रमदिन रोजगारी सिर्जना गरेको तथ्याङ्क समेत देखिन्छ।

## कार्यक्रम संचालनका समस्या तथा समाधानका उपायहरू

- बजेट बिनियोजन सम्बन्धमा समस्या : शीर्षक र परिमाण अनुसार बजेटको आकार ठिक छ (करिव १ वटा कार्यक्रम बराबर १० लाख जटि) तर समग्र बजेट बिनियोजन नै माग भन्दा ज्यादै न्यून हुने गरेको (करिव ३० लाखले एउटा जिल्लाभरिको पहिरो रोकथाम गर्न कोसिस गर्नु परेको)
- अभ्यास : विनियोजित परिमाण र रकमलाई धैरै टुक्रामा विभाजन गरि कार्यक्रम संचालन गर्ने गरेको
- समाधान : बजेटको अवस्था बढाउन सबै पक्षबाट पहल हुनुपर्ने, समन्वयात्मक कार्यक्रम संचालन



## २.३.१० स्वास्थ्य कार्यालय

कोशी प्रदेश सरकार मातहत रहेको स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटामा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त हुने गरेको छ। यस कार्यालयबाट विशेष गरी स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य, माहामारी नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रमहरु समेत कार्यान्वयन हुने गरेका छन्। यस कार्यालयका आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगति विवरण तालिका नं. ५४ र ५५ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ५४

आ.व. २०८१/८२ को वित्तिय प्रगति विवरण

सि. नं.	कार्यक्रम (बजेट उपशिर्षकगत)	स्विकृत बजेट		यथार्थ खर्च		
		पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु	खर्च प्रतिशत
१	महामारी रोग नियन्त्रण (संघ शसर्त)	०	४००,०००	०	८,०००	२
२	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक तर्फ	०	१,२६,१०,०००	०	५२,७५,७०२	४१.६३
३	क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम(संघ शसर्त)	०	२,३०,०००	०	१,३५,०५०	५८.७१
४	उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम (संघ शसर्त)	०	१,४५,०००	०	३,२८,४०९	२२.६४
५	जनस्वास्थ्य सेवा सञ्चालनकरण	२००,०००	६२,७१,०००	१,९८,०३३	२३,६१,११३	३९.५६
६	स्वास्थ्य शिक्षा (संघ शसर्त)	०	३,००,०००	०	०	०
७	परिवार कल्याण कार्यक्रम (संघ शसर्त)	०	१,९८,२५,०००	०	३८,७९,२८५	१९.५६
८	स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ शसर्त)	०	३२,६०,०००	०	६,८७,८१९	२१
९	नर्सिङ तथा सामिजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम (संघ शसर्त)	०	९,५०,०००	०	२,६७,१२५	२८.२
१०	स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (संघ शसर्त)	०	२,५०,०००	०	१,६४,९२५	६५.९७
		२००,०००	४,५५,४६,०००	१,९८,०३३	१,३१,०८,२२८	२९

स्रोत: स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटा

तालिका नं. ५५

भौतिक प्रगति विवरण

सि.नं.	मुख्य मुख्य क्र्याकलाबहरु	ईकाई	आ.व. २०८१/८२ को		कैफियत
			लक्ष्य	प्रगति	
१	खोप, क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा अन्य आधारभूत औषधी तथा सामग्रीहरूको स्थानीय तह तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आपूर्ति				निरन्तर
२	आधारभूत औषधीहरूको Forecasting & Quantification कार्यशाला	ब्याच	१	१	
३	प्रयोगशाला अनसाइट कोचिङ्ड	संख्या		४	
४	स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यूनतम मापदण्ड (MSS) मूल्यांकन	संख्या		२	
५	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मान तथा संसम्मान बिराइ कार्यक्रम	संख्या		११	
६	RRT पुर्नांठन तथा समिक्षा पालिकास्तरमा	संख्या	७	५	
७	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका स्वास्थ्य बिमा	संख्या	३४२	८४	
८	पूर्णखोप अभियान समाचय सहजिकरण सुक्ष्म योजना तयारी				निरन्तर
९	बर्थिङ सेन्टर अनसाइट कोचिङ्ड मेन्टरिङ	संख्या	२३	२३	
१०	परिवार योजना सेवा सुदृढिकरण समिक्षा, वैठक तथा सुक्ष्मयोजना पालिकास्तरमा	संख्या	७	४	
११	HPV खोप अभियान संचालन	पटक	१	१	
१२	MPDSR/ RRCC वैठक तथा समिक्षा	संख्या	१	१	
१३	स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको जिल्लास्तरीय वार्षिक समिक्षा	पटक	१	१	
१४	मातृ तथा नवाशिशु कार्यक्रमहरूको जिल्लास्तरीय वार्षिक समिक्षा	पटक	१	१	
१५	DHIS/HMIS सहजिकरण तालिम	पटक		१	
१६	स्वास्थ्य सुचकांकहरूको Data Monitoring				निरन्तर

स्रोत: स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटा

माथीको तालिका नं ५४ र ५५ बाट स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटाको आ.व. २०८१/८२ को बजेट योजना तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ जसमा २९% वित्तिय प्रगति भएको देखिन्छ भने यस कार्यालयबाट संघ तथा प्रदेशबाट साना ठूला गरी १० वटा शीर्षकबाट १६ वटा कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ।

### समस्याहरू

- समयमै बजेट अछित्यारी तथा मार्गदर्शन प्राप्ति नहुने
- कतिपय कार्यक्रमहरुमा सम्बन्धित विषयविज्ञ प्राविधिक जनशक्तीको समयमै उपलब्धतामा समस्या हुनु



- कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुखको हेरफेर पटक पटक हुनु
- बजेट फुकुवा समयमै नहुनु

### २.३.११ जिल्ला अस्पताल

यस धनकुटा जिल्लाको पुरानो अस्पताल धनकुटा जिल्ला अस्पताल १५ बेड क्षमता रहेकोमा हाल ५० बेडमा सञ्चालित छ। निकट भविष्यमा नै १०० बेडमा स्तरोन्तरी हुने तरिखरमा रहेको छ। आ.व. २०८१/८२ मा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट तथा यस आ.व.को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण तालिका नं ५६, ५७, ५८ र ५९ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ५६

नेपाल सरकारबाट प्राप्त बजेट विवरण र प्रगति उपशीर्षक अनुसार (संघ शास्त्र अनुदान)

बजेट शीर्षक	कुल बजेट		खर्च		खर्च %
	चालु	पूँजिगत	चालु	पूँजिगत	
नसिङ्ग तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम	३५,००,०००	०	१,५९,२३९	०	२७.४
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	४८,००,०००	०	३९,७९,६८३	०	८२.७५
एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण	५,२४,०००	०	२,४३,११०	०	४६.४
परिवार कल्याण कार्यक्रम	८२,८७,०००	६,००,०००	३३,३६,१७७	०	३७.९७
महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	२०००००	०	०	०	०
जम्मा	१,७३,११,०००	६,००,०००	८५,१०,१९९	०	४७.५१

स्रोत: जिल्ला अस्पताल, धनकुटा

तालिका नं. ५७

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट विवरण र प्रगति उपशीर्षक अनुसार

बजेट शीर्षक	कुल बजेट		खर्च		खर्च %
	चालु	पूँजिगत	चालु	पूँजिगत	
अस्पतालतर्फ	३,७९,७७,०००	०	१,८८,२२,३१७	०	५०.६३
अस्पताल सेवा सुदृढीकरण तथा विस्तार कार्यक्रम	१,५८,९३,०००	९२,५०,०००	१५,२९,८८५	६,९६,६४५	८.८५
जम्मा	५,३०,७०,०००	९२,५०,०००	२,०३,५२,२०२	६,९६,६४५	३३.७८

स्रोत: जिल्ला अस्पताल, धनकुटा

तालिका नं. ५८

विकास समिति तथा अन्यतर्फ बजेट विवरण र प्रगती

बजेट शीर्षक	कुल आमदानी	खर्च	खर्च %
बिलिङ्ग काउन्टर	२१,०७०२३८	२०४२६२२२	९६.९४
फार्मेशी	७४८५२९६	६९७०६७७	९३.१२
एम्बुलेन्स	२८८१३८	०	०
शब बाहन	२२८०४६	०	०
जम्मा	२९,०७१७१८	२७३९६८९९	९४.२४

स्रोत: जिल्ला अस्पताल, धनकुटा



२०८१/८२  
२०८१/८२

नि. ३५ जिल्ला समन्वय जावकारा।

तालिका नं. ५९  
Major Indicators

Indicators	2078/79	2079/80	2080/81	2081/82		
				Male	Female	Total
Total No. OPD visit	22286	28308	67447	12391	18876	31267
Number of emergency visits	4347	5225	10180	2448	2558	5006
Total number of IPD Admit				166	514	680
Total No of In-patient Discharged	702	661	1805	159	520	679
Total number Of X-ray			8800			4881
Total number Of USG	3358	3559	4763			3245
Total OCMC Case	-	37	49	0	32	32
Number of Postmortem	36	29	95	49	18	67
Police case	2	10	17	29	10	39
Total nb. Of ECG	1253	1156	1946			1768
Total nb. Laboratory Services			22646			12115
Total nb. Of animal Bites						222
शल्यक्रियाद्वारा प्रसुती सेवा		150	195			101
सामाच्य प्रसुती सेवा		338	263			125
मुक्तिकृत गर्भपतन सेवा संख्या		344	343			162
सर्जरी सेवा (Minor)	772	554	141			38
सर्जरी सेवा (Major)			7			7
सामाजिक सुरक्षा सेवा						5885
Total no. Referred Case			3984			2317
Total BD				7	2	9
Total Hospital Death					2	2

स्रोत: जिल्ला अस्पताल, धनकुटा

माथीको तालिका नं. ५६ देखि ५९ बाट जिल्ला अस्पताल धनकुटाबाट आ.व. २०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। यस जिल्ला अस्पतालमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट प्राप्त भइ खर्च हुने गरेको छ। संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटको हालसम्म औषत ४१% को हाराहारीमा वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ। यसका साथै अस्पताल विकास समितिको नाममा आन्तरिक आमदानी हुने गरेको हुँदा सो समेत अस्पताल विकासको क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ। हाल यस अस्पतालबाट शल्यक्रियाद्वारा प्रसुती सेवाको कार्य समेत हुँदा आइरहेको छ।

#### सकारात्मक पक्षहरू

- जनरल मेडिसिनर्टफ्को बिशेषज्ञ सेवा सुरु।
- बिशेषज्ञ चिकित्सकबाट Echocardiography सेवा सुरु गर्न लागिएको।
- प्रसुती तथा स्थीरोग सम्बन्धी बिशेषज्ञ सेवाको निरन्तरता।
- चैत्रको पहिलो साताबाट हसामा १ पटक Radiologist बिशेषज्ञबाट USG सेवा सुरु गरिने।
- डाईलाइसिस सेवा संचालनको लागि आवश्यक व्यवस्थापनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
- ICU/HDU सेवा संचालनको लागि आवश्यक व्यवस्थापनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
- बिशेषज्ञ चिकित्सकबाट सर्जरी सेवाको सुरु।
- ल्याप्रोस्कोपी उपकरणहरुको खरिद प्रकृयाका लागि बोलपत्र आदान गरिएको।
- Blood Culture सेवाका लागि आवश्यक उपकरण खरिद प्रकृया अगाडी बढाईएको।
- प्रयोगशालामा BMLT बाट सेवा सूचारु।
- निसन्तान उपचार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक औजार उपकरण खरिद।



#### समस्याहरू

- १०० शैय्या संचालनका लागि भौतिक संरचना र बजेटको अभाव।
- जनशक्तिको अभाव (बिशेषज्ञ चिकित्सक ( Pediatrician, Ortho, Radiologist, लेखाको दरबन्दी,आदि।)

*[Signature]*

36

*[Signature]*  
प्र. जिल्ला समन्वय अधिकारी

- Blood Bank को अभाव ।
- शुद्ध पिउने पानीको अभाव ।
- बैकल्पिक विद्युतीय स्रोतको अभाव । (जेनरेटर, UPS, Stabilizer, Transformer)

#### चुनौतीहरु

- भेन्टिलेटर सहितको ICU सेवा संचालनमा ल्याउनु ।
- डायलाईसिस सेवा संचालनलाई निरन्तरता दिनु ।
- फिजियोथेरापी सेवा संचालनमा ल्याउनु ।
- बिशेषज्ञ चिकित्सक ( Pediatrician, Ortho, Radiologist,) सहितको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु ।
- गुणस्तरीय CSSD तथा Laundry सेवा विस्तार गर्नु ।
- अस्पताल परिसरको पार्किङ व्यवस्थापन गर्नु ।
- ल्याप्रोस्कोपी सेवा सुरु गर्ने ।
- निसन्तान उपचार सेवा सुरु गर्ने ।

#### समस्याहरुको समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरु

- ICU तथा डायलाईसिस सेवा संचालनमा ल्याउन जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार व्यवस्थापनको कार्य गरिएको,
- जेनेरल एनेस्थेसीया मेशीन खरीद गरी OT सेवाको थप विस्तार ,
- बिशेषज्ञ चिकित्सकबाट सर्जरी सेवाको सूरु ।
- १०० शैयाको अस्पतालका लागि भौतिक संरचना निर्माणाधिन,
- बिमा दावीमा छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाईएको,
- अस्पताल सेवा विस्तार (ICU/HDU, डायलाईसिस, रेडियोलोजी सेवा तथा अन्य) का लागि सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठक आह्वान र समन्वय गरिएको,

#### देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्न नसिकएका विषयहरु

- बिशेषज्ञ चिकित्सक ( Pediatrician, Ortho, Radiologist) सहितको जनशक्ति व्यवस्थापन
- फिजियोथेरापी सेवाको संचालन
- Blood Bank स्थापना
- Electric back up को व्यवस्था
- क्वार्टर व्यवस्थापन
- पर्याप्त पानीको व्यवस्थापन
- निसन्तान उपचार सेवा सुरु गर्ने जनशक्ति सरुवा हुँदा उक्त सेवा सूचारु गर्न नसिकिएको,
- ढल निकास

#### देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्न आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरु

- बिशेषज्ञ सेवाका लागि प्रदेश सरकारबाट कम्तिमा छात्रवृत्ति करारका बिशेषज्ञ चिकित्सक (Pediatrician, Ortho,radiologist, etc) ३ जना उपलब्ध हुनुपर्ने वा करारा सेवामा भर्ना गरिनुपर्ने ।
- Blood Bank स्थापनाका लागि सबै तहका सरकारहरुलाई झाकझक्याउने र बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
- Physiotherapy service का लागि पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा सूचारु गर्नुपर्ने ।
- Separate Dental x-ray room with hazard protection को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
- पर्याप्त विद्युतीय Back up को व्यवस्थाको लागि जेनरेटर, UPS, Stabilizer, Transformer खरिद गरी जडान गर्नुपर्ने ।
- आधुनिक पद्धतिबाट डेन्टल सेवा विस्तारको लागि OPG machine खरिद गर्नुपर्ने।
- उपकरण खरिद भई सेट अप हुने सेवाहरु IUI, Laparoscopy, Colposcopy लगायतका लागि बिशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध हुनुपर्ने ।



२.३.१२ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र

विगतमा यस जिल्लामा कोशी अञ्चल आयुर्वेद औषधालयको नाममा सञ्चालित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धनकुटाको आ.व. २०८१/८२ मा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको खर्चको प्रगति तलको तालिका नं. ६० र ६१ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ६०

भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण(प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण)

बजेट उप शीर्षक : ३६००३१०१३ र ३७००३१०१४

रकम रु.लाखमा

सि.नं.	PLMBS CODE	विवरण	ख.सि.न	एकाई	अर्धवार्षिक लक्ष्य तथा प्रगति											
					वार्षिक लक्ष्य			अर्धवार्षिक लक्ष्य			भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति		कैफियत	
					परिमा ण	भार	बजेट	परिमा ण	भार	बजे ट	प्रग ति	प्रतिशत	रक म	प्रतिश त		
१	२	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	
<b>अ. पूँजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू</b>																
१	11.3.7.7	फर्निचर तथा किक्चर्स	31123	पटक/संख्या	1	2.4	2	1		2.4	1	100.00	0.44	18.33	44048	
		अ. पूँजीगत खर्च अन्तरगतका जम्मा			1	2.4	2	1		2.4	1	100.00	0.44	18.33	44049	
<b>आ. चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरू</b>																
१	2.7.10.1	कर्मचारी करार परिक्षा सचालन	22522	संख्या	1	1.2	1	1		1.00	1	100.00	0.00	0.00		
२	2.7.22.27	निःशुल्क आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शिविर	22522	पटक/संख्या	1	2.4	2	1		2.00	1	100.00	0.00	0.00		
३	2.7.22.84	सःसुल्क आयुर्वेद अस्पताल फार्मसी सञ्चालन	22522	पटक	1	9.84	8.2	1		8.20	0	0.00	0.00	0.00		
४	2.7.22.85	महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरू का लागि आयुर्वेद सेवा सम्बन्धित अभियांत्रिकीरण	22522	पटक	1	1.2	1	1		1.00	1	100.00	1.00	100.00	99910.00	
५	2.7.22.131	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम सम्बन्धित समन्वयात्मक समिक्षा	22522	पटक	1	0.96	0.8	1		0.80	1	100.00	0.80	100.00	79500.00	
६	2.7.22.132	स्वस्थ जीवन प्रवर्द्धनका लागि योगाध्यास कार्यक्रम	22522	पटक	1	1.2	1	1		0.75	0	0.00	0.00	0.00		
७	2.7.22.132	आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पतालहरू को न्युनतम सेवा मापदण्ड सुधार कार्यक्रम	22522	पटक	1	3.6	3	1		2.25	0	0.00	0.00	0.00		
८	7.2.9.2	ल्याव सेवाका लागी आवश्यक केमिकल्स / रिएजेन्ट खरिद	27213	संख्या	1	0.6	0.5	1		0.25	0	0.00	0.00	0.00		
९	7.2.9.8	आयुर्वेद औषधि खरिद	27213	पटक	1	4.8	4	1		4.00	1	100.00	0.00	0.00		
आ) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:					9		21.50	9	0.00	20.3	5	55.556	1.80	8.86	179410.00	
कुल जम्मा (अ र आ) खर्च					10	2.4	23.50	10	0.00	22.7	6	60.00	2.24	9.87	223459.00	

स्रोत: जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धनकुटा



तालिका नं. ६१  
भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण (संघ सशर्त अनुदान)

बजेट उप शीर्षक : ३५०९९१२४३

रकम रु. हजारमा

सि.नं.	PLMBS CODE	विवरण	ख.शि.न.	एकाई	वार्षिक लक्ष्य प्रगति										
					वार्षिक लक्ष्य			लक्ष्य			भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति		कैफियत
					परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	प्रगति	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
आ. चालु खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरु															
१	2.7.22.1463	पंचकर्म पुर्वकर्म कार्यक्रम	22522	पटक	०	20.82	5.2	१		2.60	१	100.00	2.60	100.00	
२	2.7.22.1464	प्रयोगशाला संचालन (अन्य सेवा शुल्क समेत)	22522	पटक	०	16.7	4.17	१		2.09	१	100.00	2.09	100.00	
३	2.7.22.1482	औषधि खरिद	22522	पटक	०	16.02	४	१		2.00	१	100.00	0.00	0.00	
४	2.7.22.1504	नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र तथा अधिकारी संचालनार्थ	22522	पटक	०	46.46	11.6	१		5.80	१	100.00	5.80	100.00	
५	ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				०	100	24.97	४		12.49	४	100.00	10.49	83.98	

स्रोत: जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धनकुटा

माथीको तालिका नं. ६० र ६१ अनुसार जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धनकुटाको आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । जसमा हालसम्म यस केन्द्रको संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त बजेटको औषत वित्तीय प्रगति ४७% र भौतिक प्रगति ८०% को हाराहारीमा रहेको छ ।

### २.३.१३ कृषि ज्ञान केन्द्र

कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटाद्वारा सञ्चालित आ.व. २०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रम तथा सो को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण तालिका नं ६२ र ६३ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. ६२  
अर्धवार्षिक भारित र वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट			अर्धवार्षिक विनियोजित बजेट			भार लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रतिशत	अर्ध वार्षिक खर्च			वित्तीय प्रगति प्रतिशत
		चालु	पुँजिगत	जम्मा	चालु	पुँजिगत	जम्मा				चालु	पुँजिगत	जम्मा	
१	प्रदेश सरकार	14397	०	14397	7659	०	7659	53.16	36.53	68.73	4487	००	४४८७	58.59
२	प्रदेश सरकार कृषि विकास कार्यक्रम	7062	1000	8062	5196	1000	6196	76.82	67.71	88.14	4337	९८०	५३१७	85.82
३	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना	765	०	765	१०	०	१०	१.३	०	०		०	०	०

स्रोत: कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटा

  
जिल्ला समन्वय अधिकारी



तालिका नं. ६३  
संचालित मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम	इकाई	जम्मा	
			लक्ष्य	प्रगति
१	स्थलगत घुम्ती कृषक तालिम	संख्या	८	८
२	जिल्लास्तर कृषक तालिम	पटक	१	१
३	व्यवसायिक कृषकहरू को सिकाई आदान प्रदान अन्तर्रिक्षिया गोष्ठी	पटक	१	१
४	विद्यालयका विद्यार्थीसंग कृषि शिक्षा कार्यक्रम	संख्या	७	७
५	जैविक तथा वानस्पतिक विषादी प्रयोग विस्तार कायक्रम	संख्या	३	३
६	प्राविधिक पोषण पम्पलेट आदि प्रचार प्रसार सामाजी प्रकाशन र वितरण	पटक	२	२
७	स्थानीय बजारमा कृषि बस्तुको पाक्षिक खुद्रा मुल्य संकलन	पटक	१२	१२
८	सुन्तलाजात बर्णेचा व्यवस्थापन एवम् सुदृढिकरण कार्यक्रम	संख्या	५	५
९	उन्नत प्रविधि प्रदर्शन	संख्या	१०	१०
१०	अलैची बगान व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम	संख्या	३	३
११	एपोभेट/विषादी व्यावसायीहरूसंग अन्तर्रिक्षिया गोष्ठी	संख्या	१	१
१२	उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रम	पटक	१	१
१३	विषादि रहित खाना सम्बन्ध सचेतनाका लागि आमा समूह परिचालन	संख्या	८	८
१४	बाली तथा पशुपंक्षी वीमा सम्बन्धी सरोकारवालहरूसँग समन्वय बैठक	संख्या	१	१
१५	स्थानिय तहमा कार्यरत प्राविधिक सँग मासिक समन्वय तथा तथ्याङ्क अद्यावधिक बैठक	पटक	२	२
१६	कृषि प्राविधिक/कृषक सहजकर्ताहरू मार्फत कृषक पाठशाला कार्यक्रम संचालन	संख्या	२	२
१७	विभिन्न स्थानहरूमा प्लान्ट लिक्निक संचालन	संख्या	४	- २
१८	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा तथ्याङ्क पुस्तिका प्रकाशन	पटक	१	१
१९	आकस्मिक प्रकोपमा सहयोग	पटक	२	२
२०	मुख्य मुख्यबालीहरूको क्रप कटिङ्ग	पटक	४०	३०
२१	कृषि सम्बद्ध विभिन्न दिवसहरू मनाउने	संख्या	१	१
२२	पुरानो किम्बु बगैचा व्यावस्थापन	पटक	१	१

स्रोत: कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटा

माथीको तालिका नं. ६२ र ६३ बाट कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाको आ.व. २०८१/८२ मा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको बजेटको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । जसमा हालसम्म कृषि ज्ञान केन्द्रबाट औषत रूपमा ७२% को हाराहारीमा वित्तिय प्रगति भएको छ भने ७८% को हाराहारीमा भौतिक प्रगति भएको देखिन्छ ।

#### मुख्य मुख्य कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त प्रतिफल

क्र.सं.	मुख्य मुख्य कार्यक्रमको नाम	उपलब्धिहरू (परिमाणात्मक सूचक)	प्राप्त प्रतिफल / अपेक्षित प्रतिफल
१	स्थलगत घुम्ती कृषक तालिम	८ स्थानमा विभिन्न वालिमा तालिम संचालन भएको ।	१६६ जना कृषकहरू धान र तरकारी वालीमा लाग्ने रोग किराको आक्रमणबाट हुने क्षति न्युनिकरण गर्ने सिप प्राप्त गरेको ।
२	जिल्लास्तर कृषक तालिम	१ पटक तालिम संचालन भएको ।	१८ जना कृषकहरू व्यवसायीक तरकारी खेती सम्बन्ध ज्ञान सिप हासिल गरेको ।
३	व्यवसायिक कृषकहरू को सिकाई आदान प्रदान अन्तर्रिक्षिया गोष्ठी	२० जाना व्यवसायिक कृषकहरू सहभागि भएको ।	२० जना व्यवसायिक कृषकहरू संग भएको अनुभव र सिपहरू एक आपसमा आदानप्रदान भएको ।
४	विद्यालयका विद्यार्थीसंग कृषि शिक्षा कार्यक्रम	४ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।	१३२ जना विद्यार्थीहरू विषादिको सुरक्षित प्रयोग विधिको वारेमा जानकार भएको । जस्को कारण वाली उत्पादन लागतमा समेत कमी आउने ।
५	जैविक तथा वानस्पतिक विषादी प्रयोग विस्तार कायक्रम	३ वटा स्थानमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।	७७ जना कृषकहरूले झोलमल बनाई प्रयोग गरेको । विषादि प्रयोगमा कमी र स्वस्थ वाली उत्पादनमा सहयोग हुने ।
६	प्राविधिक पोषण पम्पलेट आदि प्रचार प्रसार सामाजी प्रकाशन र वितरण	२ पाटक पम्पलेट प्रकाशन भएको ।	बहुमूल्य सरिफा खेती प्रविधिको प्रचार प्रसार भई सरिफा खेतीको क्षेत्र विस्तार हुने ।
७	माटो परीक्षण शिविर संचालन तथा माटो सुधारका लागि कृषि चुन र हरियो मल प्रवर्द्धन कार्यक्रम	५ वटा स्थानमा माटो परीक्षण शिविर संचालन हुने ।	माटो परीक्षण कार्यबाट माटोको गुणस्तरमा सुधार भई वाली उत्पादनमा वृद्धि हुने ।



८	सुन्तलाजात बौद्धिक व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम	५ वटा कृषक समूहमा कार्यक्रम संचालन भएको	५ वटा कृषक समूहमा १०५ घरधुरी कृषकहरूको ८ हे पुरानो रोगप्रत सुन्तला बौद्धिक सुधार भई ४.२ मे.टन उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ।
९	उन्नत प्रविधि प्रदर्शन	१० स्थानमा उन्नत प्रविधि प्रदर्शन संचालन भएको।	५३ जना कृषकहरूले उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरी ७.९ हे.थप नयाँ क्षेत्र विस्तर भई ६.३२ मे.टन ताजा तरकारी उत्पादन हुनेछ।
१०	अलैची बगान व्यवस्थापन एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम	३ वटा कृषक समूहमा कार्यक्रम संचालन भाएको।	६६ जना कृषकहरूको ३३० रोपनी क्षेत्रफलमा अलैची बगान व्यवस्थापन भएको।
११	एप्रोभेट/विषादी व्यावसायीहरूसँग अन्तरक्रिया गोष्ठी	१ पटक विउ तथा बिषादी विक्रेता व्यवसायीहरूका लागि कार्यक्रम संचालन गरेको	विउ तथा बिषादी विक्रेताहरू सु-सुचित भई गुणस्तर सामग्रिहरु आपुर्ति कार्यमा वृद्धि हुने।
१२	उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रम	१ पटक कृषक सम्मान कार्यक्रम संचालन भएको।	जिल्लामा तरकारी वालीमा उत्कृष्ट ठहरिएका ७ जना कृषकहरू सम्मानित भएको। कृषकहरूले गौरबको महशुस गरी वाली उत्पादनमा वृद्धि हुने र अरु कृषहरू समेत प्रतिस्पर्धी हुनेछ।
१३	बाली तथा पशुपंक्षी बीमा सम्बन्धी सरोकारवालहरूसँग समन्वय बैठक	१ पटक बाली तथा पशुपंक्षी सम्बन्धी सरोकारवालहरूसँग समन्वय बैठक	कृषि विमा गर्नका लागि कृषकहरूमा जानकारी प्राप्त भई कृषि विमा गर्न कृषकहरू उत्साहित भएको।
१४	कृषि प्राविधिक/कृषक सहजकर्ताहरू मार्फत कृषक पाठशाला कार्यक्रम संचालन	२ स्थानमा कार्यक्रम संचालन भएको	५० जना कृषकहरू आई.पि.एम. कृषक पाठशाला बाट ब्रोकाउली सिमी वालीमा लाने रोग किरा पहिचन तथा व्यवस्थापन कार्यमा सक्षम भई स्वस्थ तरकारी उत्पादन तर्फ उन्मुख हुनेछ।
१५	विभिन्न स्थानहरूमा प्लान्ट लिंकनिक संचालन	२ बाट बाली उपचार शिवर संचालन भएको।	१२२ जना कृषकहरूले बाली उपचार शिविरमा सहभागी भई प्राविधिक सेवा लिएको।
१६	बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा तथ्याङ्क पुस्तिका प्रकाशन	१ पटक बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पुस्तिका छपाई गरि वितरण भएको।	जिल्लाको कृषि तथ्याङ्क अद्यावधिक भएको। आगामी समयमा कृषि सम्बन्धि विभिन्न योजना तर्जुमा गर्न सहज हुने।

## २.३.१४ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटाको यस आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण तलको तालिका नं ६४, ६५, ६६ र ६७ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ६४  
अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	अर्धवार्षिक		
		विनियोजित बजेट रु हजार	खर्च निकासा	प्रगति प्रतिशत
१	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र	6147	3582.98	58%
२	पशु सेवा कार्यक्रम	3785	2711.18	72%
	जम्मा	9932	6294.16	65%

स्रोत: भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटा

तालिका नं. ६५  
अर्धवार्षिक भारित प्रगति

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	अर्धवार्षिक			
		विनियोजित बजेट रु हजारमा	भारित लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत
१	भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र	6147	54.7	39.14	72%
२	पशु सेवा कार्यक्रम	3785	66.4	56.66	85%
	जम्मा	9932	60.55	48	79%

स्रोत: भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटा



तालिका नं. ६६  
संचालित मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरु

क्र.सं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलाप	इकाई	अर्धवार्षिक		कैफियत
			लक्ष्य	प्रगति	
१	कृत्रिम गर्भाधान सेवा	महिना	४	४	
२	पशुपन्छी उपचार सेवा	संख्या	२	२	
३	रेविज बिरुद्ध खोप र व्यवस्थापन(रोग नियन्त्रण सेवा )	पटक	२	२	
४	बिभिन्न प्राथमिकता प्राप्त पशुपोगहरुको सर्भिलेन्स र पृष्ठपोषण	पटक	२	२	
५	३ दिने पशुपन्छीपालन तालिम (गाई/बाघा/बंगुर)	संख्या	४	४	
६	तथ्याइक/सूचना/विवरण/इन्भेन्टरी अध्यावधिक गर्ने।(पशुपंक्षी बजार प्रवर्जन कार्यक्रम)	पटक	१	१	
७	रेविज रोग नियन्त्रणका लागि सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण शिविर	पटक	१	१	
८	स्थानिय तहमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरु बीच समन्वय तथा प्रगति प्रेषण सम्बन्धि बैठक	पटक	३	३	
९	पशुपन्छी रोग निदान सेवा	पटक	२	२	
१०	एकिकृत धुमित विशेषज्ञ पशु स्वास्थ्य सेवा	पटक	२	२	
११	व्यवसायिक पशु फार्महरूलाई उन्नत धाँसको बीउ, बेर्ना, सेट, स्लिप, साइलेजको लागि मैकेको बीउ बितरण	पटक	१	१	
१२	व्यवसायिक भैंसि प्रवर्जन कार्यक्रम	पटक	१	१	
१३	जिल्लास्तरमा खोरेत रोग नियन्त्रण रणनिति कार्यान्वयन सम्बन्धी स्थानिय सरोकारबालाहरुसँग छलफल	पटक	१	१	
१४	पशुपन्छी उपचार सेवा	पटक	२	२	
१५	अन्तरक्रिया गोष्ठी १ दिने (मत्स्य कृषक, प्राविधिक, व्यापारी एवं सरोकारबाला निकाय)	पटक	१	१	
१६	भेटेरिनरी नियन्त्रण कार्यक्रम(पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम)	पटक	१	१	
१७	कार्यालय कम्पाउण्ड घेरावारा निर्माण		१	१	

स्रोत: भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटा

तालिका नं. ६७  
कृत्रिम गर्भाधान अर्धवार्षिक

धनकुटा	गाई		भैंसी		बाघा		बंगुर		जम्मा
	स्थानिय	उन्नत	स्थानिय	उन्नत	स्थानिय	उन्नत	स्थानिय	उन्नत	
भेटेरिनरी अस्पताल	72	627	34	106					839
स्थानिय तह	260	1679	215	776					2930
जम्मा	332	2306	249	882					3769

स्रोत: भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटा

माथीको तालिका नं. ६४ देखि ६७ सम्म भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाको यस आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। कोशी प्रदेश सरकार मातहत रहेको यस केन्द्रमा प्राप्त बजेटको हालसम्म औषत रुपमा ६५% वित्तीय प्रगति र ७९% भौतिक प्रगति रहेको छ। यस केन्द्रबाट विभिन्न १७ वटा कार्यक्रमहरु सञ्चालित रहेका छन् जुन तालिका नं. ६६ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

२.३.१५ कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाखीवास

कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाखीवासको आ.व. २०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगति विवरण तालिका नं. ६८, ६९, ७०, ७१ र ७२ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ६८  
अर्धवार्षिक बाडफाड वित्तीय प्रगति %

क्र.सं.	बजेट शिर्षक	वार्षिक		हालसम्मको	
		बजेट	जम्माको प्रतिशत	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	चालु खर्च	७०७८४	८८.४७	२८६२९	३५.७८
१.१	उपभोग खर्च	२९२३२	३६.५३	६४८५	८.१
१.२	संचालन खर्च	३०९२६	३८.६५	१२३३६	१५.४२
१.३	प्रशासनिक खर्च	१०६२६	१३.२८	९८०८	१२.२६
२	पुँजीगत खर्च	९२२०	११.५२	१६४५	२.०५
	जम्मा	८०००४	१००	३०२७४	३७.८३

स्रोत: कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाखीवास

४२  
७. जिल्ला समन्वय आधिकारी



तालिका नं. ६९  
दोस्रो त्रेमसिक तथा अर्धवार्षिक वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	बजेट शिर्षक	विनियोजित बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	चालु खर्च	१३३७६	१६०२१	११८.८८
१.१	उपभोग खर्च	६७२३	२७६०	२०.४८
१.२	संचालन खर्च	३११८	६०१२	४४.६९
१.३	प्रशासनिक खर्च	३५३५	७२४९	५३.७९
२	पूँजीगत खर्च	१००	८०	०.६
	जम्मा	१३४७६	१६१०१	११९.४८

स्रोत: कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाखीवास

तालिका नं. ७०

संचालन खर्च कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगति

क्र.सं.	परियोजनाको शिर्षक	वार्षिक क्रियाकलाप लक्ष्य			हालसम्मको प्रगति		
		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च
१	बाली प्रबिधि विकास	४	४.०३	१६१६	३	३.०२	३२५
२	बागवानी प्रबिधि विकास	२०	२५.२७	१०१४६	१	१.२६	३३४९.८
३	बहुपक्षीय (मल्टिसेक्टरल) प्रबिधि विकास	१०	७.६९	३०८९	४	३.०८	१६१५
४	कृषक सहभागीतामूलक वाह्य अनुसन्धान	६	७.०७	२८४०	२	२.३६	१५४१
५	कृषि अनुसन्धान व्यवस्थापन तथा सुदृढिकरण स्रोत वीड एवं वस्तु उत्पादन	१३	३२.९७	१३२३५	५	१२.६८	५५०६
	जम्मा	५३	७७.०३	३०९२६	१५	२२.४	१२३३६

स्रोत: कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाखीवास

तालिका नं. ७१

पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगति

क्र.सं.	पूँजीगत क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			हालसम्मको प्रगति		
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च
१	गैर आवासिय भवन निर्माण/खरिद	संख्या	१	४.९८	२०००.	०	०	०
२	निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	संख्या	३	७.२२	२९००.	०	०	०
३	अन्य सार्वजनिक निर्माण	संख्या	१	२.४९	१०००.	०	०	०
४	पूँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण	संख्या	१	१.२५	५००.	१	१.२५	४९६
५	मेशिनरी तथा औजार	संख्या	१४	७.०२	२८२०	८	४.०१	११४१
	जम्मा	संख्या	२०	२२.९७	९२२०	११	५.२६	१६४५

स्रोत: कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाखीवास

तालिका नं. ७२  
हालसम्मको जम्मा भारित प्रगति

विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			हालसम्मको प्रगति		
		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च
कार्यक्रम खर्चको जम्मा	संख्या	७३	१००	४०,१४६	२४	२७.६६	१३,९८१

स्रोत: कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाखीवास

माथीको तालिका नं. ६८ देखि ७२ सम्म कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाखीवासको आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको यस केन्द्रको अर्धवार्षिक अवधि सम्मा औषतमा ३८% वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ भने ७३ वटा कार्यक्रम रहेकोमा जसको औषत भौतिक प्रगति २८% को हाराहारीमा रहेको छ। केन्द्रको पूँजीगत खर्चको हालसम्मको प्रगति भने ५% को हाराहारीमा रहेको छ।



## प्रविधि हस्तान्तरण

क्र.सं.	प्रवाह गरिएका सेवा सूचिहारु	हाल सम्मका उपलब्धिहरु
		(गुणात्मक तथा संख्यात्मक)
१	स्रोत बीउबिरुवा /बेर्ना/वस्तु/ आदिको वितरण	तरकारी बालीमा; रायो केजी ०५.११ - (तान्खुवा लोकल), सिमि (त्रिसुली) के २.१८ - (जी., केराउ केजी ५१.९ - (सिक्किमे लोकल), (आर्केल ८.९ - (केजी र मूला २२ केजी १., साथै बालीमा; भटमास - (सेती) १३ केजी मूल बिउ विभिन्न जिल्लाका कृषक तथा कृषक समुहमा बिक्री बितरण गरिएको।
२	परामर्श सेवा	अलैंची खेती गर्ने १५ जना तथा २२ जना एवोकाडो कृषकहरूलाई खेती तथा रोगकिरा व्यवस्थापन सम्बन्धी परामर्श सेवा दिएको
३	घुम्ती शिविर	हाल नभएको
४	प्रविधि प्रसार तथा प्रकाशन	हाल नभएको
५	प्रयोगशाला परीक्षण	हाल नभएको
६	ओटि तथा इन्टर्नशिप,जे.	हालसम्म ६ जना बिमहिने कृषिका १८८, ए.जी.एसी. तथा आई.ए.जी.एसी. ११७ जना विद्यार्थी गरी जम्मा १२३ जना विद्यार्थीहरूले यस केन्द्रमा इन्टर्नशिप गरेको।
७	पशु प्रजनन सेवा	हालसम्म केन्द्र वरिपरीका बाख्ता पालन गर्ने कृषकहरूको ११ वटा बाख्ताहरूलाई केन्द्रमा रहेको ५०को बोएर बोकामा प्रजनन सेवा % निशुल्क रूपमा लिएको
८	अन्य सेवा केन्द्रको ) किसान : अवलोकन भ्रमण, विद्यार्थी, कर्मचारी, उधमी आदि	हालसम्म किसान जना ३०५२ -, विद्यार्थी जना ४६६० -, कर्मचारी १३३ - जना, उधमी जनाले केन्द्रको ७९४५ जना गरि जम्मा १०० - भ्रमण गरेका छन्।

## मुख्य समस्या तथा सुझाव

क्र.सं.	मुख्य समस्या	समाधानको लागि सुझाव
१	अनुसन्धानकर्ता र प्राविधिकको अभाव	दरबन्दी अनुसारको जनसक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
२	अनुसन्धानको लागि बजेटको अभाव	बजेटको व्यवथा गर्नुपर्ने
३	कृशक स्तरको तालिमको अभाव	कृशक स्तरको तालिमको व्यस्था गर्नुपर्ने

### २.३.१६ राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम

राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, पाख्तीवासको यस आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण तालिका नं ७३, ७४ र ७५ मा प्रस्तुत गरिएको छ । यद्यपी यस कार्यालयका धैरे पुँजीगत कार्यक्रमहरू इलाम जिल्लामा कार्यान्वयन हुने देखिएका छन् ।

#### कार्यक्षेत्र

- प्रार्थमिकताको आधारमा चिया तथा अलैचिं तथा अन्य व्यावसायिक बाली सम्बन्धि अध्ययन, अनुशन्धान तथा प्रविधि विकास र प्रवार्धन गर्नु हो ।
- रास्ट्रीय स्तरमा चिया तथा अलैचीको मार्गचित्र, अनुगमन तथा दिशा निर्देश गर्नु हो ।
- चिया तथा अलैचीको सम्रक्षण, सम्वर्धन र प्रयोग गर्नु हो ।
- चिया तथा अलैचीको व्यवसायिकिकरण सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम तैयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवस्यक सहयोग गर्नु हो ।
- श्रोत बिउ तथा बेर्ना उत्पादन, वितरण र आवस्यक प्राविधिक सेवा प्रदान गर्नु हो ।
- व्यवसायिक बाली सम्बन्धि जनसक्ति क्षमता अबिब्रिद्धि गर्नु हो ।
- परिषद्को स्वीकृतिमा राष्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय संघ संस्थाहरूसंग समन्वय तथा सहकार्य गर्नु हो ।

मु.

44

मि. जिल्ला समन्वय अधिकारी



तालिका नं. ७३  
अर्ध-वार्षिक वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	बजेट शिर्षक	वार्षिक बजेट	हालसम्मको	
			खर्च	प्रतिशत
१	चालु खर्च	१४१२९	४८४५.५	३४.२९
१.१	उपभोग खर्च	६२०५	१,८४५.४७	२९.७४
१.२	संचालन खर्च	४९९४	१९९६.०३	३१.९७
१.३	प्रशासनिक खर्च	२९३०	१००४	३४.२७
२	पूँजीगत खर्च	३८७९५	५७००.११	१४.६९
	जम्मा	५२९२४	१०५४५.६१	११.९३

स्रोत: राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, पाखीवास

तालिका नं. ७४

पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति

क्र.सं.	पूँजीगत क्रियाकलाप	इकाई	त्रैमासिक लक्ष्य			त्रैमासिक प्रगति	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित
१	बैज्ञानिक आवास जग्गा सम्याउने	संख्या	१	१.९	१०००	०	०
२	Round table for seminar hall	संख्या	१	०.७	३००	०	०
३	Chair for seminar hall	संख्या	३०	०.५	२००	०	०
४	Vaccum cleaner खरिद	संख्या	२	०.२	१००	२	०.२
५	Inverter with battery	संख्या	२	०.४	२००	२	०.४
६	washing Machine	संख्या	१	०.२	११५.	१	०.२
७	गाडी खरिद	संख्या	१	१२.६	५५००	१	१२.६
	जम्मा		३८	१६.५	७४१५	६	१३.४

स्रोत: राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, पाखीवास

तालिका नं. ७५

दोस्रो त्रैमासिकको जम्मा भारित प्रगति

विवरण	इकाई	त्रैमासिक लक्ष्य			त्रैमासिक प्रगति	
		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित
संचालन तथा पूँजीगत खर्चको जम्मा	संख्या	४१	१७.३६	८२७०	८	१४.२६

स्रोत: राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, पाखीवास

माथीका तालिका नं. ७३ देखि ७५ सम्म राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, पाखीवासको आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ जसमा उक्त कार्यक्रमबाट हालसम्म औषत रूपमा २०% वित्तीय प्रगति भएको छ भने १३% को हाराहारीमा भौतिक प्रगति रहेको देखिन्छ।

२.३.१७ राष्ट्रिय बड्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम, पाखीवास

राष्ट्रिय बड्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम, पाखीवासद्वारा आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण तालिका नं. ७६, ७७, ७८ र ७९ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ७६

वार्षिक वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	बजेट शिर्षक	वार्षिक		हालसम्मको	
		बजेट	जम्माको प्रतिशत	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	चालु खर्च	१६६९७	६६.३३	६७७४.११	२६.९१
१.१	उपभोग खर्च	५३४६	२१.२४	२२१९.२१	८.८१
१.२	संचालन खर्च	१६५१	३८.३४	३९९३.९९	१५.५५
१.३	प्रशासनिक खर्च	१७००	६.७५	६४०.९१	२.५६
२	पूँजीगत खर्च	८४७५	३३.६७	४६७३.०५	१८.५६
	जम्मा	२५१७२	१००	११४७७.१६	४५.४८

स्रोत: राष्ट्रिय बड्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम, पाखीवास

*[Signature]*

45

प्र. जिल्ला समन्वय आधिकारा



तालिका नं. ७७  
संचालन खर्च कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगति

क्र.सं.	परियोजनाको शिर्षक	वार्षिक क्रियाकलाप लक्ष्य			हालसम्मको प्रगति	
		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित
१	Farm Management Research Support and Production Program	१०	२९.५५	५३५६	१	२.९५
२	Pakhribas black pig improvement project	४	२.३	४१७	१	०.५८
३	Farm Maintenance and Production Program	१	१.४५	२६३		०
४	Boar Semen evaluation in relation to production of AI semen doses and its fertility	४	४.५७	८२८	१	१.१४
५	Management Strategies to improve production performance and meat quality of indigenous	४	३.९५	७१६	२	१.९८
६	Farm waste management in swine farm	५	३.४७	७४९	१	०.६९
७	Conservation and herd improvement of indigenous swine germplasm	४	७.९६	१४४२	०	०
जम्मा		३३	५३.२४	९६५१.	६	७.३४

स्रोत: राष्ट्रिय बड्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम, पाखीवास

तालिका नं. ७८  
हालसम्मको जम्मा भारित प्रगति

विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			हालसम्मको प्रगति		
		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च
कार्यक्रम खर्चको जम्मा	संख्या	१८३	१००	१८१२६.	१६०	३३.९६	८५८७.०४

स्रोत: राष्ट्रिय बड्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम, पाखीवास

तालिका नं. ७९  
स्रोत सामग्री उत्पादन विवरण

क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	दोस्रो त्रैमासिक प्रगति	हालसम्मको प्रगति
Duroc piglets for breeding purpose	गोटा	१०	०	२
Other crossbreeds	गोटा	०	१७	२७
Chawanche	गोटा	१०	१०	१७
Hurrah	गोटा	१०	१	१
PAC Black piglets for breeding purposes	गोटा	१२०	६२	१३०
Semen doses	गोटा	२००	१	१२
Pig Manure	मे. ट.	३	२.०८	८.८८
Pig Live meat	कि. ग्रा.	३०००	५५६.५	१४०२

स्रोत: राष्ट्रिय बड्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम, पाखीवास

माथीको तालिका नं. ७६ देखि ७९ सम्म राष्ट्रिय बड्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम, पाखीवासद्वारा आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको अवस्था प्रस्तुत गरिएको छ जस अनुसार उक्त कार्यक्रमको हालसम्म औषत ४५% वित्तिय प्रगति र ३४% भौतिक प्रगति रहेको छ । यस केन्द्रमा विभिन्न ६ वटा शीर्षकमा कार्यक्रमहरु प्राप्त भइ सञ्चालनमा रहेका छन् ।

#### प्रविधि हस्तान्तरण

क्र.सं.	प्रवाह गरिएका सेवा सूचिहरू	हाल सम्मका उपलब्धिहरू(गुणात्मक तथा संख्यात्मक)
१	स्रोत वीउ/वस्तु/बेर्ना/ बिरुवा आदिको वितरण	१२३ गोटा पाखीवास कालो र २६ गोटा बर्णशंकर जातको पाठा पाठी वितरण (विभिन्न जिल्लाका किसान, स्थानीय तह तथा प्रादेशिक कार्यालयहरु)
		१२ डोज प्रशोधित विर्य वितरण (तेहथुम, सुनसरी र धनकुटा)
२	परामर्श सेवा	निर्धन लघुवित संस्था, हिले शाखा लाई बंगुर पालन सम्बन्धि परामर्श सेवा प्रदान
३	प्रविधि प्रसार तथा प्रकाशन	बार्षिक प्रतिबेदन प्रकाशन
		कान्तिपुर TV को प्रदेश बिशेस समाचारमा बंगुर कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धि प्रविधिको प्रसार तथा जानकारी
४	ओ. जे. टी तथा इन्टरसिप	१ जना प्रशिक्षार्थी ओ. जे. टी अभ्यास सम्पन्न गरेको रथप २ जना अभ्यासरत रहेको



## यस आ.व. मा अपेक्षित प्रतिफलहरुको सुची

क्र.स.	अपेक्षित प्रतिफल
१	अनुसन्धान कार्यको लागि उन्नत जातको बंगुरहरु संरक्षण हुने
२	पारब्रीबास कालो बंगुरको एफ १ पुस्ताको प्रजनन् स्तर उन्नति हुने
३	बिभिन्न जातका स्थानीय बंगुरहरुको २० संख्या संरक्षण हुने

२.३.१८ राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम, पारीपात्ते

राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम, पारीपात्ते धनकुटाद्वारा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालित बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण तालिका नं ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५ र ८६ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ८०

वार्षिक बजेट विनियोजन र हालसम्मको वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	बजेट शिर्षक	वार्षिक		हालसम्मको	
		बजेट	जम्माको प्रतिशत	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	चालु खर्च	३१३८६	82.88	८६९६.७८	२७.७१
१.१	उपभोग खर्च	१३७५७	36.33	३१४५.१७	२२.८६
१.२	संचालन खर्च	१४२०८	37.52	५२२२.६६	३६.७६
१.३	प्रशासनिक खर्च	३४२१	9.03	३२८.९५	९.६२
२	पूँजीगत खर्च	६४८५	17.12	३६८८.८	५६.४२
जम्मा		३७८७९	100	१२३५५.५८	३२.६३

स्रोत: राष्ट्रिय सुन्तलन जात अनुसन्धान कार्यक्रम, पारीपात्ते

तालिका नं. ८१

संचालन खर्च कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगति

क्र.स.	संचालन क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य			हालसम्मको प्रगति		
		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च
१	बागवानी प्रविधि विकास	४२	४४.२८	९१६२	६	६.३३	४१७०
२	बहुपक्षीय (मल्टीसेक्टोरल) प्रविधि विकास						
३	कृषक सहभागितामूलक बाह्य अनुशन्धान						
४	कृषि अनुसन्धान व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण स्रोत बीउ एवं बस्तु उत्पादन	१३	२४.३९	५०४६	१	१.८८	१०५३
जम्मा		५५	६८.६६	१४२०८	७	८.२	५२२३

स्रोत: राष्ट्रिय सुन्तलन जात अनुसन्धान कार्यक्रम, पारीपात्ते

तालिका नं. ८२

पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको हालसम्मको प्रगति

क्र.स.	पूँजीगत क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			हालसम्मको प्रगति		
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च
१	निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	संख्या	४	९.६७	२०००	१	२.४२	४९७
२	पुँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण	मीटर	२०२	४.८३	१०००	०	०	०
३	अन्य सार्वजनिक निर्माण	मीटर	३२५	४.८३	१०००	३२५	४.८३	९९२
४	खानेपानी संरचना निर्माण	संख्या	६	१.४५	३००	६	१.४५	२८०
५	सिंचाइ संरचना निर्माण	घनमीटर	१३७	५.३२	११००	८०	३.१	११७
६	विद्युत संरचना निर्माण	संख्या	१०	१.९३	४००	१०	१.९३	३९६
७	मेशिनरी औजार	संख्या	१८	३.३१	६८५	१७	३.१३	४९८
जम्मा			७०२	३१.३४	६४८५	४३९	१६.८६	३६५९

स्रोत: राष्ट्रिय सुन्तलन जात अनुसन्धान कार्यक्रम, पारीपात्ते

तालिका नं. ८३

हालसम्मको जम्मा भारित प्रगति

विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			हालसम्मको प्रगति		
		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च
संचालन तथा पूँजीगत खर्चको जम्मा	संख्या	७५७	१००	२०६९३	४४६३	२५.०६	८८८१

स्रोत: राष्ट्रिय सुन्तलन जात अनुसन्धान कार्यक्रम, पारीपात्ते

तालिका नं. ८४  
स्रोत सामग्री उत्पादन विवरण

क्रियाकलाप	इकाई	बार्षिक लक्ष्य	दोस्रो त्रैमासिक प्रगति	हालसम्मको प्रगति
सुन्तला कलमी विरुवा	गोटा	१२,०००	६०००	८०००
कागती कलमी विरुवा	गोटा	१४,०००	९०००	९०००
जुनार कलमी विरुवा	गोटा	२,०००	१५००	१५००
रुटस्टको बीउ	किलो	३०.	३.	१८.
रुटस्टको विरुवा	गोटा	३०,०००	०	३५,०००
सुन्तला ताजा फल	टन	८.	०.८३०४	१.११४४
अन्य विरुवा	गोटा	-	-	-

स्रोत: राष्ट्रिय सुन्तलन जात अनुसन्धान कार्यक्रम, पारीपाल्ते


### प्रविधि हस्तान्तरण

क्र.सं.	प्रवाह गरिएका सेवा सूचिहारु	हाल सम्मका उपलब्धिहरु(गुणात्मक तथा संख्यात्मक)
१	स्रोत वीट /वस्तु /बेर्ना /बिरुवा आदिको वितरण	सुन्तलाजात फलफूलका २०८३ बिरुवा बिक्रिवितरण गरेको।
२	परामर्श सेवा	कार्यालयमा आएका ४४० जना किसान, बिद्यार्थी, तथा व्यवसायीहरूलाई परामर्श सेवा दिएको।
३	घुम्ती शिविर तथा तालीम	दिनला भोजपुरमा गाउँस्तारीय कार्यसमूह बैठक संचालन गरेको।
४	प्रविधि प्रसार तथा प्रकाशन	गुलाबी रोग, सुन्तलाको फालचुस्ने मोथ तथा सुन्तलाको रस्टमाइट व्यवस्थापन सम्बन्धि ९०० थान ब्रोसर प्रकाशित गरेको। NTV Plus channel मा रोग तथा किरा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यक्रम बजेको। रेडियो नेपालमा सुन्तलाखेती सम्बन्धि अन्तरबार्ता बजेको।
५	प्रयोगशाला परीक्षण	२
६	ओ.जे.टि तथा इन्टर्नेशिप	४०
७	अन्य सेवा	फोन, इमेल तथा अन्य मध्यमबाट ५८ जनालाई परामर्श सेवा दिएको।

तालिका नं. ८५  
कृषि जैविक विविधता संरक्षण

फिल्ड जिन बैंक स्थापना बर्ष	२०६०	परिमाण (संख्या)		
क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	५,०००	जात (स्थानीय/ रैथाने मात्र)	गत बर्षसम्म संरक्षित	यस. आ.व. मा थप
बाली / बस्तु				
सुन्तला	खोकु, बाँसखर्क, कमला, गोखर्ली आदि	२०	-	
कागती	तेहथुम, सुनकागती, कमानगंज, पन्त-१, अन्य	२५	-	
जुनार	धनकुटा, सिन्धुली, रामेछाप स्थानीय	२०	-	
मुलबृत	काठेज्यामिर, होक्से, बिमिरो, चाक्सी, आदि	२०	-	

स्रोत: राष्ट्रिय सुन्तलन जात अनुसन्धान कार्यक्रम, पारीपाल्ते

  
Mr. Jitlalaa Sambhav Adhikari

तालिका नं. ८६  
जैविक विविधता संरक्षण भएको

प्रजाति	संख्या	श्रेत्र
सुन्तला	४६	फ्रान्स, जापान, अस्ट्रेलिया र स्थानीय
जुनार	३४	भारत, अस्ट्रेलिया र फ्रान्स
ट्याङ्गेलो	३	फ्रान्स र जापान
ट्यांगोर	४	फ्रान्स र जापान
कागती	२७	स्थानीय
निवुवा	६	स्थानीय
ग्रेप फ्रुट	९	फ्रान्स र भियतनाम
मुन्तला	४	भारत
रुटस्टक	१९	फ्रान्स, अस्ट्रेलिया र स्थानीय
जम्मा	१५२	

स्रोत: राष्ट्रिय सुन्तलन जात अनुसन्धान कार्यक्रम, पारीपाल्से

माथीको तालिका नं. ८० देखि ८६ सम्म राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम, पारीपाल्सेद्वारा आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको छ जस अनुसार उक्त कार्यक्रमको हालसम्म औषत रूपमा जम्मा ३३% वित्तिय प्रगति र २५% भौतिक प्रगति रहेको छ। यस कार्यक्रमबाट विशेषत सुन्तला जात सम्बन्धी अनुसन्धानका साथै सुन्तलाका विरुवा तथा फलको उत्पादन तथा विक्री समेत हुने गरेको छ।

यस आ.व. मा अपेक्षित प्रतिफलहरुको सुची

क्र.सं.	अपेक्षित प्रतिफल
१	कागतीको लागि एउटा उपयुक्त रुटस्टक पहिचान गर्ने।
२	धनकुटा र धनकुटाको जस्तै हावापानी भएका क्षेत्रको लागि जुनारको एउटा जात सिफारिस गर्ने।

२.३.१९ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तेहथुम (सिंधुवा धनकुटा)

धनकुटा जिल्ला समेत कार्यक्षेत्र रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तेहथुमद्वारा यस धनकुटा जिल्लामा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालन हुने/भइरहेका कार्यक्रमहरू तालिका नं. ८७ मा प्रस्तुत गरिएको छ। साथै यस परियोजना पश्चात तरकारी निर्यातमा भएको सुधारको अवस्था तालिका नं ८८ मा प्रस्तुत गरिनुका साथै तालिका नं ८९, ९० र ९१ मा उक्त परियोजना को प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।



नि. १ जिल्ला सम्बन्धी आधकारा

तालिका नं. ८७  
धनकुटा जिल्लाको लागि विनियोजित बजेट

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट रुलाखमा	कार्यान्वयन हुने स्थानीय तह	बजेट रुलाखमा	वडाहरू	कार्यान्वयन प्रक्रिया	गर्नेकार्यान्वयनको कैफियत अवस्था
१	साना सिचाइ निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यक्रम	32	महालक्ष्मी नगरपालिका	1,7,8 रु ९	कृषक समूह, कृषि समझौता कार्य सहारी, निजि फर्महरूबाट संचालन हुने		
			छथरजोरपाटि गाउँपालिका	1,2,3,5 रु ६			सम्पन्न भै
			धनकुटा नगरपालिका	१ रु ३			कार्यान्वयन
			शहिदभूमि गाउँपालिका	2,4,5 रु ६			प्रक्रियामा
			साँगुरीगढी गाउँपालिका	१ रु ३			रहेको
२	क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	16.15	महालक्ष्मी नगरपालिका	1,7,8 रु ९			
			छथरजोरपाटि गाउँपालिका	1,2,3,5 रु ६			
			धनकुटा नगरपालिका	१ रु ३			
			धनकुटा नगरपालिका	१ रु ३			
			शहिदभूमि गाउँपालिका	2,4,5 रु ६			
३	कृषि यान्त्रिकीकरणमा सहयोग	16	महालक्ष्मी नगरपालिका	1,7,8 रु ९			
			छथरजोरपाटि गा.पा.	1,2,3,5 रु ६			
			धनकुटा नगरपालिका	१ रु ३			
			शहिदभूमि गाउँपालिका	2,4,5 रु ६			
			साँगुरीगढी गाउँपालिका	१ रु ३			
४	स्थायी प्लाष्टिक घर	55	महालक्ष्मी नगरपालिका	1,7,8 रु ९			
			छथरजोरपाटि गा.पा.	1,2,3,5 रु ६			
५	बगैचा व्यवस्थापन	8.5	धनकुटा नगरपालिका	१ रु ३			
			शहिदभूमि गाउँपालिका	2,4,5 रु ६			
			साँगुरीगढी गाउँपालिका	१ रु ३			
६	चकलाबन्दी खेतीमा सहयोग	10	महालक्ष्मी नगरपालिका	1,7,8 रु ९			
			छथरजोरपाटि गा.पा.	1,2,3,5 रु ६			
७	ओसा कीरा नियन्त्रण	8.5	धनकुटा नगरपालिका	१ रु ३			
			शहिदभूमि गाउँपालिका	2,4,5 रु ६			
			साँगुरीगढी गाउँपालिका	१ रु ३			
८	सहकारी संजाल मार्फत बजारीकरण	1	महालक्ष्मी नगरपालिका	1,7,8 रु ९			
			छथरजोरपाटि गा.पा.	1,2,3,5 रु ६			

स्रोत: प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तेहथुम

### परियोजनाबाट देखिएको उल्लेखनीय परिवर्तन

तालिका नं. ८८

आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा जोनले पुऱ्याएको योगदान

बालीवस्तुको/ नाम	निर्यात भएको परिमाण मे. ट.	निर्यात भएको देश	आ. व.	कैफियत
तरकारीबन्दा), काउली	१८७२२	भारत	२०८०/८१	धनकुटा
सुन्तला	२७२८	भारत लगायत (अन्य जिल्लाहरूमा निकासी)	२०८०/८१	धनकुटा
अलैची	१८०	भारत	२०८०/८१	धनकुटा

स्रोत: प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तेहथुम

- धनकुटा नगरपालिकाका गणेश कटुवालले १५ रोपनी सुन्तला बगैचाबाट १६ लाख बराबरको आम्दानी लिन सफल भएको (बगैचा व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट सुधार भएको)
- आठराई गा.पा ३ का दिपेन्द्र सिटीलाले अलैची बाली १५ रोपनीबाट २७ लाख बराबरको आम्दानी लिन सफल भएको (क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अन्तरगत)



५०  
नि: जिल्ला समन्वय अधिकारी

तालिका नं. ८९  
यस आ.व.मा प्रथमिकताका कार्यक्रमहरु

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	लक्ष्य	प्रगती
१	चक्कावन्दी खेतीमा सहयोग कार्यक्रम	संख्या	२	समझौता कार्य सम्पन्न भै कार्यान्वयन भेरहेको
२	साना सिचाई तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	संख्या	३५	
३	प्लाष्टिक घर निर्माण	संख्या	७५	
४	कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	पटक	१	
५	अलैंची क्षेत्र विस्तार	हे.	१६	
६	तरकारी क्षेत्रफल विस्तार	हे.	१०	
७	अलैंची बगैँचा व्यवस्थापन	हे.	५	
८	सुन्तला जात फलफुलमा औषा कीरा नियन्त्रण	हे.	५०	
९	सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापन	हे.	५	
१०	सहकारी संजाल मार्फत कृषि बजारीकरणमा सहयोग	पटक	१	
११	कृषि बजार भण्डारण पुर्वाधार	संख्या	१२	

स्रोत: प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तेहथुम

तालिका नं. ९०

अर्धवार्षिक अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रमक्रियाकलापहरु/परिमाण	वार्षिक लक्ष्य	एकाइ	सुपरजोनजोनको/ नाम	सूचना प्रकाशन मिति	आवेदन परेको संख्या	समझौता संख्या	समझौता मिति	कार्यान्वयनको अवस्था
१	चक्कावन्दी खेती कार्यक्रम	२	संख्या	तरकारीअलैंची /	५/९/२०८१	१७	४		समझौता सम्पन्न भै कार्यान्वयन भेरहेको अवस्था
२	साना सिचाई तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम	३५	संख्या	तरकारी /अलैंची/ सुन्तला	५/९/२०८१	१५७	८१	-	
३	प्लाष्टिक घर निर्माण	७५	संख्या	तरकारी जोन	२०८१/०५/०९	५२	२४		
४	कृषि यान्त्रीकरण सहयोग	१	पटक	तरकारी सुन्तला/अलैंची/	२०८१/०५/०९	६८	४१		
५	अलैंची क्षेत्र विस्तार	१६	हे.	अलैंची	५/९/२०८१	५८	३६		
६	तरकारी क्षेत्रफल विस्तार	१०	हे.	तरकारी	५/९/२०८१	२४	१२		
७	अलैंची बगैँचा व्यवस्थापन	५	हे.	अलैंची	५/९/२०८१	१८	१४		
८	सुन्तला जात फलफुलमा औषा कीरा नियन्त्रण	५०	हे.	सुन्तला	५/९/२०८१	३	३		
९	सुन्तला बगैँचा व्यवस्थापन	५	हे.	सुन्तला	५/९/२०८१	१७	१३		
१०	सहकारी संजाल मार्फत कृषि बजारीकरणमा सहयोग	१	पटक	तरकारी अलैंची/सुन्तला/	५/९/२०८१	४	२		
११	कृषि बजार भण्डारण पुर्वाधार	१२	संख्या	तरकारीअलैंची/	५/९/२०८१	७	४		

स्रोत: प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तेहथुम

तालिका नं. ९१

पकेटको प्रगति विवरण धनकुटा

क्रसं.	बालीबस्तुको/ नाम	पकेटको संख्या निरन्तरता	आ.व २०८१/८२ को पकेटको विनियोजन (हजारमा.रु)	२०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको - (हजारमा.रु) खर्च	खर्चको प्रतिशत
१	तरकारी	२	२४००	०	०
२	सुन्तला	१	१२००	०	०
३	बंगुर	१	१५००	०	०
	जम्मा	४	५१००	०	०

स्रोत: प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तेहथुम

माथीको तालिका नं. ८७ देखि ९१ सम्म प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, जोन कार्यान्वयन इकाई, तेहथुमद्वारा यस धनकुटा जिल्लामा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा उक्त कार्यक्रमहरुको हालसम्म भएको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । यस जिल्लामा उक्त परियोजनाद्वारा तरकारी सुन्तला तथा बड्गुरको पकेटको क्षेत्रमा कार्य गरिएको छ ।

## २.३.२० आर्थिक करिडोर कार्यालय, पार्श्वीवास

विशेष गरी मध्यपहाडी लोकमार्गले समेटेका जिल्लाहरु कार्यक्षेत्र रही कृषि क्षेत्रमा कार्य गर्ने गरी स्थापना भएको यस कार्यालयबाट आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको अवस्थालाई तलको तालिका नं ९२, ९३ र ९४ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

### आयोजनाको संक्षिप्त परिचय

आयोजना	ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना
आयोजना सम्झौता मिति	२१ डिसेम्बर २०२० (२०७७ पुष ६)
आयोजना प्रभावकारी भएको मिति	१९ मार्च २०२१ (२०७७ चैत्र ६)
आयोजना समाप्ति मिति	१५ जुलाई २०२५ (२०८२ आषाढ ३१)
आयोजना अवधि	सन् २०२१ - २०२५ सम्म (५ वर्ष)
आयोजनाको कुल लागत (मिलियन अमेरिकी डलर)	१२० (दातृ निकाय: ८०, लाभग्राहीको योगदान: 40) – आयोजनाको सुरुवातमा ५१ (दातृ निकाय: ३७.५, लाभग्राहीको योगदान: १३.५) – MTRबाट संशोधित
दातृ निकाय	विश्व वैक
आयोजना कार्यान्वयन निकाय	नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्थी विकास मन्त्रालय
आयोजना लागू हुने प्रदेश संख्या	६ (कोशी प्रदेश, मध्येश प्रदेश, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम)
आयोजना कार्यान्वयन हुने आर्थिक कोरिडोर	५ (मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, भालुवाड-रोल्पा राजमार्ग, महाकाली राजमार्ग)
आयोजना लागू हुने पालिका संख्या	१७१
आर्थिक कोरिडोर कार्यालय संख्या/रहने स्थान	४ (पार्श्वीवास, बर्दिबास, बुटवल, डेल्खुरा)

तालिका नं. ९२

बजेट विनियोजन तथा खर्चको अवस्था

क्र. सं.	बजेट उपशिर्षक-	वार्षिक (रु. लाखमा)	दोश्रो त्रैमासिक (रु. लाखमा)	खर्च (रु लाखमा)	खर्च प्रतिशत (%)
१	चालु	३८३१.८२	१५७६.	११७.४३	७.४५
२	पुँजिगत	३२३२	९००.	२४०	२६.६७
३	जम्मा	७०६३.८२	२४७६.५	३५७.४३	१४.४३

स्रोत: आर्थिक करिडोर कार्यालय, पार्श्वीवास

- आयोजनाको जम्मा भारित प्रगती: ६७.५१ %
- आयोजनाको जम्मा वित्तीय प्रगती: १४.४३ %

### उप-आयोजनाको अवस्था

क्र.सं.	उत्पादक संस्था	हालको अवस्था
१	प्रगतिशिल कृषि तथा पशुपन्थी पालन कृषक समूह (महालक्ष्मी)	पहिलो कोशेदुंगा भुक्तानी भएको अन्तिम कोशेदुंगा सम्पन्न भइ भुक्तानीको क्रममा रहेको
२	महालक्ष्मी साना किसान सहकारी संस्था	पहिलो कोशेदुंगा भुक्तानी भएको अन्तिम कोशेदुंगा सम्पन्न भइ भुक्तानीको क्रममा रहेको
३	धनकुटा एग्रो किवि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था	उप-आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेको
४	विहानी गाइपालन कृषक समूह	पहिलो कोशेदुंगा भुक्तानीको क्रममा रहेको
५	सूजनशिल महिला कृषक समूह	सम्झौता खारेजी
६	नवदुर्गा सहकारी दुध उत्पादक सहकारी संस्था लि	पहिलो कोशेदुंगा भुक्तानीको क्रममा रहेको
७	हिमाली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि	कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको
८	नवज्योति बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था लि	कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको
९	प्रगति ताजा तरकारी उत्पादक कृषक समूह	पहिलो कोशेदुंगा भुक्तानी भइ सकेको दोश्रो कोशेदुंगा भुक्तानीको क्रममा रहेको
१०	नमुना तरकारी उत्पादक कृषक समूह	उप-आयोजना सम्पन्न गरी भुक्तानीको क्रममा रहेको



११	दिगो अर्गानिक कृषि सहकारी संस्था	समझौता खारेजी
१२	सिवुवा वञ्चरे पशुपालन समूह	कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको
१३	मुगाफलाटे सानाकिसान कृषि सहकारी संस्था लि	कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको
१४	मुगा मालवासे डिहि कृषक समूह	कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको
१५	संसारी कृषि सहकारी संस्था लि	पहिलो कोशेदुंगा भुक्तानीको क्रममा रहेको
१६	क्रान्ति अर्ध व्यवसायिक कृषक समूह	कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको
१७	जलकन्या देवी अर्ध व्यवसायिक कृषक समूह	उप-आयोजनाको सम्पन्न गरी अन्तिम भुक्तानीको क्रममा रहेको
१८	निगाले गाइपालन कृषक समूह	कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको
१९	हिमशिखर कृषक समूह	कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको
२०	गुठी उद्यमशिल कृषक समूह	कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको

सञ्चालनमा रहेका सबै उप-आयोजनाहरू चैन्ट्र मसान्त सम्म सम्पन्न हुने

तालिका नं. १३

### हाल सम्म स्टार्ट अप अनुदान भुक्तानी

क्र.सं.	उत्पादक संस्थाको नाम	लगानी	जिल्ला	आवेदन रकम रु.	भुक्तानी रकम रु.	आवेदन मिति	भुक्तानी मिति
१	प्रगति ताजा तरकारी कृषक समूह	दुध उत्पादन	धनकुटा	5080200	2540100	2081.03.16	2081.03.23
२	प्रातिशिल कृषि तथा पशुपन्छी पालन कृषक समूह	दुध उत्पादन	धनकुटा	1654992	827496	2081.06.13	2081.06.16
३	जलकन्या देवी अर्ध व्यवसायिक कृषक समूह	टमाटर उत्पादन	धनकुटा	947722	473861	2081.05.29	2081.06.16
४	mahalaxmi sana kisan sahakari sastha	बेसार	धनकुटा	7261499	3615445	2081.09.07	2081.09.12
			जम्मा	14944413	7456902	-	-

स्रोत: आर्थिक करिडोर कार्यालय, पाख्नीवास

तालिका नं. १४

### पालिकास्तरीय कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र निर्माण

क्र.सं.	सेवा केन्द्र निर्माण हुने पालिका	समझौता बमोजिमको कूल लागत रु	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	अवस्था
१	छथर जोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटा	3,03,58,300.46	100	100	हस्तान्तरण भइ सकेको
२	पाख्नीवास नगरपालिका, धनकुटा	2,56,92,604.26	100	100	हस्तान्तरणको क्रममा रहेको

स्रोत: आर्थिक करिडोर कार्यालय, पाख्नीवास

माथीको तालिका नं. १२ देखि १४ सम्म आर्थिक करिडोर कार्यालय, पाख्नीवासद्वारा यस आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको अवस्था प्रस्तुत गरिएको छ। यस आयोजनाको हालसम्मको औषत वित्तिय प्रगति १४% को हाराहारीमा र भौतिक प्रगति ६८% को हाराहारीमा रहेको छ। यस आयोजनाबाट यस धनकुटा जिल्लाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका र पाख्नीवास नगरपालिकामा पालिकास्तरीय कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र निर्माणको कार्य सम्पन्न भइ हस्तान्तरणको क्रममा रहेको देखिन्छ।

### २.३.२१ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय

कोशी प्रदेश सरकार मातहत रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनकुटाले आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण तालिका नं १५, १६, १७, १८, १९ र १०० मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. १५

### बजेट कार्यान्वयनको प्रगति

कार्यक्रम विवरण	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू			उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति कार्यक्रम		
	पुँजीगत	चालू	जम्मा	पुँजीगत	चालू	जम्मा
विनियोजन	१७,००,०००	१५,७१,४००	१,७४,१४०००	६५,००,०००	७५,८०,०००	१,४०,८०,०००
जम्मा खर्च	११,९८,८९२	४८,२३,५५३	६०,२२,४४५.१	३०,०००	२८,२१,१०८	२८,५४,१०८
खर्च प्रगति	७०.५२	३०.७	३४.६	०.४६	३७.२१	२०.२४

स्रोत: घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनकुटा

53  
नि. जिल्ला समन्वय आधिकारा



तालिका नं. ९६

उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी प्रगति

उद्योग दर्ता, नवीकरण सम्बन्धी विवरण		वाणिज्य फर्म दर्ता, नवीकरण सम्बन्धी विवरण	
उद्योग दर्ता (संख्या)	६२	वाणिज्य फर्म दर्ता (संख्या)	२१
नवीकरण (संख्या)	३६५	नवीकरण (संख्या)	१२२
खारेजी/लगत कट्टा (संख्या)	४४	खारेजी/ लगत कट्टा (संख्या)	७
पुँजी वृद्धि (संख्या)	८	पुँजी वृद्धि (संख्या)	२
नामसारी (संख्या)	१०	नामसारी (संख्या)	१
नाम परिवर्तन (संख्या)	४	नाम परिवर्तन (संख्या)	१
ठाउँसारी (संख्या)	०	ठाउँसारी (संख्या)	२
उद्देश्य थप (संख्या)/ प्रतिलिपि	१०-Jun	उद्देश्य थप (संख्या)/प्रतिलिपि	१

स्रोत: घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनकुटा

तालिका नं. ९७

उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी प्रगति

उद्यमी सिर्जना (संख्या)		अपेक्षित रोजगारी (संख्या)	
महिला	पुरुष	जम्मा	महिला
१७	४७	६२	५५
			८५
			१४०

स्रोत: घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनकुटा

तालिका नं. ९८

आ.व. २०८१/८२ मा उद्योग प्रवर्द्धनमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम

तालिम/ कार्यक्रम	संख्या
उद्यमशिलता विकास तालिम	२
युवा उद्यमशिलता तथा औद्योगिक जनशक्ति विकास तालिम कार्यक्रम	३
उद्यम विकास तथा रोजगार कार्यक्रम	- ३
परम्परागत उद्यम प्रवर्द्धन तालिम कार्यक्रम	२
स्थापन उद्यमीहरूका लागि स्तरोन्ती कार्यक्रम	२
भिन्न क्षमता भएका व्याकुहरूका लागि सिप विकास तालिम कार्यक्रम	२
उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२
परम्परागत उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३
कृषि जन्य पदार्थमा आधारित उत्पादन मूलक उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१
दलित समुदायमा उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१
महिला तथा एकल महिलालाई उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१
वैदेशिक रोजगारवाट फर्किएकालाई स्व-रोजगारका लागि उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२

स्रोत: घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनकुटा

तालिका नं. ९९

तालिम सञ्चालन सम्बन्धी विवरण

तालिमको क्रियाकलाप	कार्यक्रम संचालन स्थान	तालिममा सहभागी हुनेको संख्या			
		महिला	पुरुष	जम्मा	बजेट खर्च
उद्यमशिलता विकास तालिम	छथरजोरपाटी-४	३३	११	४४	२,००,०००
मिनिटेलर मर्मसं सम्बन्धी तालिम	पाख्नीवास-९ /पाख्नीवास-४	०	३१	१६	७,५०,०००
हाउस वायरिङ तालिम	महालक्ष्मी-२	१	१४	१५	२,५०,०००
हाउस वायरिङ तालिम ( अवकाश नेपाली सेना)	धनकुटा -५	१	१४	१५	२,५०,०००
ढाका बुनाई तालिम	छथरजोरपाटी-६	१३	०		४,००,०००

स्रोत: घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनकुटा

तालिका नं. १००

प्रविधि सहयोग सम्बन्धी विवरण

प्रविधि सहयोग क्रियाकलाप	प्रस्ताव पेश गर्नेको संख्या (मूल्यांकनको क्रममा रहेको)
कृषिजन्य कच्चापदार्थमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण	२७
उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम	२०३
परम्परागत उद्यम प्रवर्द्धनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण	५
बेरोजगार यूवा तथा वैदेशिक रोजगार बाट फर्किएकालाई स्वरोजगारका लागि उद्यम प्रवर्द्धनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण	१६
विपन, सिमान्तकृत समुदाय लक्षित उद्यम प्रवर्द्धनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण	७
दलित समुदाय समुदाय लक्षित उद्यम प्रवर्द्धनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण	५

स्रोत: घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, धनकुटा

५४

ग. जल्ला सम्बन्धी आधिकारी



माथीको तालिका नं. ९५ देखि १०० सम्म घेरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनकुटाबाट यस आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको अवस्था प्रस्तुत गरिएको छ। यस कार्यालयबाट घेरेलु तथा साना उद्योग तर्फ र उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति तर्फ गरी दुई क्षेत्रका कार्यक्रम तथा बजेट रहेको पाउन सकिन्छ। यी द्वै कार्यक्रमतर्फबाट उक्त कार्यालयको औषत २७% को हाराहारीमा वित्तिय प्रगति भएको देखिन्छ। यस कार्यालयबाट उद्योग तथा बाणिज्यका क्षेत्रमा विभिन्न उद्योग दर्ता तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालित रहेको देखिन्छ। यस कार्यालयबाट विभिन्न तालिम तथा रोजगारी तथा स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि प्रविधि सहयोग सम्बन्धी समेत कार्य गर्ने गरेको देखिन्छ।

### २.२.२२ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई

संघीय सरकार मातहत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, धनकुटाले आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण तलको तालिका नं १०१, १०२, १०३, १०४ र १०५ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. १०१

बित्तीय प्रगति विवरण, बजेट उप.शि.न. ३५००१०१३४(पूँजीगत)

खर्च बित्तीय संकेत नं	खर्च बित्तीय संकेतको नाम	बिनियोजित बार्षिक बजेट	यथार्थ खर्च		खर्च प्रतिशत	
			पूँजीगत	चालू	पूँजीगत	चालू
३११२२	मेशिनरी तथा औजार	१०००००.	९८८७५		९८.८८	
३११२३	फर्निचर तथा फिक्चर्स	१५००००.	१४९९५८		९९.९७	
	कुल जम्मा	२५००००.	२४८८३३		९९.५३	

स्रोत: शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, धनकुटा

तालिका नं. १०२

बित्तीय प्रगति विवरण बजेट उप.शि.न. ३५००१०१३३ (चालू)

खर्च बित्तीय संकेत नं	कार्यक्रम/परियोजनाको नाम	बिनियोजित बार्षिक बजेट	यथार्थ खर्च		खर्च प्रतिशत	
			पूँजीगत	चालू	पूँजीगत	चालू
२११११	पारिश्रमिक कर्मचारी	३,८११,०००.००	०	१,९९५,१७६.७०	५२.३५	
२११२१	पोशाक	८०,०००.००	०	०	०	
२११३१	स्थानीय भत्ता	७३,०००.००	०	३५,४२३.००	४८.५२	
२११३२	महांगी भत्ता	१४४,०००.००	०	६४,०००.००	४४.४४	
२११३९	अन्य भत्ता	६०,०००.००	०	१६९००	२८.१७	
२१२१२	योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च	१००,०००.००	०	०	०	
२१२१३	योगदानमा आधारित बिमा कोष खर्च	२४,०००.००	०	१२,८००.००	५३.३३	
२२१११	पानी तथा बिजुली	२४०,०००.००	०	३००००	१२.५	
२२११२	संचार महसुल	१९४,०००.००	०	२०,०००.००	१०.३१	
२२२१२	इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	३४५,०००.००	०	१५०,११३.००	४३.५१	
२२२१३	सवारी साधन मर्मत खर्च	२१३,०००.००	०	१५,४५०.००	७.२५	
२२२१४	बिमा तथा नवीकरण खर्च	४०,०००.००	०	१९७५०	४९.३८	
२२२२१	मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	१००,०००.००	०	०	०	
२२२३१	निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च	२३८,०००.००	०	२३२८२५	९७.८३	
२२२९१	अन्य सम्पत्तिहरूको संचालन तथा सम्भार खर्च	१००,०००.००	०	०	०	
२२३११	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	१३५,०००.००	०	९२०२०	६८.१६	
२२३१३	पुस्तक तथा सामग्री खर्च	२५,०००.००	०	०	०	
२२३१४	इन्धन - अन्य प्रयोजन	२४,०००.००	०	११४६०	४७.७५	
२२३१५	पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	१५०,०००.००	०	०	०	
२२४११	सेवा र परामर्श खर्च	१२५,०००.००	०	०	०	
२२४१३	करार सेवा शुल्क	१,३०२,०००.००	०	७४२,१२८.००	५७.	
२२५११	कर्मचारी तालिम खर्च	७४,०००.००	०	०	०	
२२५२२	कार्यक्रम खर्च	२,७०३,०००.००	०	१०६००३	३३.५२	
२२६११	अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	२००,०००.००	०	१२९८९५	६४.९५	
२२६१२	ग्रामण खर्च	४२,०००.००	०	०	०	
२२७११	विविध खर्च	९२,०००.००	०	४३७००	४७.५	
२७२११	छात्रवृत्ति	१८,०००.००	०	०	०	
	कुल जम्मा	१०,६५२,०००.००	०	४,५१७,६४३.७०	४२.४१	

स्रोत: शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, धनकुटा



तालिका नं. १०३  
बित्तीय प्रगति विवरण शिक्षक सेवा निवृत्त सुविधा

खर्च बित्तीय संकेत नं.	खर्च बित्तीय संकेतको नाम	बिनियोजित बार्षिक बजेट	यथार्थ खर्च		खर्च प्रतिशत	
			पूँजीगत	चालू	पूँजीगत	चालू
२७३१२	उपदान	२,०००,०००.००	०	१९०,६६२.००		९.५३
२७३१३	सेवा निवृत्तको संचित विदा	२१,५००,०००.००	०	१४५६७.२७		५३.७६
२७३१४	सेवा निवृत्तको औषधिउपचार	४०,८५०,०००.००	०	२१,४०९,१९४.००		५२.४१
	कुल जम्मा	६४,३५०,०००.००	०	३३,१५६,५८३.००		५४.५३

स्रोत: शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, धनकुटा

तालिका नं. १०४

आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक कार्यक्रम तथा कार्यसम्पादनको अवस्था

क्रमसं.	कार्यक्रमको नाम	कार्यक्रम सञ्चालनको अवस्था	सहभागी संख्या	मुख्य विषयवस्तु	
१	शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको क्षमता विकास		१३ जनास्थानीय ) तहका शिक्षा प्रमुख र (प्राविधिक सहायकहरु	शिक्षाका समसमायिक विषय र विद्यालयमा जाने संघीय कार्यक्रम र अनुदान	
२	स्थानीय तहसंगको समन्वयमा कक्षा ८ को Question Bank निर्माण तथा नीतीजा विश्लेषणमा सहजीकरण	२०८१/१२८ र २९ गते	३० जना	नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित रही प्रश्नपत्र तथा उत्तरकुञ्जिकानिर्माण अभ्यास	
३	शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि स्थानीय तहहरुलाई सहजीकरण				
४	ऐन नियम तथा निर्देशिकामा उल्लेखित विभिन्न समितिहरुको बैठक सञ्चालन	२०८१ पौष र माघ	२ पटक	शिक्षा समितिको बैठक बसी शिक्षक दरबन्दी लगायतकविषयमा निर्णय	
५	एकीकृत शैक्षिक सुचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थापन				
६	चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी तथा सम्प्रेषण	२०८१/७।२८	बार्षिक प्रगति समीक्षा/ पहिलो चौमासिक समीक्षा	सम्पन्न गरिएका काम र काममा आइपर्ने चुनौति	
७	विद्यालय एवम् स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई शैक्षिक नीति अभियुक्तीकरण	२०८१/५।२४ र २५ गते		संधिय सरकारबाट स्थानीय तहमा बिज्ञि हस्तान्तरण भएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन	
८	विद्यालय लेखा पालन तथा सार्वजनिक खरीद तालिम	२०८१/८।१५ देखि १२	२६ जना प्रअ वा लेखाका कर्मचारी	स्थानीय तह र विद्यालयमा प्रयोग हुने शुत्र प्रणालीको अनलाइन जानकारी	
९	स्थानीय तहका लागि योजना तर्जुमा प्रतिवेदन तयारी लगायतका कार्यका लागि प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता विकास				
१०	नवप्रवेशी शिक्षकहरुका लागि सेवा प्रवेश तालिम			पाठ्यक्रम मुल्याङ्कन, सिक्षण मिकाइ प्रभावकारी गराउन गरिने क्रियाकलाप कार्यमूलक अनुसन्धान, शिक्षन सुधार योजना, शिक्षाका समसमायिक विषयमा सहजीकरण	
११	नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षकहरुलाई सहजीकरण	२०८१/०८।०२ जिल्लास्तरपा प्रशिक्षक र सबै स्थानीय तहहरुमा पौष भित्र	१२८ जना	८,१० कक्षाको नया पाठ्यक्रम विज्ञान र अड्डेझी विषयको लागि जिल्ला प्रशिक्षक संचालन र सो प्रशिक्षकबाट स्थानीय तहमा सबै ८ र १० संचालित विद्यालयहरुबाट २।२ जनालाई तालिम दिइ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गराउने।	
१२	शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकहरुसँग अन्तरक्रिया	२०८१/०७।१५ र १६	७४	माध्यमिक तहका जम्मा ७।२ जनालाई दुइ चरणमा १ दिने अन्तर्क्रिया। संघीय सरकारबाट विद्यालयलाई दिइ अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने गर्नुपर्ने उपाय।	
१३	कार्यक्रम तथा Compliance अनुगमन	निरन्तर		आवश्यकता अनुसार विद्यालयहरुमा गई प्राविधिक सहायता दिने गरिएको।	
१४	स्थानीय शिक्षकहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन ९।२४ जना	२०८१।४।२४ मा निर्देशनालय पठाइएको	९।२४ जना	सुपरिवेक्षक तथा पुनरावलोकनकर्ताको मूल्यांकन गरी पठाएको।	
१५	रिक्त दरबन्दीमा स्थानीय शिक्षक माग	प्रा वि	प्राथमिक जना	स्थानीय तहगत विषयगतरूपमा यकीन गरी	
		निमावि	निमा ८ जना	माग पठाएको।	
		मावि	मावि ६ जना		
१६	शिक्षक अवकास तथा राजीनामा स्वीकृत				
१७	शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भइ आएका माध्यमिक तहका शिक्षकहरुलाई स्थानीय नियुक्ति प्रदान	२०८१।०७।१० ।१।२०८१	६ जना मा तह जना ३/ निमा	निर्देशन अनुसार कनिष्ठको आधारमा नियुक्ति	
१८	योजना तर्जुमा बेरुज फ्लौट्का विषयमा स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखहरुका लागि क्षमता विकास		स्थानीय तहका ७ जना शिक्षा प्रमुख र कर्मचारी	कार्ययोजना बनाइ पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनमा बढी जोड	
१९	संस्थागत विद्यालयका प्रअ हरुसँगको बैठक		३६ वटा संस्थागत	शिक्षाका समसमायिक विषयको जानकारी	
२०	जिल्लाको प्रोफायल र स्थिति प्रतिवेदन निर्माण				
२१	स्थानीय तहहरुसँग समीक्षा बैठक				
२२	अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन सम्बन्धिय अभियुक्तीकरण				
२३	विद्यार्थी उपलब्धिको गान्धीय परीक्षण कक्षा ८				

स्रोत: शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, धनकुटा

बजेट शीर्षक	कुल बजेट	माघ सम्मको खर्च	प्रगति प्रतिशत	
			वित्तीय	भौतिक
बजेट उप.शि.न. ३५००१०१३४(पूँजीगत)	२५०,०००.००	२४८८३३.	९९.५३	१००
बजेट उप.शि.न. ३५००१०१३३ (चालु )	१,०६,५२,०००.००	४५,१७,६४३.००	४२.४१	१००
बजेट उप.शि.न. ३५००४०१२३ (निवृत शिक्षक सेवा सुविधा)	६,४३,५०,०००.	३३,१५६,५८३.००	५१.५३	१००

स्रोत: शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, धनकुटा

माथीको तालिका नं. १०१ देखि १०५ सम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनकुटाले आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । जसमा चालु तथा पूँजीगत तर्फको एकमुष्ट रूपमा औषत ४८% का हाराहारीमा वित्तिय प्रगति रहेको देखिन्छ भने शत प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको देखिन्छ । यस इकाईबाट विभिन्न २३ वटा शैक्षिक उन्नयनका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।

## २.३.२३ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन

सङ्घीय सरकार मातहत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन, धनकुटाबाट आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण तलको तालिका नं १०६, १०७ र १०८ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

## अर्धवार्षिक खर्च विवरण

- बार्षिक बजेट : ४९२२०००/-
- पूँजीगत खर्च : २०००००/-
- चालु खर्च : ४७२२०००/-
- अर्ध बार्षिक बजेट ; २९३२०००/-
- अर्ध बार्षिक खर्च : २१८७०००/-
- अर्धवार्षिक वित्तिय प्रगति : ७४.५ प्रतिशत
- अर्धवार्षिक भारित प्रगति : ४२ प्रतिशत
- बेरुजु (आ.ब. २०८०/८१ सम्म) : नरहेको
- राजश्व संकलन : नरहेको
- धरौटी रकम : नरहेको

तालिका नं. १०६

दोस्रो त्रैमासिक लक्ष्य तथा अर्धवार्षिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक		दोस्रो त्रैमासिक		हाल सम्म को		कैफियत
			लक्ष्य	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति %	प्रगति	प्रगति %	
अ)	पूँजीगत खर्च अन्तर्गत कार्यक्रम								
क	Multimedia Projector/Laptop for office works	संख्या	१	-	-	-	०	०	
ख	Laptop for office works	संख्या	१	-	-	-	०	०	
आ)	चालु खर्च अन्तर्गत:								
१	खाद्य नमुना संकलन	संख्या	१०	२२	३२	१००	५५	६१	
२	दाना नमुना संकलन	संख्या	८	२	०	०	०	०	
३	सूचना संदेश प्रचार	पटक	५	१	१	१००	३	६०	
४	प्रगति प्रतिवेदन बार्षिक तयारी छपाई	पटक	१	-	-	-	०	०	
५	खाद्य स्वच्छता सर्पिलेस्का लाभी नमुना संकलन	संख्या	१०	२३	२६	१००	५२	५८	
६	खाद्य स्वच्छता आपतकालीन व्यवस्थापन (निरीक्षण तथा अनुगमन)	पटक	४	१	४	१००	१	१००	
अ)	चालु खर्च अन्तर्गत:								
७	खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी सरोकार वालाहरु सँग अन्तरक्रिया	पटक	२	१	०	०	०	०	
८	स्थानिय तहसंगको सहकार्यमा स्ट्रिटफुडको स्वच्छता, रंगको प्रयोग, खाद्य पदार्थको सिधा सम्पर्कमा आउने कागजको प्रयोग सम्बन्धित सचेतना कार्यक्रम	पटक	६	१	१	१००	१	१७	
९	खाद्य बजार अनुगमन	पटक	१००	२५	१८	७२	३४	३४	
१०	दाना बजार अनुगमन	पटक	८	२	२	१००	२	२५	
११	खाद्य उद्योग अनुगमन	संख्या	५०	१५	१३	८७	२८	५८	
१२	होटेलरेस्युरेन्ट अनुगमन /	पटक	७०	२०	१६	१६०	३०	४३	

स्रोत: सङ्घीय समितितमा पाणि नियन्त्रण डिभिजन, धनकुटा



तालिका नं. १०७

खाद्य स्वच्छता समिटेन्सको लागि संकलित नमूना विवरण

क्र.सं.	खाद्य समूह	दोशो वैमासिक संख्या	हाल सम्मको	प्रतिकुल संख्या
१	दुध तथा दुध पदार्थ		२	
२	तेल तथा धू जन्य	२	३	
३	फल तथा सागपात	१	५	
४	मसला	२	२	
५	चिया, कर्फ	२	५	
६	नुन	१	१	
७	खाद्यान्न दलहन र सोबाट बनेका	१८	२४	
८	प्र.पिउने पानी		३	
९	गुलियो पदार्थ	२	२	
१०	कन्फेक्सनरी	१	१	
११	मासु तथा मासुजन्य			
१२	दाना	६	६	
१३	अन्य	१	१	
	जम्मा	३६	५२	

स्रोत: खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन, धनकुटा

तालिका नं. १०८

खाद्य र दाना ऐन वर्माजिम संकलित नमूना विवरण

क्र.सं.	खाद्य समूह	दोशो वैमासिक संख्या	हाल सम्मको	कैफियत
१	दुध तथा दुध पदार्थ			
२	तेल तथा धू जन्य	८	१०	
३	फल तथा सागपात	१	५	
४	मसला	६	६	
५	चिया, कर्फ	३	४	
६	नुन	१	१	
७	खाद्यान्न दलहन र सोबाट बनेका	१२	२५	
८	प्र.पिउने पानी			
९	गुलियो पदार्थ		२	
१०	कन्फेक्सनरी	१	१	
११	मासु तथा मासुजन्य			
१२	दाना			
१३	अन्य		१	
	जम्मा	३२	५५	

स्रोत: खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन, धनकुटा

माथीको तालिका नं. १०६ देखि १०८ सम्म खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन, धनकुटाद्वारा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालित बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त कार्यालयबाट हालसम्म औषत रुपमा ७५% को हाराहारीमा वित्तीय प्रगति र ४२% को हाराहारीमा भौतिक प्रगति रहेको देखिन्छ। साथै उक्त कार्यालयबाट खाद्य वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण लगायतका कार्यहरु हुने गरेको देखिन्छ।

२.३.२४ नेपाल विद्युत प्राधिकरण, धनकुटा वितरण केन्द्र

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, धनकुटा वितरण केन्द्रले चालु आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण तालिका नं. १०९ र ११० का अलावा अन्य परिच्छेदहरूमा उल्लेख गरिएको छ।



तालिका नं. १०९  
चालु आ.ब.०८१०८२ को स्वीकृत बजेट तथा प्रगति विवरण

बजेट विवरण	आ.ब. ०८१०८२ को स्वीकृत बजेट (रु हजारमा)	आ.ब. ०८१०८२ को खर्च भएको रकम (रु हजारमा)	खर्च प्रतिशत	कैफियत
आ.ब. ०८१०८२ को संचालन संभार तर्फको बजेट	२५,५२०	१०,२६८	४०१२४	
आ.ब. ०८१०८२ को पूँजिगत बजेट	५२,७००	२६,३२६	४९।९५	

स्रोत: नेपाल विद्युत प्राधिकरण, धनकुटा वितरण केन्द्र, धनकुटा

कार्यालय सम्बन्धी सामान्य जानकारी :

- कूल ग्राहक संख्या : ३२५५८
- फिउज सेवाको संख्या : १४
- ३३११ के.मि.सवस्टेशन संख्या : ३
- निर्माणधिन ३३११ सवस्टेशन संख्या : १
- सवस्टेशन क्षमता : २०.५ एम.मि.ए.
- धनकुटा स.स : ११ MVA
- हले स.स : ८ MVA
- भेडेटार स.स : ३ MVA
- ११ के.मि.फिउजको संख्या : ११
- ३३ के.मि. लाईनको लम्बाई : ५२.०७ कि.मि.
- ११ के.मि. लाईनको लम्बाई : ४७९.४९७ कि.मि.
- एल.टि. लाईनको लम्बाई : १५०८.२३६ कि.मि.

यस वितरण केन्द्रको विभिन्न समस्या तथा समाधानहरु :

१. धनकुटा जिल्लामा ११ के.मि.प्रशारण लाईन तथा वितरण लाईनमा रहेका करिव ३४०० भन्दा बढि एच.टि.एल.टि.लाईनका जिर्ण काठका पोलहरु बदली गर्नु पर्ने र उल्लेखित पोलहरु बदली गर्नको लागी आवश्यक बजेट उपलब्ध हुनुपर्ने ।

२. राजारानीमा ३३११ के.मि.स.स.निर्माण सम्पन्न भई ३ एम.मि.ए.को पावर ट्रान्सफरमर समेत जडान भई रहेको भएता पनि भेडेटार देखि राजारानी सम्म ३३ के.मि.लाईन तान्ते कार्य ओखे, नाम्जे बजार, रानीताल र धाराचौकमा स्थानियहरुको अवरोधका कारण उक्त लाईन तान्ते कार्य सम्पन्न हुने नसकेको ।

सम्पन्न गरिएका प्रमुख कार्यहरु :

- ❖ नेपाल सरकारको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरूप यस धनकुटा वितरण केन्द्र अन्तर्गत हाल सम्म ७ वटा चार्जिङ स्टेशनहरु निर्माण भई संचालनमा आएको ।

तालिका नं. ११०

चार्जिङ स्टेशनहरुको २०८१ श्रावण देखि माघ महिना सम्मको खपत विवरण :

S.N	Consumer Number	Consumer Name	Month						
			Shrawan	Bhadra	Ashoj	Kartik	Mangsir	Paush	Magh
1	004.08.507 / 33764	M/s.New Bhu Pu Sainik Charging Station	10473	13937	14323	14676	9853	6599	7927
2	005.19.201 / 33365	M/s.SHREE MILAN HOTEL	10154	3380	25869	19809	12078	11274	12744
3	023.13.200 / 33751	M/s.Nirja Dhuwani Sewa	7135	14998	15905	22058	15449	11032	12877
4	004.12.901 / 34118	Mr.Mahabodhi Petroleum Suppliers Charging Station	0	0	0	10005	12678	10614	10759
5	004.29.901 / 34193	M/s.BAKRAKUNDA MOTOR PARTS CHARGING STATION	0	0	0	0	3129	4581	4653
6	022.01.901 / 34192	M/s.MIXA FURNITURE UDHYOG CHARGING STATION	0	0	0	0	0	9833	7984
7	022.11.901 / 34191	Mr.AWAJ AUTO ENGINEERING AND SUPPLIERS	0	0	0	0	1801	2514	3667
Total			27762	32315	56097	66548	54988	56447	60611

स्रोत: नेपाल विद्युत प्राधिकरण, धनकुटा वितरण केन्द्र, धनकुटा

सम्पन्न गरिएका प्रमुख कार्यहरु :

- ❖ महालक्ष्मी न.पा. १ मा हिमाली मल्टीपॉज सहकारी संस्था लेगुवा खोला लघु जलविद्युत आयोजनावाट उत्पादित विद्युतले अपुग भई उक्त क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रशारण लाईन निर्माण कार्यको लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र मार्फत सो ठाऊँको केहि स्थानहरुमा लाईन विस्तार गरि सकेको र वाँकी स्थानहरुमा सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान गरि सकिएको ।
- ❖ यस वितरण केन्द्र अन्तर्गतको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने धनकुटा न.पा. वडा नं. ०६ स्थित धनकुटा औद्योगिक ग्राममा करिव १ कि.मि.एच.टि.लाईन निर्माण गरि २०० के.मि.का.२ थान ट्रान्सफरमर जडान गरि उक्त औद्योगिक ग्राम भित्र ४५० मि.एल.टि.लाईन निर्माण गरिएको ।
- ❖ धनकुटा जिल्लामा अवस्थित भेडेटार एक पर्यटकीय स्थल रहेको र पर्यटन प्रवर्द्धन लाई प्रभावकारी बनाउन भेडेटार वजारलाई मात्र छुटौटै ११ के.मि.फिउज निर्माण गरि लाईन संचालन गरिएको ।



## २.३.२५ नेपाल टेलिकम

नेपाल टेलिकम धनकुटा शाखाले यस आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा गरेको प्रगतिको विवरण तलको तालिका नं. १११ का अलावा अन्य अनुच्छेदहरू मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ।

### FTTH(Fiber to the Home) in Dhankuta

#### Service Availability Locations

- Dhankuta
- Sidhuwa
- Jorpati
- Bhedetar
- Namje
- Mulghat
- Hile
- Guthitar
- Uttarpani
- Pakhrivas
- Kintang (Bhirgaun)
- Hattikharka (Panchami Bazar)

#### FTTH(Fiber to the Home) in Dhankuta

- Different type of Internet Speed 50 Mbps, 75 Mbps, 100Mbps, 150Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps & 1000 Mbps and for Government Office Different Corporate package Sold
- Copper technology is Completely Shut down & Migration into Fiber technology in Hile, Dhankuta, Bhedetar, Sidhuwa & Pakhrivas.
- Survey of FTTH Work in Dandabazar, Rajarani, Maunabuduk and Chhanumber Budhabare Completed by Kathmandu team.
- FTTH network deployment and distribution in nearby areas of Sidhuwa and Jorpati Bazar, Bhedetar and Namje, Hile, Dhankuta completed.

#### Copper based Exchanges

- Rajarani
- 6No Budhabare
- Dadabazar
- Maunabuduk

#### Current Plan for F.Y. 2081.82

- FTTH Survey work and Drawing/Maping work in progress for Rajarani, Maunabuduk, Dandabazar & Chhanumber Budhabare.

#### Mobile

- GSM Service from 30 Sites
- 3G/WCDMA Service from 11 Sites
- 4G/LTE Service from all 29 Sites
- VoLTE & VoWiFi service is already commenced for voice service in 4G Network.
- New 1 4G/LTE Bhirgaun site Completed.
- CDMA technology is removed completely replacing with 4G service.
- New Site at Pangnam, Sahidbhumi is surveyed recently.

तालिका नं. १११

#### Targets & Achievements of F/Y 2081/82

Services	Distribution Target	Distribution Achievement	Revenue Achievement
FTTH	1493	59%	52.26%
Lease	6	1%	42.17%
PSTN	0	0	10.63%
ADSL	0	0	0%
Prepaid	7800	48%	
Postpaid	621	28%	
Overall	9920	49%	49%

स्रोत: नेपाल टेलिकम, धनकुटा

## Opex & Capex Targets & Achievements of F/Y 2081/82

- Opex : 32.09 % Achieved
- Capex: Since Project works is not carried by this office, Not allocated for our office. Handled by PD, Biratnagar for all Accounting Offices in Koshi Province cumulatively as per requirement.

### Problems

- Jilla Samanya Samiti should facilitate and encourage in connecting all municipalities (sthaniya taha) with our Leased lines services in achieving National Development Goal and delivering e-Governance facility to citizens.
- Should facilitate in Land acquisition (Jagga Prapti), limited Tree/branch cutting as per prevailing Laws for establishing and sustaining quality Telecom infrastructure and services.
- All the assets of Nepal Telecom are directly the assets of our government so JSS should facilitate for the purpose

### २.४ संघ संस्थाको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण

#### २.४.१ पर्देप नेपाल

पर्देप नेपाल धनकुटाको आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिको बजेट योजना तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगति विवरण तालिका नं. ११२, ११३ र ११४ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

#### संस्थाको परिचय

संस्थाको नाम:	गरिवी निवारण तथा ग्रामिण विकास कार्यक्रम पर्देप नेपाल
	धनकुटा
संस्थाको ठेगाना:	धनकुटा ७ धनकुटा
कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानीय तहहरु:	सहिदभूमि/ छथर जोरपाटी / साँगुरीगढी गाउँपालिका धनकुटा
संस्थाको प्रमुखको नाम:	नरेश प्रसाद श्रेष्ठ
सम्पर्कक नं. :	९८५२०५०५७२
इमेल ठेगाना:	pardepnepal@gmail.com
सञ्चालन भएको कार्यक्रम परियोजना संख्या:	२
कर्मचारी संख्या:	८

तालिका नं. ११२  
बिनिय प्रगति विवरण

सि.न	कार्यक्रम परियोजनको नाम	विनियोजित बजेट	२०८१ असार मसान्त सम्मको यथार्थ खर्च		खर्च प्रतिशत	
			चालु	पुजिगत	चालु	पुजिगत
१	न्यायमा पहुँच कार्यक्रम	2310000	2310000	0	100%	०
२	झोलुड्गे पुलमा सामाजिक परिचालन र प्राविधिक सहयोग					०
	जम्मा	2310000				

स्रोत: पर्देप नेपाल, धनकुटा

तालिका नं. ११३  
भौतिक प्रगति

सि.न	क्रियाकलाप	इकाइ	२०८१ मंसीर मसान्त सम्मका कामहरु	लाभान्वित जनसंख्या
१	कानुनी सचेतना तालिम/कार्यक्रम न्यायमा पहुँच मार्फत	गोटा	२३	९२०
२	कानुनी सहायता प्रदानका लागि सहजिकरण	जना	५८	५८
३	नागरिकता बनाउन सहयोग र सहजिकरण	जना	३५	३५

स्रोत: पर्देप नेपाल, धनकुटा



तालिका नं. ११४  
यस आ.व. मा सम्पन्न झोलुङ्गे पुल निर्माण:

सि.न.	क्रियाकलाप	इकाइ	२०८१ असार मसान्त सम्मका कामहरु	लाभान्वित जनसंख्या
१	ताङ्खुवा खोला झोलुङ्गे पुल	गोटा		१ २४५
५	कोशी नदि झोलुङ्गे पुल साँगुरीगढी ९	गोटा		निर्माणाधिन ४५०
६	रोगेखोला झोलुङ्गे पुल सहिदभूमी ३	गोटा		सम्पन्न ३७६

स्रोत: पर्देप नेपाल, धनकुटा

माथीको तालिका नं. ११२ देखि ११४ सम्म पर्देप नेपाल धनकुटाले आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। यस संस्थाद्वारा विशेषत यस आ.व. मा झोलुङ्गे पुल निर्माणका साथै अन्य केही तालिमहरु सञ्चालन गरेको देखिन्छ। यस संस्थाको हालसम्म शत प्रतिशत वित्तिय प्रगति रहेको देखिन्छ।

### २.४.२ हुसाडेक नेपाल

हुसाडेक नेपालद्वारा चालु आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक अवधिमा भएको प्रगतिको विवरण यस प्रकार प्रस्तुत गरिएको छ।

सञ्चालन भएको योजनाहरु र साफेदारी संस्था:-

#### परियोजना

१. धनकुटा र छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा एकिकृत जलाधार व्यवस्थापन गतिविधि र पर्यटन विकासको लागि क्षमता अभिवृद्धि साफेदारी :- ईसिमोड, धनकुटा नगरपालिका, छथर जोरपाटी गाउँपालिका धनकुटा।

#### २. Roadside Spring Protection To Improve Water Security (RoSPro)

साफेदारी :- मेटा मेटा, ईसिमोड, धनकुटा नगरपालिका, छथर जोरपाटी गाउँपालिका धनकुटा।

#### बजेट तथा प्रगतिको अवस्था :

१. धनकुटा र छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा एकिकृत जलाधार व्यवस्थापन गतिविधि र पर्यटन विकासको लागि क्षमता अभिवृद्धि सम्भौता : रु ३६,८३, ५००।००

खर्च रु १६,८२००।०० बाँकी बजेट रु २००।५००।००

#### २. Roadside Spring Protection To Improve Water Security (RoSPro)

सम्भौता : रु ३४,९५,०००।००

खर्च रु २७९,६००।०० बाँकी बजेट रु ६,९९,०००।००

#### मुख्य क्रियाकलापहरु :-

१. जलाधार मुलाधार संरक्षणका लागि पुर्नभरण पोखरी

२. आकासे पानी संकलन र प्रयोग

३. सडकलाई पानीवाट हुने क्षतिवाट वचावट ।

४ मुहान संरक्षण गरि खानेपानीको व्यवस्थापन ।

५. पर्यटन प्रवर्द्धन र होमस्टे

६. लैंग्जिक बजेट कोडिङ

#### मुहान संरक्षणका लागि पुर्नभरण :

१. धनकुटा न.पा. १ सुकेपोखरी

२. धनकुटा न.पा. १ बोझे मुहान, चंचलादेवि मुहान

३. छथर जोरपाटी गा.पा. २ ध्वजे धारापानी

४. छथर जोरपाटी गा.पा. ३ मुडके आहाल

○ हाल सम्म ठुला आहाल, पोखरी मुख्य ३ वटा र साना ट्रेन्चहरु ३ हजारको हाराहारीमा तयार भएको ।

○ मुख्य गरि धनकुटा र छथर जोरपाटीका २ स्थलमा पानीको अवस्था बारे महिनाको २ पटक पानी मापन र अभिलेखिकरण भई रहेको ।

#### मुख्य सिकाई, सन्देश

१. पानीको विकल्प पानी नै हो विकल्प अन्य हुन सक्दैन ।

२. जमिन माथी बरदै गएको पानीको प्रयोग र उपयोगका खातिर मानिसको लडाई हुन्छ, तर मुललाई सुक्न वाट जोगाउने उपाय बारे सोचेकै छैन ।



३. स्थानिय सरकारको अर्थपूर्ण अभिभावकत्व, समुदायको दृढ़ इच्छा शक्ति सहितको सहभागिता र सहि समयमा प्रविधि सहितको रचनात्मक र सिर्जनात्मक सहजिकरण ।

४. पर्यटनले बजार तथा वस्तीहरूलाई पुनर्जागरण गराई समुदायको संलग्नतामा अभिवृद्धि हुने रहेछ ।

#### २.४.३ प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र

प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, धनकुटाद्वारा यस आ.व.को अर्धवार्षिक अवधिसम्मा निम्नानुसार कार्यक्रमहरु तथा कार्यप्रगति रहेको देखिन्छ ।

#### संस्थाद्वारा संचालित शान्ति अभियान

- बहुस्रोकारवाला द्वन्द्व रूपान्तरण अभियान
- मेलमिलाप अभियान

धनकुटा जिल्लामा हाल सम्म सहजीकरणबाट सहमति गरिएका बहुस्रोकारवाला द्वन्द्वहरुको विवरण:

- हालसम्म जम्मा रूपान्तरण भएको द्वन्द्व संख्या: २९ वटा रूपान्तरण भएको
- फेकोफन मार्फत ५ वटा (सबै भन्दा पहिला)
- NRCTP तेस्रो चरणमा सहजीकरण गरिएका द्वन्द्व ५ वटा ।
- NRCTP चौथो चरणमा रूपान्तरण भएको द्वन्द्व ५ वटा ।
- NRCTP पाँचौ चरणमा रूपान्तरण भएको द्वन्द्व ३ वटा ।
- NRCTP छैठौ चरणमा सहजीकरण गरिएको ६ वटा ।
- NRCTP सातौ चरण अन्तरगत ५ वटा
- NRCTP आठौ चरण अन्तरगत ६ वटा

(अक्टोबर २०२४-मार्च २०२६) प्रक्रियाको चरणमा रहेको छ ।

#### जिल्ला स्तरमा सम्पन्न भएको गोष्ठि तथा बैठकहरुको विवरण

- जिल्ला सल्लाहकार/संवाद समिति बैठक १ वटा
  - मेलमिलापकर्ता तालिम १ वटा (धरानमा) धनकुटाबाट ५ जना सहभागी ।
  - NRCTP आठौ चरण अन्तरगत वहु सरोकारवाला द्वन्द्व रूपान्तरण ४ वटा प्रक्रियाको चरणमा रहेको छ ।
- (प्रकृया प्रस्ताव पारितको संयुक्त बैठक १, खुल्ला छलफलका लागि संयुक्त बैठक १ पुर्व तयारी २) ।

#### आठौ चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत रूपान्तरण प्रक्रियामा रहेको विवाद

क्र.स	द्वन्द्वको विषय	द्वन्द्व सुरु भएको मिति	रूपान्तरण प्रक्रिया सुरु भएको मिति	द्वन्द्व रूपान्तरण प्रक्रियाको अवस्था
१.	पाखिवास नगरपालिका वडा नं.५ स्थित फावाखोला सामुदायिक बन उपभोक्ता समिति र उपभोक्ताहरु विच समुह सुशासन (नेतृत्व र आर्थिक) सम्बन्धीको विवाद ।	२०७२ साल	२०८१ साल पौष १२ गते	प्रकृया प्रस्ताव पारित भै साम्झा सवाल पहिचानको चरणमा रहेको ।
२	धनकुटा नगरपालिका वडा नं.१ स्थित लुडाडाङ्कै आईतबारे सामुदायिक बन उपभोक्ता समुह र व्यक्तिहरु विच सिमा तथा जग्गा उपभोग सम्बन्धीको विवाद ।	२०६२ साल	२०८१ साल माघ २१ गते	प्रकृया प्रस्ताव पारितको चरणमा रहेको ।
३	महालझमी नगरपालिका वडा नं. ७ जितपुर बजार खानेपानी र मुहानका किसान बीच पानी उपभोग सम्बन्धीको विवाद ।	२०७२ साल	२०८१ माघ ९ गते ।	द्वन्द्व नक्शांकन र माकुरा छनौटको चरणमा रहेको ।
४	महालझमी नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित सिहादेवी चौकिडाडा सामुदायिक बन उपभोक्ता समुह र व्यक्तिहरु विच सिमा तथा जग्गा उपभोग सम्बन्धीको विवाद ।	२०६० साल	२०८१ साल माघ ११ गते	द्वन्द्व नक्शांकन र माकुरा छनौटको चरणमा रहेको ।

#### प्रमूख समस्या तथा चुनौतिहरु

- स्थानिय सरकारले बहुस्रोकारवाला विवाद रूपान्तरणलाई प्रार्थमिकतामा नराख्नु ।
- द्वन्द्व रूपान्तरण प्रक्रिया लामो हुने हुनाले सरोकारवाला तथा पक्षहरुद्वारा समय दिन कठीन महसुस गर्नु ।
- सरोकारवालाले फिल्डमा जाने बेलामा सेवा सुविधाको अपेक्षा गर्नु ।
- स्थानीय सरकार संचालन ऐन र बन ऐनमा भूउपयोग वाभिदा उपभोक्ताहरु विचमा अल्पमैल हुनु ।

## २.४ छलफल/सुझाव

आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षाका साथै विशेष गरी यस कार्यक्रममा अन्तरक्रियात्मक छलफललाई प्राथमिकता दिइएको थियो । यस कार्यक्रममा कार्यालयको प्रस्तुती लगतै छलफलको आयोजना गरिनुका साथै छलफललाई विशेष महत्त्व तथा प्राथमिकता दिइएको थियो । स्थानीय तह तथा कार्यालयको प्रस्तुतीकरणका साथै गरिएको छलफलका क्रममा प्रस्तुत भएका जिज्ञासा/विषयवस्तुहरु/सुझावहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

सङ्घीय खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन आयोजनाबाट सञ्चालनमा रहेको पाख्रीबास नगरपालिकास्थित भुल्के खानेपानी आयोजनाको विवादका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । जसमा सवैजसो बाट भुल्के मुहान विवाद आपसी संवाद तथा समझदारीमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव पेश गर्नुभएको साथै सो आयोजनाको ५५% भौतिक प्रगति भएको आयोजना प्रमुखबाट जानकारी भएको ।

त्यस्तै गरी अन्य कार्यालय तथा स्थानीय तहका कार्यक्रमहरु समेत सम्बन्धित स्थानीय तह तथा संघ तथा प्रदेशस्तरीय सरकारी कार्यालयहरुबीच आपसी समन्वय तथा सहकार्य गरी विशेषत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कार्यक्रम सहज हुने धारणा सवै पक्षबीच छलफल भएको साथै कार्यान्वयनका लागि प्राप्त भएका योजनाहरु समयमै सवै जनताको सहभागीता हुने गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि समेत छलफलबाट सुझाव प्राप्त भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा समावेशीतालाई समेत ध्यान दिनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव प्राप्त भएको । धनकुटा अस्पतालको नयाँ निर्माण भइरहेको भवनको निर्माण कार्य तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न र अस्पताल भवन निर्माणस्थलसम्म जाने सडकको मर्मत कार्यमा समेत चासो दिनका सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको । साथै वर्षाको समयमा विग्रिएका सडकहरु समयमै मर्मत गर्नका लागि समेत सुझावन प्राप्त भएको । शिक्षाका क्षेत्रमा धनकुटा नगरपालिकाभित्र शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य चाँडै टुङ्गयाइ बढी भएको शिक्षक दरबन्दी यथाशिव्र अन्य पालिकामा पठाउनुपर्ने सुझाव समेत प्राप्त भएको । दोहोरो परेका योजनाहरु कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने निकायबाट भरपर्दा अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव समेत प्राप्त भएको । कतिपय कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव देखिएको हुँदा सम्बन्धित निकायले यथाशक्य चाँडो रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति हुनुपर्ने समेत सुझाव प्राप्त भएको ।



### ३. समापन कार्यक्रम

आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा तथा अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा स्थानीय तह/सरकारी कार्यालय/संघ संस्थाहरुको प्रगतिको प्रस्तुतीकरण, अन्तरक्रियात्मक छलफल तथा प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि तथा अतिथिहरुको सम्बोधन तथा महत्वपूर्ण सुझाव पश्चात अन्त्यमा कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्री निरेन तामाङ्गज्यूले कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै सो कार्यक्रमबाट भएका महत्वपूर्ण निर्णयहरु समेत प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा कार्यक्रम आयोजनाका सम्बन्धमा प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण भनाई सहित औपचारिक रूपमा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालित बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरुको अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा तथा छलफल कार्यक्रम समापन गर्नुभयो ।

#### ३.१ निष्कर्ष:-

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १२ जिल्ला सभा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा १२(ज) मा जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको कम्तिमा एकपटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट संघीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्यहरुलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत मिति २०८१ साल फागुन २९ गतेका दिन जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा धनकुटा जिल्लामा रहेका स्थानीय तह, संघ तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरु एवम् जिल्लास्थित गैर सरकारी संस्थाहरुद्वारा आ.व. २०८१/८२ को बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरुको अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

यस अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रमले जिल्लामा भएका विकास निर्माण कार्यहरु के कस्ता हुँदै छन् कार्यक्रम कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्या र चुनौति रहेका छन् कार्यक्रमले तोकेका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु के कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य तथा आम नागरिक समाज तथा सबै सरोकारवालाहरु समक्ष पुर्याउने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रहेको छ । यो समीक्षा कार्यक्रमबाट विगतका उपलब्धीहरुलाई आत्मसाथ गर्दै भएका कमी कमजोरीहरुलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दै आगाडी बढ्नका लागि महत्वपूर्ण रहेको र कार्यक्रमका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बाँकी योजना/कार्यक्रमहरु आगामी दिनमा आन्तरिक छलफल तथा समन्वय गरी समयमै सम्पन्न गर्नका लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । समग्रमा सबै स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र गैर सरकारी संघ संस्थाहरुबाट भएको प्रस्तुतीकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा निम्न निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

- यस धनकुटा जिल्लास्थित सबै स्थानीय तह/सरकारी कार्यालयहरु/संघ संस्थाहरुमा गरी यस जिल्लामा कुल ८ अर्बको हाराहारीमा बजेट प्राप्त भएको देखिन्छ ।
- चालु आ.व. २०८१/८२ मा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट जिल्लास्थित स्थानीय तह/सरकारी कार्यालय/संघ संस्थामा प्राप्त बजेटमध्ये चालु आ.व.को अर्धवार्षिक अवधिमा चालुतर्फ ५८% र पुँजीगततर्फ २१% को हाराहारीमा औषत खर्च भएको छ ।
- चालु आ.व.को अर्धवार्षिक अवधिमा लगभग ४०% को हाराहारीमा औषत भौतिक प्रगति रहेको छ ।
- चालु आवाको अर्धवार्षिक अवधिमा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहहरुमध्ये धनकुटा नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी २२% का हाराहारीमा र सबैभन्दा कम पाख्रीवास नगरपालिकामा २.३% को हाराहारीमा पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । त्यसैगरी चौबिसे गाउँपालिकाको २१%, सहिदभूमि गाउँपालिकामा ११%, साँगुरीगढी गाउँपालिकामा १५%, महालक्ष्मी नगरपालिकामा १४%, र छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा ९% को हाराहारीमा औषत पुँजीगत खर्च रहेको छ ।
- यस जिल्लाको धनकुटा नगरपालिका, पाख्रीवास नगरपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिकामा रु तीन करोडभन्दा बढीका योजना संख्या १/१ वटा रहेका छन् भने बाँकी अन्य पालिकामा रु तीन करोडभन्दा बढीका योजनाहरु नरहेको ।
- चालु आ.व.मा सङ्घीय सरकारबाट सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना मार्फत रु २ अर्बको हाराहारीमा बजेट तथा योजना प्राप्त भएतापनि हालसम्म ३ ओटा योजना तथा कार्यक्रमहरुमात्र सम्झौता भइ कार्यान्वयनमा गएका छन् ।
- सङ्क डिभिजन अन्तर्गत ३३ करोडभन्दा बढी बजेट तथा योजना प्राप्त भएतापनि यस आवाको अर्धवार्षिक अवधिसम्ममा १३% को हाराहारीमा खर्च भएको छ भने लगभग २९% को हाराहारीमा भौतिक प्रगति रहेको छ ।

६

65

नि. जिल्ला समन्वय जाधकारा



- शहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट निर्माण भइरहेको धनकुटा जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माण कार्य हालसम्म ४२% को हाराहारीमा भौतिक प्रगति रहेको छ ।
- धनकुटा नगरपालिकास्थित हिले-मधुगंगा सडकको हालसम्मको औषत भौतिक प्रगति ३७% को हाराहारीमा रहेको छ ।
- चालु आ.व.मा कृषि तथा पशुविकास तर्फ ५०% र सो भन्दा बढी अनुदानका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका क्रममा रहेका छन् ।
- चालु आ.व.मा केही संघ संस्थाका समेत कार्यक्रमहरु रहेका छन् जसको प्रगति उल्लेख्य भएको देखिन्छ ।

### ३.२ सल्लाह/सुझाव

मिति २०८१ फागुन २१ गते सञ्चालन भएको आ.व. २०८१/८२ को बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरुको अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम तथा अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रमबाट जिल्लाभरि भएको समग्र कार्य प्रगतिको प्राप्त तथ्याङ्कबाट चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च न्यून रहेको छ । आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढाइ भौतिक प्रगति समेत सन्तोषजनक रूपमा हासिल गर्नका लागि द्रुत गतिमा कार्य गर्नुपर्दछ । यस आ.व.का शुरुवाती दिनदेखि नै विगतका आ.व.मा भएका कमी कमजोरीहरु सुधार गर्दै तोकिएको समयमा तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिइ लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी हासिल गर्नु यस कार्यक्रमको प्रमुख ध्येय रहेको छ । चालु आ.व.मा कार्यान्वयन भइरहेका योजना तथा कार्यक्रमहरुका लक्ष्य हासिल गर्न देहाय बमोजिम सुझाव/सल्लाह प्रस्तुत गरिएको छ ।

- तीनै तहका सरकारका बीचमा आपसी समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्व कायम गरी समयमै योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र संघ संस्थाहरुले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तयार गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । ( कुन महिनामा के काम गर्ने भनि आ.व.को शुरुआतमै रुटिन बनाई कार्य गर्नुपर्ने )
- विवाद भएका योजना तथा कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्न सर्वपक्षिय सहमति कायम गर्नुपर्ने ।
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अधिकतम जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने ।
- जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग अनिवार्य रूपमा समन्वय तथा सहकार्य गर्नुपर्ने ।
- आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न तथा समयमै सम्पन्न गर्नका लागि अनुगमन गर्ने निकायहरुले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने ।

धन्यवाद



मिति २०८२ जानूला समन्वय आधिकारी

मिति २०८१ साल फागुन २१ गतेका दिन यस धनकुटा जिल्लास्थित सातवटै स्थानीय तह, जिल्लास्थित संघ, प्रदेशस्तरीय सरकारी कार्यालयहरु र संस्थाहरुद्वारा आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेको बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम जिल्ला सम्बन्ध समिति, धनकुटाका प्रमुख श्री निरेन तामाङ्गज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिम नहानुभावहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न गरियो ।

कार्यक्रममा उपस्थित हुने पदाधिकारी, कर्मचारीको			दस्तखत
क्र.सं. नाम थर	पद	ठेगाना (कार्यालय/संस्थाको नाम)	
<u>अध्यक्ष</u>			
१ श्री निरेन तामाङ्ग	प्रमुख	जिल्ला सम्बन्ध समिति, धनकुटा	
<u>प्रमुख अतिथि</u>			
२ मा. राजेन्द्र कुमार राई	प्रतिनिधि सभा सदस्य, धनकुटा		
<u>विशेष अतिथि</u>			
३ मा. निरेन राई	प्रदेश सभा सदस्य, धनकुटा		
४ मा. इन्द्रमणी पराजुली	प्रदेश सभा सदस्य, धनकुटा		
५ मा. इन्दिरा थापा	प्रदेश सभा सदस्य, धनकुटा		
<u>उपस्थिति</u>			
६ श्री चिन्तन तामाङ्ग	प्रमुख	धनकुटा नगरपालिका	
७ श्री ज्ञानबहादुर गुरुङ	प्रमुख	पाख्वीवास नगरपालिका	
८ श्री ध्रुवराज राया	प्रमुख	महालक्ष्मी नगरपालिका	
९ श्री सावित्रा राई	उपप्रमुख	जिल्ला सम्बन्ध समिति	
१० श्री मनोज राई	अध्यक्ष	सहिदभूमि गाउँपालिका	
११ श्री जितेन्द्र राई	अध्यक्ष	साँगुरीगढी गाउँपालिका	
१२ श्री राजकुमार लिम्बु	अध्यक्ष	चौविसे गाउँपालिका	
१३ श्री छत्रबहादुर सुन्दा	अध्यक्ष	छथर जोरपाटी याउँपालिका	
१४ श्री भीमादेवी खानाल	उपप्रमुख	धनकुटा नगरपालिका	
१५ श्री नग्रता गाँतम	उपप्रमुख	पाख्वीवास नगरपालिका	
१६ श्री मञ्जु कुमारी कार्की	उपप्रमुख	महालक्ष्मी नगरपालिका	
१७ श्री टुवराज पाखरेल	प्रमुख जिल्ला अधिकारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटा	
१८ श्री रत्नशरी राई	उपाध्यक्ष	सहिदभूमि गाउँपालिका	
१९ श्री मुना राई	उपाध्यक्ष	साँगुरीगढी गाउँपालिका	
२० श्री टंकमाझा पाखी मगर	उपाध्यक्ष	चौविसे गाउँपालिका	
२१ श्री गीता गुरुङ	उपाध्यक्ष	छथर जोरपाटी गाउँपालिका	
२२ डॉ अर्बेश्वर लेखनाथ	जिल्ला प्रमुख	अखण्डपाल	
२३ श्री अर्बेश्वर लेखनाथ	जिल्ला प्रमुख	प्रदेश स्तरीय धनकुटा	
२४ श्री अर्बेश्वर लेखनाथ	प्रन. प्राधिकर	डिजिटल नेट धनकुटा	
२५ श्री अर्बेश्वर लेखनाथ	डिप्लोमा प्राधिकर	डिप्लोमा काम्पलियर धनकुटा	
२६ श्री अर्बेश्वर लेखनाथ	"	"	
२७ श्री अर्बेश्वर लेखनाथ	"	"	
२८ श्री अर्बेश्वर लेखनाथ	"	"	
२९ श्री अर्बेश्वर लेखनाथ	"	"	
३० श्री अर्बेश्वर लेखनाथ	लि. डिप्ल. अ.	क्लिनिक	

३०	हजारीखण्डी	ली-जी-सु	P.M.A.M.P. pi	प्राचीन लिखित संग्रहालय सर्वेश्वर समीक्षा प्रतिकृति २०७३
३१	देवदेव कर्णील	ली-जी-सु	देवदेव	K.L.
३२	रवारीखण्डी	A.T.H.C.	A.P.R	Reed
३३	दिपेशा शिळा	भुज		Reed
३४	बाबी शिळा	"		Reed
३५	फूरा शिळा	सर. ना. ८	फूरा शिळा	Reed
३६	बिल्ली शिळा		बिल्ली शिळा	Reed
३७	हाँडा शिळा	हाँडा शिळा	Reed पाइपोल्ड	Reed
३८	शौक शिळा	ली-जी-सु	शौक शिळा पाइपोल्ड	Shoe
३९	गोक्कुल शिळा	च-जि-या०	गोक्कुल शिळा	Golok
४०	बैरिट दहाल	प.ज.	बैरिट दहाल	Bairat
४१	स्लेट शिळा	प.ज. स. ८.	"	Slate
४२	राणु शिळा	श. श.	"	Ranu
४३	बिंगो मुजोला	पाइपोल्ड	बिंगो मुजोला	Bingoli
४४	शूष्मा शिळा	घनकुल पाइपोल्ड	शूष्मा शिळा पाइपोल्ड	Shusma
४५	मुख्य शिळा	"	"	Mukhi
४६	बुद्ध शिळा	"	A.P.P	Buddha
४७	शुभ्र शिळा	"	"	Shubhr
४८	खाली शिळा	"	खाली शिळा	Xalai
४९	विजय शिळा	"	विजय शिळा	Vijay
५०	वार्षिक शिळा	लि. श. श.	"	Varshik
५१	मुख्य शिळा	लि. श. श.	"	Mukhi
५२	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
५३	विजय शिळा	"	"	Vijay
५४	विजय शिळा	लि. श. श.	स. ए. प.	Vijay
५५	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
५६	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
५७	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
५८	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
५९	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
६०	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
६१	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
६२	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
६३	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
६४	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
६५	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
६६	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
६७	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
६८	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
६९	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
७०	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
७१	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
७२	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
७३	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
७४	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
७५	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
७६	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
७७	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
७८	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
७९	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
८०	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
८१	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
८२	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
८३	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
८४	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
८५	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
८६	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
८७	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
८८	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
८९	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
९०	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
९१	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
९२	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
९३	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
९४	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
९५	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
९६	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
९७	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
९८	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
९९	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay
१००	विजय शिळा	लि. श. श.	"	Vijay

Sl.	मुद्रित नाम	DSP	APP no. 6 गोपनीय उत्तरायण	अधिकारी
१.	विजय शर्मा	I DO Dhankuta Engineer	I DO Bhujpur, Hcid Unit Dhankuta	कृष्ण
२.	विजेता वर्मा	आमित	पर्याप्त नहीं होता	कृष्ण
३.	शुभम संसद पौधारी	9.3	जिल्हा भ. का. घोटाला	कृष्ण
४.	कैश्वर लाला	कैश्वर लाला	लेपाल लोली गोपनीय	कृष्ण
५.	दिल्ली अधिकारी जगदीप लग्नाल	दिल्ली अधिकारी जगदीप	जगदीप अधिकारी जगदीप	कृष्ण
६.	प्रभान गोपनीय	प्रभान गोपनीय	जिल्हा भ. का. घोटाला	कृष्ण
७.	अमृत कटवाला	प्राविद्धि अधिकारी श. ए. अ. का. पारिपालने	कृष्ण	कृष्ण
८.	सन्ताध व्यवठारी	सन्ताध व्यवठारी	मिलाल व्यवठारी	कृष्ण
९.	अतिथ ठाटल	अतिथ ठाटल	पारिपालने व्यवठारी	कृष्ण
१०.	प्रदीप खाली	प्रदीप खाली	जालीविहार व्यवठारी	कृष्ण
११.	प्रदीप खाली	प्रदीप खाली	जालीविहार व्यवठारी	कृष्ण
१२.	रमेशचन्द्र अधिकारी कालीपुर्यानडे	रमेशचन्द्र अधिकारी कालीपुर्यानडे	रमेशचन्द्र अधिकारी कालीपुर्यानडे	कृष्ण
१३.	दिल्ली भाट्टो	(प्रिया भ. भ. १५१२०१५) - १	दिल्ली भाट्टो	कृष्ण
१४.	दिल्ली भाट्टो	दिल्ली भाट्टो	दिल्ली भाट्टो - ३	कृष्ण
१५.	दिल्ली भाट्टो	दिल्ली भाट्टो	दिल्ली भाट्टो - ४	कृष्ण
१६.	लेंग ड. गुप्ता	जिल्हा भ. व्यवठारी	पारिपालने - ५	कृष्ण
१७.	मालिक विताल	ल. अ. इ. रा.	दिल्ली भाट्टो - ५	कृष्ण
१८.	दशरथ राई	द. र. रा.	दिल्ली भाट्टो - ६	कृष्ण
१९.	विनय वाडल	वि. वा.	दिल्ली भाट्टो - ७	कृष्ण
२०.	निर्मल रासा	निर्मल रासा	दिल्ली भाट्टो - ८	कृष्ण
२१.	जीनपुरुषोदा	जीनपुरुषोदा	दिल्ली भाट्टो - ९	कृष्ण
२२.	जयांतपुराणा	जयांतपुराणा	दिल्ली भाट्टो - १०	कृष्ण
२३.	सुरोज भुजेल	हुसरोज भुजेल	दिल्ली भाट्टो - ११	कृष्ण
२४.	गंगा रामसाह	गंगा रामसाह	दिल्ली भाट्टो - १२	कृष्ण
२५.	दिल्ली भाट्टो	दिल्ली भाट्टो	दिल्ली भाट्टो - १३	कृष्ण
२६.	जोहन राई	जोहन राई	दिल्ली भाट्टो - १४	कृष्ण
२७.	डा. विद्या गोपनीय	डा. वि.	दिल्ली भाट्टो - १५	कृष्ण
२८.	प्रिया भ. भ. १५१२०१५	प्रिया भ. भ. १५१२०१५	प्रिया भ. भ. १५१२०१५	कृष्ण
२९.	बालकुण्ठ खुवेदी	बालकुण्ठ खुवेदी	प्राविद्धि अधिकारी बुहुखानाण कुडवान्ह	कृष्ण
३०.	दीपदमिति रियम कु. संवयपाल	दीपदमिति रियम कु. संवयपाल	कु. संवयपाल - ५५५	कृष्ण
३१.	दिल्ली भ. भ. १५१२०१५	दिल्ली भ. भ. १५१२०१५	दिल्ली भ. भ. १५१२०१५	कृष्ण
३२.	रमेश ठाटल	रमेश ठाटल	रमेश ठाटल	कृष्ण
३३.	मना प्रसाद थापा	सं. ला. पा. तभा. ८. ५०	आणोजना प्रमुख	कृष्ण
३४.	मनोज अडारी	मनोज अडारी	मनोज अडारी	कृष्ण
३५.	मानपल वर्मा	मानपल वर्मा	मानपल वर्मा	कृष्ण
३६.	पर्वती राम वर्मा	पर्वती राम वर्मा	पर्वती राम वर्मा	कृष्ण
३७.	रामकृष्ण पाटी	रामकृष्ण पाटी	रामकृष्ण पाटी	कृष्ण
३८.	सुनील कुमार	सुनील कुमार	सुनील कुमार	कृष्ण

333	2025 પ્રેરણ સંપાદિત સંસ્કૃત સર્વાચારનામાં અને બાળ વિજ્ઞાન માટે વિભાગ	સંસ્કૃત લખાન તે જે કે કુદુરીના	<del>Facal</del>
334	યુનિયન પ્રેરણ સર્વાચારનામાં પદ્ધતિ	મહારાજા પ્રેરણ સર્વાચારનામાં	<del>Bell</del>
335	નારાયણ પ્રેરણ સર્વાચારનામાં પદ્ધતિ	સર્વાચારનામાં	<del>Bell</del>
336	સાંચારિક લાયકી પ્રદાન	દેશભર્તા 25-૨૮	<del>Bell</del>
337	સર્વાચારનામાં ઉત્પાદન	સર્વાચારનામાં	<del>Bell</del>
338	દ્વારા વિવેક પ્રાપ્તિ કાર્યક્રમ	એવા રૂપનામાં	<del>Bell</del>
339	દ્વારા આત્મા વિકલ્પનામાં રૂપો-૫૦	એવા રૂપનામાં	<del>Bell</del>
340	દ્વારા જીવ પ્રાપ્તિ (લા-૫)	"	<del>Bell</del>
341	દ્વારા સાંચારિક પ્રાપ્તિ	એવા રૂપનામાં	<del>Bell</del>
342	દ્વારા પ્રાપ્તિ	"	<del>Bell</del>
343	દ્વારા પ્રાપ્તિ	"	<del>Bell</del>
344	દ્વારા અનુષ્ઠાનિક રૂપો	"	<del>Bell</del>
345	દ્વારા અનુષ્ઠાનિક રૂપો	"	<del>Bell</del>
346	દ્વારા કુદુરીના રૂપો	"	<del>Bell</del>
347	દ્વારા કુદુરીના રૂપો	"	<del>Bell</del>
348	દ્વારા જીવનામાં	"	<del>Bell</del>
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
389			
390			
391			
392			
393			
394			
395			
396			
397			
398			
399			
400			
401			
402			
403			
404			
405			
406			
407			
408			
409			
410			
411			
412			
413			
414			
415			
416			
417			
418			
419			
420			
421			
422			
423			
424			
425			
426			
427			
428			
429			
430			
431			
432			
433			
434			
435			
436			
437			
438			
439			
440			
441			
442			
443			
444			
445			
446			
447			
448			
449			
450			
451			
452			
453			
454			
455			
456			
457			
458			
459			
460			
461			
462			
463			
464			
465			
466			
467			
468			
469			
470			
471			
472			
473			
474			
475			
476			
477			
478			
479			
480			
481			
482			
483			
484			
485			
486			
487			
488			
489			
490			
491			
492			
493			
494			
495			
496			
497			
498			
499			
500			



## निर्णयहरु

### निर्णय नं. १

आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा तथा अन्तर्क्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति, धनकुटाको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पालनुभएका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय राजेन्द्र कुमार राईज्यू विशेष अतिथि प्रदेश सभा सदस्य माननीय इन्द्रमणी पराजुलीज्यू तथा सातबटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षज्यूहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री टुवराज पोखरेलज्यू एवं सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यू जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधिज्यूहरु, संघ/संस्थाका प्रमुख/प्रतिनिधिज्यूहरु, पत्रकारज्यूहरु लगायतका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरियो ।

### निर्णय नं. २

यस जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा मिति २०८१/११/२१ गते बुधबारको दिन सञ्चालित अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक बजेट बमोजिम योजना तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण Power Point मा तयार गरी कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्नुहोने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुखज्यूहरु तथा गैरसरकारी संघ/संस्थाका प्रमुख/प्रतिनिधिज्यूहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्ने निर्णय गरियो ।

### निर्णय नं. ३

जिल्ला समन्वय समिति, धनकुटाको आयोजनामा यस जिल्लास्थित नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सरकारी कार्यालयहरु, सातबटै स्थानीय तहहरु तथा गैरसरकारी संघ/संस्थाहरुको आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक बजेट बमोजिम योजना तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम मिति २०८१/११/२१ गते भव्य रूपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको समीक्षा गरियो ।

### निर्णय नं. ४

धनकुटा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूबीच विकास, योजना, कार्यक्रम तथा असल अभ्यास, अनुभव लगायत सेवा प्रवाहका साथै विकास व्यवस्थापन लगायतका पक्ष तथा समसामयिक विषयमा सबै पक्षबीच समन्वय तथा छलफल गर्नका लागि जिल्लास्तरीय समन्वयात्मक घुम्ती बैठक बस्ने निर्णय गरियो । आगामी २०८१ साल चैत्र महिनाको दोश्रो हमामा पाख्नीबास नगरपालिका, पाख्नीबासमा प्रथम समन्वयात्मक घुम्ती बैठक बस्ने निर्णय गरियो ।

### निर्णय नं. ५

यस जिल्लाको सुशासन, विकास, समद्वितीय तथा दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यका लागि यस जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहोने प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय राजेन्द्र कुमार राईज्यू, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहोने प्रदेश सभा सदस्य माननीय निरन राईज्यू, माननीय इन्द्रमणी पराजुलीज्यू, माननीय इन्दिरा थापाज्यू जिल्लास्थित सबै स्थानीय तहहरु, जिल्लास्थित नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सरकारी कार्यालयहरु, गैरसरकारी संघ/संस्था लगायतका सम्बद्ध निकाय एवं सरोकारबालाहरुसँग आवश्यक समन्वय, सहकार्य गरी आगामी दिनमा बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई दोहोरोपना नहुने गरी मितव्ययी, पारदर्शी, प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय कायम गरी समयमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरियो ।

### निर्णय नं. ६

आ.व. २०८१/८२ को अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा तथा छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरणमा अनुपस्थित भएका संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका सरकारी कार्यालयहरु तथा संघ/संस्थाहरुको पहिचान गरी ती कार्यालय तथा संघसंस्थाहरूलाई के - कति कारणबाट अनुपस्थित हुनुपरेको हो ? भने सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् अनुपस्थित हुनुको कारण माग गरी ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो ।

### निर्णय नं. ७

स्थानीय तहहरूको आयोजनामा आफ्नो पालिकाभित्र आ.व. २०८१/८२ मा संघ, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा प्राप्त भइ सञ्चालित बजेट तथा योजना आयोजना एवम् विषयगत कार्यालयहरूबाट आफ्नो पालिकाभित्र सञ्चालित योजना/आयोजनाहरुको प्रगतिको सम्बन्धमा यहाँ मिति २०८१ सालको चैत्र महिनाभित्र अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक गर्ने निर्णय गरियो ।

